

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-২
www.ssd.gov.bd

নং-৫৮.০০.০০০০.০৯৪.১৪.০০২.১৭.(অংশ-৫)১৩৩২

তারিখ : ০৮ পৌষ ১৪২৬
২৩ ডিসেম্বর ২০১৯

বিষয় : “ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (ডিপিইসি) সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন কারা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (ডিপিইসি) সভা গত ১১/১২/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অত্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ শহিদুল্লাহমান। সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী কার্যার্থে এতদসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।



(শিরিন আখতার)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৬৫৫৭৫

বিতরণ (জৈষ্ঠ্যতার ভিত্তিতে নয়):

১. সদস্য (সিনিয়র সচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
২. সচিব, জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সদস্য ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৭. সচিব, পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৮. সচিব, মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১০. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১১. অতিরিক্ত সচিব (কারা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১২. বিভাগীয় প্রধান, এনইসি, একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
১৩. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, বকশি বাজার, ঢাকা।
১৪. যুগ্মসচিব (উন্নয়ন), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৫. প্রকল্প পরিচালক, “ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প, কারা অধিদপ্তর, বকশি বাজার, ঢাকা।
১৬. তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৭. উপপ্রধান, পরিকল্পনা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৮. নির্বাহী প্রকৌশলী, ঢাকা গণপূর্ত বিভাগ-৩, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৯. নির্বাহী প্রকৌশলী, গণপূর্ত ই/এম বিভাগ-৩, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২০. প্রধান বৃক্ষপালনবিদ, গণপূর্ত বিভাগ, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

অনুলিপি :

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
২. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৩. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সভার নোটিশ ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
উন্নয়ন অনুবিভাগ
পরিকল্পনা শাখা-২
www.ssd.gov.bd

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় কারা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের বিভাগীয় প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটির (ডিপিইসি) সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : জনাব মো: শহিদুজ্জামান
সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
তারিখ : ১১ ডিসেম্বর ২০১৯
সময় : বেলা ৩.০০ টা
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট ‘ক’ তে সংযোজিত।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং প্রকল্প পরিচালককে সভার মূল বিষয়বস্তু উপস্থাপনের আহ্বান জানান। সভাপতির অনুমতিক্রমে প্রকল্প পরিচালক জানান যে, “ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প নির্মাণের লক্ষ্যে ৪৬৪.৭৯ কোটি টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০০৫ হতে ডিসেম্বর ২০১৯ মেয়াদে আলোচ্য প্রকল্পটি হাতে নেয়া রয়েছে। প্রকল্পটির অধীনে ইতোমধ্যে পুরুষ কারাগার ২০১৬ সাল হতে চালু করা হয়েছে এবং মহিলা কারাগারের নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করে এপ্রিল’২০১৯ মাসে হস্তান্তর করা হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আরো অবহিত করেন যে, বর্তমানে প্রকল্পের ৩য় সংশোধনীতে সংযুক্ত নতুন ৬টি (পুরুষ ও মহিলা ব্যারাক, পুরুষ ও মহিলা বিশ্রামাগার, ভারুয়াল কোর্ট এবং ইন্টারডিউ ব্লক-২) সহ বেশ কিছু অংগের (সীমানা প্রাচীর, সেন্টার টাওয়ার, ডিআইজি আবাস, পুকুর, ডে-টাইম বাথিং এবং গ্যাস সংযোগ) কাজ চলমান আছে। চলতি ২০১৯-২০ অর্থবছরে এডিপিতে এ প্রকল্পের জন্য ৫৪০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ দেয়া হয়েছে। ১ম ও ২য় কিস্তিতে মোট ২৭০০ লক্ষ টাকা ছাড় করা হয়েছে। নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত আর্থিক অগ্রগতি ১১৪২.০৭ লক্ষ টাকা অর্থাৎ (২১%)।

০২। উপপ্রধান সভাকে জানান যে, গত ০৪/০৯/২০১৯ তারিখে এ প্রকল্পের আন্তঃখাত সমন্বয়ের লক্ষ্যে পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। তিনি বিগত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তের অগ্রগতি উল্লেখ করে বলেন যে, সিদ্ধান্ত মোতাবেক অতিরিক্ত কারা মহাপরিদর্শক এর নেতৃত্বে পাঁচ (০৫) সদস্য বিশিষ্ট কমিটি গঠন পূর্বক অভ্যন্তরীণ রাস্তা এবং বাউন্ডারী ওয়ালের বাস্তব পরিমাণ ও ব্যয় নির্ধারণ করে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রতিবেদন পাঠানো হয়েছে। পুকুরের পানি সংরক্ষণের জন্য কারিগরি জ্ঞানসম্পন্ন কর্মকর্তাদের দ্বারা তৈরি প্রতিবেদনের সুপারিশ বাস্তবায়নের জন্য গণপূর্ত বিভাগে পাঠানো হয়েছে। যে সকল কম্পোনেন্ট ১০ লক্ষ টাকার নীচে বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে সে সকল কম্পোনেন্টের টেন্ডার ডকুমেন্টস পরীক্ষা করে মহিলা কারাগারের ডে টাইম বাথিং, সিকিউরিটি সেলের ডিজাইন ও প্রাক্কলন মূল গেইট এবং Arboriculture এর সমুদয় ডকুমেন্টস ও প্রাক্কলন পরীক্ষা নিরীক্ষা করে কারা অধিদপ্তর হতে সুপারিশসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রধান ফটক এবং সীমানা প্রাচীরের কাজের জন্য ডিপিপির প্রাক্কলিত ব্যয়ের অধিক টাকার NOA প্রদান করা হয়েছে। উল্লিখিত দুইটি অংগের নকশা পরিবর্তনের কারণে ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে মর্মে কারা অধিদপ্তর হতে জানানো হয়েছে।

০৩। প্রকল্প পরিচালক সভাকে আরো জানান যে, প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নেওয়ার স্বার্থে গত ০৪/০৯/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নিম্নরূপ আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়ের প্রস্তাব করা হয়েছে:

লক্ষ টাকায়


ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	ডিপিপি অনুসারে অংগের নাম	আরডিপিপির প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রস্তাবিত আন্তঃখাত সমন্বয় ব্যয়	ব্যয়.হ্রাস/বৃদ্ধি
১		২	৩	৪	৫
		PIU			
1	4501/ 3111101	Officers Salary	83.00	83.00	0.00
2	4601/ 3111201	Staff Salary	44.00	44.00	0.00

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	ডিপিপি অনুসারে অংশের নাম	আরডিপিপি প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রস্তাবিত আন্তঃখাত সমন্বয় ব্যয়	ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি
১		২	৩	৪	৫
3	4700/	Allowances	136.00	136.00	0.00
4	4801/ 3241101	Travel Expenses	3.00	3.00	0.00
5	4805/ 3111327	Over Time Allowances	5.00	5.00	0.00
6	4815/ 3211119	Postal Expenses	0.15	0.15	0.00
7	4816/ 3211120	Telephone Bill	8.00	8.00	0.00
8	4819/ 3211115	Water Supply	1.00	1.00	0.00
9	4821/ 3211113	Electricity	1.50	1.50	0.00
10	4822/ 3243102	Fuel for Vehicle	55.00	53.00	-2.00
11	4828/ 3255104	Stationary, stamp and seal etc.	12.00	16.00	4.00
12	4831/ 3211127	Books, Newspaper etc	1.30	0.50	-0.80
13	4845/ 3211106	Entertainment	1.50	1.50	0.00
14	4875/ 3211102	Cleaning	1.00	1.00	0.00
15	4883/ 3111332	Honorarium for PSC, PIC and TEC	19.00	18.00	-1.00
16	4888/ 3255101	Computer Accessories	2.50	5.00	2.50
17	4899/ 3256101	Other Expenses	11.00	19.00	8.00
18	4901/ 3258101	Vehicle Repair & Maintenance	45.00	45.00	0.00
19	4916/ 3258105	Equipment Repair & Maintenance	4.50	8.00	3.50
20	4899/ 3256101	Prepa of Archi. & Struct. Drawing	28.00	28.00	0.00
21	4885/ 3221105	Soil & Goods Test (PWD)	40.00	37.00	-3.00
22	4833/ 3211125	Tender Notice Adv. in newspaper	50.00	40.00	-10.00
23	4899/ 3256101	Preparation of tender documents	26.00	24.80	-1.20
24	4883/ 3231101	Study Tour	75.00	75.00	0.00
		Sub-Total (Revenue)	653.45	653.45	0.00
		Male Jail			
25	7006/ 4111201	Administrative Building	415.08	415.08	0.00
26		Interview block	341.94	341.94	0.00

০০২

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	ডিপিপি অনুসারে অংশের নাম	আরডিপিপি প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রস্তাবিত আন্তঃখাত সমন্বয় ব্যয়	ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি
১		২	৩	৪	৫
27		Administrative guard room	39.47	39.47	0.00
28	7011/ 4111101	Male Under trial Prisoners Ward	5643.65	5630.10	-13.55
29		Male convicted prisoners Ward	2000.32	2000.32	0.00
30		100 Nos. Adolescent Prisoners Barrack	504.97	504.97	0.00
31		30 nos. mentally disable prisoner's word	157.36	157.36	0.00
32		60 Nos. Classified Prisoners Ward	308.95	308.95	0.00
33		400 Nos. Dangerous Prisoners cell	2385.89	2385.89	0.00
34		M.I.Unit with Shed	89.88	86.67	-3.21
35	7016/ 4111201	Kitchen (8 Nos).	535.71	515.16	-20.55
36		Case Table	14.26	14.26	0.00
37		Day-time Toilet	178.50	178.44	-0.06
38		Day-time bathing	314.83	314.83	0.00
39		Jail School & Library	106.21	106.21	0.00
40		Saloon	26.60	25.58	-1.02
41		Laundry	42.06	40.53	-1.53
42		Flour Mill Bldg.	35.84	35.84	0.00
43		Work shed	282.83	282.83	0.00
44		Gallows	15.00	12.00	-3.00
45		Const. of Perimeter wall 18'-0"	719.59	710.00	-9.59
46		Const. of segregation wall 8'-0"	490.01	490.01	0.00
47		Const. of 5'-0'' walkway	67.42	67.42	0.00
48		Const. of 12' Walkway	165.00	165.00	0.00
49		Construction of 2'wide drain	222.00	222.00	0.00
50		Const. Internal RCC Road	310.06	310.06	0.00
		Sub-total	15413.43	15360.92	-52.51
		Female Jail			
51	7006/ 4111201	Administrative Building.	334.18	329.54	-4.64
52		Interview block	140.96	109.70	-31.26
53		Child daycare center, Recreation Room & Work Shed	287.82	242.86	-44.96
54	7011/ 4111101	Female undertrial, convicted prisoner's ward & Day time bathing	634.37	658.48	24.11
55		40 Nos. adolescent prisoner's ward	313.81	309.99	-3.82
56		20 Nos. mentally disabled prisoner's ward	98.15	98.15	0.00
57		10 Nos. classified prisoners Barrack	81.54	81.05	-0.49
58		30 Nos. Security Cell	272.32	272.32	0.00

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	ডিপিপি অনুসারে অংশের নাম	আরডিপিপির প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রস্তাবিত আন্তঃখাত সমন্বয় ব্যয়	ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি
১		২	৩	৪	৫
59		Administrative Ward & Sweeper Room	46.47	46.45	-0.02
60	7016/ 4111201	20 Bed Hospital	321.20	321.20	0.00
61		Kitchen	122.45	107.00	-15.45
62		Case Table	19.68	18.61	-1.07
63		Day-time Toilet	52.55	52.55	0.00
64		School & Library	73.47	73.05	-0.42
65		Laundry	74.88	73.31	-1.57
66		Flour Mill & Godown	295.41	272.25	-23.16
67		18'-0" Perimeter wall	539.60	539.60	0.00
68		8'-0" Segregation Wall	250.95	248.24	-2.71
69		Walkway 5'-0"	55.54	50.45	-5.09
70		Walkway 12'-0"	133.28	131.37	-1.91
71		Drain 2'-0"	99.50	95.51	-3.99
72		Internal RCC Road	112.27	112.27	0.00
		Sub-total	4360.40	4243.95	-116.45
		Bldg. Out side Perimeter Wall :			
73		DIG Res. Bldg.	103.10	103.10	0.00
74		1250 sft. R/bldg.-8 units	301.15	290.07	-11.08
75	7011/ 4111101	1000 Sft. R/bldg.-6 Units	152.46	152.46	0.00
76		800 Sft. R/bldg.-12 Units	243.34	232.25	-11.09
77		600 Sft. R/bldg. No. 1, 2, 3	3211.11	3210.75	-0.36
78		Wardens Barrack	1028.00	1028.00	0.00
79		Godown-5 Nos.	295.81	295.81	0.00
80		Fuel Store 2 Nos.	88.11	75.36	-12.75
81		Mosque-1 No.	171.98	174.62	2.64
82		Guard House 2 Nos.	25.55	25.55	0.00
83		Sentry Box 5 Nos.	21.43	16.43	-5.00
84		Sub Station Building-2nos	91.20	86.27	-4.93
85	7016/ 4111201	PWD Site Office	70.23	70.23	0.00
86		Generator room 1 No.	19.68	17.95	-1.73
87		Garage 2 Nos.	110.68	105.36	-5.32
88		Cafeteria	65.59	64.45	-1.14
89		Pump House 2 Nos.	52.47	52.47	0.00
90		R/A Internal Road	103.42	223.42	120.00
91		Const. R/A 6'-0" Wall	90.13	90.13	0.00



ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	ডিপিপি অনুসারে অংগের নাম	আরডিপিপির প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রস্তাবিত আন্তঃখাত সমন্বয় ব্যয়	ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি	
১		২	৩	৪	৫	
92		Bituminous road for outside perimeter wall	850.87	850.87	0.00	
		Sub-total	7096.31	7165.55	69.24	
		Other works				
93	7006/ 4111201	Surface Drain & Waste Water Disposal	345.00	345.00	0.00	
94	7011/ 4111101	Boundary Wall RCC	1661.05	1910.20	249.15	
95		Gas connection (LPG)	1200.00	1079.97	-120.03	
96		Saluting base-2 nos.	2.68	2.68	0.00	
97		Saluting dias-2 nos.	6.90	6.90	0.00	
98		Site Development	6023.81	6023.81	0.00	
99		Arboriculture	60.00	72.00	12.00	
100		Fire Extinguisher 200 Nos.	10.10	10.10	0.00	
101		Observation tower	190.97	157.00	-33.97	
102		7016/ 4111201	Center tower	61.82	61.82	0.00
103			Pond 2 Nos.	236.11	275.00	38.89
104	flour machine 2 Nos.		8.25	6.5	-1.75	
105	Gate-1 nos		170.00	212	42.00	
106	Culvert		16.80	16.80	0.00	
			Sub-total	9993.49	10179.78	186.29
107	7046/ 4111309	External water supply & Rain water Harvesting	1460.00	1298.87	-161.13	
108	7056/ 4111201	External Electrification	1886.63	1886.63	0.00	
		Sub-total	3346.63	3185.50	-161.13	
		Furniture				
109	6821/ 4112314	Furniture for Male jail & Hospital	128.21	128.21	0.00	
110		Furniture for Female jail & Hospital	45.95	45.50	-0.45	
111		Furniture for male & female waiting zone	35.00	35.00	0.00	
112		Furniture for PD Office	2.50	2.50	0.00	
113		Furniture for PWD Site Office	5.00	5.00	0.00	
			Sub-total	216.66	216.21	-0.45
		Equipments				
114	6813/ 4112316	Hospital Equipment Male Jail	47.28	44.00	-3.28	
115		Hospital Equipment Female Jail	14.70	12.00	-2.70	
116		Office & Security Equipment Male Jail	464.00	360.00	-104.00	
117		Office & Security Equipment Female Jail	124.75	242.00	117.25	

5

ক্রমিক নং	অর্থনৈতিক কোড	ডিপিপি অনুসারে অংগের নাম	আরডিপিপি প্রাক্কলিত ব্যয়	প্রস্তাবিত আন্তঃখাত সমন্বয় ব্যয়	ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধি
১		২	৩	৪	৫
118		Survey Equipment for PWD/GIS Topographic Survey.	22.50	22.50	0.00
119		Washing Plant & Boiler for Laundry	90.00	135.00	45.00
120		Telephone set with connection	0.30	0.00	-0.30
121		Computer & Parts 2 Nos.	5.00	5.00	0.00
122		Photocopier 1 Nos. , Fax 1 Nos.	4.00	4.00	0.00
		Sub-total	772.53	824.50	51.97
		Transport & Vehicles			
123		5- Door PajeroJeap (1 Nos. PD, 1 Nos. PWD)	66.57	66.57	0.00
124		Motor cycle for PWD-3 Nos.	3.20	3.20	0.00
125	6807/ 4112101	Pickup Van 4 Nos.	192.00	192.00	0.00
126		Ambulance 4 Nos.	180.00	168.00	-12.00
127		School Bus 2 nos	150.00	150.00	0.00
		Sub-total	591.77	579.77	-12.00
		New component			
128		Male waiting zone	349.15	349.15	0.00
129		Female waiting zone	70.60	85.00	14.40
130		Virtual court	219.35	240.00	20.65
131	7016/ 4111201	Male warden barrack-2	1317.66	1317.66	0.00
132		Female warden barrack	742.27	742.27	0.00
133		Interview block-2	335.45	335.45	0.00
		Sub-total	3034.48	3069.53	35.05
		Sub-total (capital)	44825.7	44825.7	0.00
		Grand Total	45479.15	45479.15	0.00
		Physical contingency	500.00	500.00	0.00
		Price contingency	500.00	500.00	0.00
		Total RDPP Cost	46479.15	46479.15	0.00


৪। আইএমইডি'র প্রতিনিধি প্রকল্পে কোন নতুন অঙ্গ যুক্ত হয়েছে কিনা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান ডিপিপি'র বাইরে কোন নতুন অঙ্গ যুক্ত হয় নাই। আইএমইডি'র প্রতিনিধি জানান, যেহেতু আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়ের ফলে মোট প্রকল্প ব্যয় বৃদ্ধি পাবে না এবং নতুন কোন অঙ্গ যুক্ত হচ্ছে না সেহেতু নিয়ম অনুযায়ী মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদন নিয়ে মন্ত্রণালয় নিজেই প্রথমবার এই আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয় করতে পারেন। এ বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়।

৫। সভাপতি পিডব্লিউডি'র কাছে কাজের সার্বিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি জানতে চাইলে পিডব্লিউডি'র প্রতিনিধি জানান যে, প্রকল্পের সমুদয় কাজ প্রায় শেষের দিকে। তবে ফিনিশিং কাজ ৩১ ডিসেম্বর ২০১৯ এ মধ্যে সম্পন্ন করা অত্যন্ত কঠিন হবে। সেক্ষেত্রে প্রকল্পটির মেয়াদ ০৩ মাস অর্থাৎ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হলে প্রকল্পটির সমুদয় কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করা সম্ভব হবে। সভায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি এবং অর্থ বিভাগের প্রতিনিধি এই মর্মে মতামত ব্যক্ত করেন যে, যেহেতু ২০০৫ সাল হতে প্রকল্পটি চলমান আছে সেহেতু প্রকল্পের কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে সম্পন্নের জন্য মেয়াদ ০৩ মাস অর্থাৎ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত বর্ধিত করা যেতে পারে। পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি বলেন যে, যেহেতু একই অর্থবছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ আছে সেহেতু মেয়াদ ০৩ মাস বৃদ্ধি করা যায়। এ বিষয়ে সভায় সকলে একমত পোষণ করেন।

০৬। বিস্তারিত আলোচনাক্রমে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- (৬.১) প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে আন্তঃঅঙ্গ সমন্বয়ের প্রস্তাব মাননীয় মন্ত্রীর অনুমোদনের নিমিত্ত উপস্থাপন করা;
- (৬.২) যেসকল ভবনের নির্মাণ কাজ চলমান সেসকল ভবনের কাজ দ্রুত সমাপ্ত করা;
- (৬.৩) প্রকল্পের সমুদয় কাজসহ ফিনিশিং কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে প্রকল্পের মেয়াদ ০৩ (তিন) মাস অর্থাৎ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত বর্ধিত করার প্রস্তাব দ্রুত যুগপৎভাবে আইএমইডি এবং পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা;
- (৬.৪) Arboriculture কম্পোনেন্টের আওতায় সৃজিত বিভিন্ন প্রকার গাছের রক্ষণাবেক্ষণ এর কাজ PWD পরবর্তী ৩ বছর পর্যন্ত করবে;
- (৬.৫) পুকুরে পানি সংরক্ষণের জন্য কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত ১ম পর্যায়ের কাজ সম্পাদন করতে হবে;
- (৬.৬) মামলাজনিত কারণে বাউন্ডারী ওয়ালের যে অংশ নির্মাণ সম্ভব হবে না তা প্রাক্কলন হতে বাদ দিতে হবে;
- (৬.৭) প্রকল্পের কার্যাবলীর গুনগত মান বজায় রেখে ডিপিপি অনুযায়ী কাজের গতি ত্বরান্বিত করা;
- (৬.৮) এডিপি'তে বরাদ্দকৃত শতভাগ অর্থ ব্যয় নিশ্চিত করা;
- (৬.৯) প্রকল্পের কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি (পিআইসি) এবং স্টিয়ারিং কমিটির সভা নিয়মিত আয়োজন করা।

০৭। সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


(সি. পাহিদুজ্জামান)
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ।