

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে বাস্তবায়নাধীন এডিপিভুক্ত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সেপ্টেম্বর ২০২৩ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী সচিব
সভার তারিখ	২২/১০/২০২৩ খ্রি.
সভার সময়	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান	সম্মেলন কক্ষ
উপস্থিতি	পরিশিষ্ট 'ক'

সভাপতি সকল কর্মকর্তা, সংস্থা প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকগণকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভাপতি সকল প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় এবং প্রকল্প সমাপ্ত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন কার্যক্রম নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা এবং চলমান প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রম বার্ষিক অনুমোদিত ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী স্বচ্ছতার সাথে সম্পাদনের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য প্রকল্প পরিচালক, সংস্থা প্রধানসহ সংশ্লিষ্ট সকল কর্মকর্তাকে নির্দেশনা প্রদান করেন। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন চলমান ১১টি প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনার আর্থিক লক্ষ্যমাত্রা ও ভৌত অগ্রগতির বাস্তব অর্জন; প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের প্রতিবন্ধকতাসমূহ চিহ্নিতকরণ এবং তা থেকে উত্তরণের সম্ভাব্য সমাধানকল্পে বিগত মাসের এডিপি সভার সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতে বাস্তব অগ্রগতি এবং প্রকল্প ভিত্তিক সার্বিক তথ্যাদি উপস্থাপনের জন্য যুগ্ম সচিব (পরিকল্পনা)-কে অনুরোধ করা হয়।

০২। সভার প্রারম্ভে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভায় উপস্থিত সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে বলেন, গত ২৪ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত এডিপি সভার কার্যবিবরণী ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩ তারিখে সংশ্লিষ্ট সকলের নিকট প্রেরিত হয়। উক্ত সভার কার্যবিবরণীতে কোন পর্যবেক্ষণ বা সংশোধনীর প্রস্তাব না থাকায় কার্যবিবরণীটি সর্বসম্মতিক্রমে দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৩। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে অবহিত করেন যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১১টি প্রকল্পের অনুকূলে ১৪৮৫.৫৭ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে যা সম্পূর্ণটাই জিওবির আওতাধীন। সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ৫৭৭.৮০ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৩৮.৮৯%। সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৭৩.৬৬ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৩১.৮৮%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে জুলাই-সেপ্টেম্বর মাসের জাতীয় গড় অগ্রগতি ৭.৫০%। সভাপতি সকল প্রকল্প জোরদার মনিটরিং করে লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে কাজ করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৪। সভায় এ পর্যায়ে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি তুলে ধরে বলেন যে, ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরের এডিপিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (এফএসসিডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ০১টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৮২.৭৪ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ২০.৬৮ কোটি টাকা যা

বরাদ্দের ২৫%। প্রকল্পটির অনুকূলে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে মোট ১০.৫২ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ১২.৭২%। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ০২টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৮৪৮.৮২ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ৪৩২.৪৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৫০.৯৫%। প্রকল্প ০২টির অনুকূলে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪১৭.৫৫ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৯.১৯%। কারা অধিদপ্তরের ০৭টি প্রকল্পের অনুকূলে এডিপি বরাদ্দ ৪৯০.০১ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত অর্থ অবমুক্ত করা হয়েছে ১০৮.৯০ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ২২.২২%। ০৭টি প্রকল্পের অনুকূলে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪৫.৫৭ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯.৩০%। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ০১টি প্রকল্পের অনুকূলে এডিপিতে মোট ৬৪.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। অর্থ অবমুক্ত হয়েছে ১৫.৭৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ২৪.৬০%। প্রকল্পটির অনুকূলে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.০২১ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.০৩৩%।

০৫। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:

(ক) ১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ৬১৭.১৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের অনুকূলে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৫০৮.৭১ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮২.৪২% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯৪%। এ প্রকল্পের অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থ বছরে এডিপি বরাদ্দ ৮২.৭৪ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ২০.৬৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ২৫%। সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১০.৫২ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ১২.৭১%। প্রকল্প পরিচালক জানান যে গত ২০/০৯/২০২৩ তারিখে প্রকল্পটির অনুকূলে পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গত ২৩/০৯/২০২৩ তারিখে কর্ণফুলী মডার্ন ফায়ার স্টেশনটির উদ্বোধন করা হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক আরো বলেন, ১১টি স্টেশনের মধ্যে ০৪টি (১)গাজীপুর জেলার সারাবো (কাশিমপুর) মডার্ন ফায়ার স্টেশন; (২) সাভার সেনানিবাসস্থ জিরাবো, সাভার স্টেশন; (৩)রূপপুর গ্রীন সিটি, পাবনা; (৪) কর্ণফুলী চট্টগ্রাম মডার্ন ফায়ার স্টেশন উদ্বোধন ও হস্তান্তর করা হয়েছে। হস্তান্তর ও উদ্বোধনযোগ্য স্টেশনের সংখ্যা ০৪টি (৫)গাজীপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর; (৬) কাঁচপুর ব্রিজ, নারায়ণগঞ্জ; (৭) গাজীপুর, কোণাবাড়ী (৮) রাজেন্দ্রপুর চৌরাস্তা, গাজীপুর। ০৩টি স্টেশন পিছিয়ে আছে তার মধ্যে (৯) কালুরঘাট, চট্টগ্রামের ৮৬% কাজ সম্পন্ন হয়েছে। (১০) শিবু মার্কেট, ফতুল্লার কাজ ৭০% এবং (১১) রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র স্টেশনটি প্রকল্পটির কাজ ৭৭% শেষ হয়েছে।

প্রকল্প পরিচালক রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের অগ্রগতির বিষয়ে জানাতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গণপূর্ত)কে অনুরোধ করেন। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (গণপূর্ত) সভাকে জানান, রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের কাজ বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। আবার কাজ আরম্ভ হয়েছে। কাজের অগ্রগতি অনেক ভালো। সভাপতি ডিসেম্বরের মধ্যে প্রকল্পের কাজ শেষ হবে কিনা জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক ডিসেম্বরের মধ্যে কাজ শেষ হবে মর্মে আশ্বাস প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক মাসভিত্তিক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি অর্জন করতে হবে এবং প্রকল্প পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নিবিড়ভাবে তদারকি করতে হবে;

(খ) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করবেন এবং গুণগতমান বজায় রেখে নভেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে প্রকল্প বাস্তবায়ন নিশ্চিত করবেন;

(গ) ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই অগ্নি নির্বাপক সরঞ্জামাদি সংগ্রহের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্ম পরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত)

অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্রম	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৪৭টি (৪৪টি নতুন ও ০৩টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৬)	ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৪৭টি (৪৪টি নতুন ও ৩টি পুনঃনির্মাণ) ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের যাচাই-বাছাই সভার সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত করে ফিজিবিলিটি স্টাডিসহ পুনর্গঠিত ডিপিপি গত ১১/০৯/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপিতে সংশোধনী থাকায় পুনরায় সংশোধনের জন্য ডিপিপি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হয়েছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে পুনর্গঠিত ডিপিপি পাওয়া গিয়েছে। সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণের জন্য নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ
২.	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ৫৯টি (৫১টি নতুন ও ৮টি ফায়ার স্টেশন পুনঃনির্মাণ) স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (মার্চ ২০২২ হতে জুন ২০২৫)	দেশের গুরুত্বপূর্ণ স্থানে ৫৯টি (৫১টি নতুন ও ৮টি পুনঃনির্মাণ) ফায়ার স্টেশন স্থাপন/পুনঃনির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে ৩১ মে ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য গত ১৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। পরিকল্পনা কমিশনের ভৌত অবকাঠামো বিভাগে ০৩ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে প্রকল্পের প্রকল্প মূল্যায়ন কমিটি (পিইসি) সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।	ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
৩.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের কর্মকর্তা কর্মচারীদের জন্য ০২টি বহুতল আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	প্রকল্পের ডিপিপি'র উপর গত ২৮/০৩/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে যাচাই-বাছাই সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সভার সিদ্ধান্ত প্রতিফলিত করে ডিপিপি'র ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর অংশ পুনর্গঠন করে গত ২৪/০৮/২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়নের জন্য প্রেরণ করা হলে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়ন করে প্রেরণ করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি অক্টোবর ২০২৩ মাসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর। গণপূর্ত অধিদপ্তর
৪.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অ্যাশুলেঙ্গ সেবা সম্প্রসারণ (ফেইজ-২) প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/১২/২০২৫)	প্রকল্পের পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করে গত ৩০/০৪/২০২৩ ও সর্বশেষ ১৬/০৮/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে প্রকল্পটি অনুমোদনের প্রক্রিয়া গ্রহণের জন্য গত ০৩/০৯/২০২৩ তারিখে পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। অ্যাশুলেঙ্গ ক্রয়ের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগের সম্মতি পত্র গত ১৪ আগস্ট ২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে।	ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

৫.	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ১০ টি বিশেষায়িত অগ্নি নির্বাপন ও উদ্ধার ইউনিট স্থাপন প্রকল্প	১০টি স্পেশালাইজড ইউনিট (FARSOW) গঠনের লক্ষ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগের নির্দেশনার আলোকে এবং টিম সংখ্যা (হ্যাজমাট) বৃদ্ধিসহ নতুন সরঞ্জাম অন্তর্ভুক্তি করে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এর অধীনে ১৩টি কৌশলগত গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানে ৭৩টি বিশেষায়িত অগ্নিনির্বাণ ও উদ্ধার ইউনিট মোতামেন নামে প্রকল্পটি নামকরণ করে অত্র অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ডিপিপি পুনর্গঠন করে পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়নের জন্য গত ২০ জুলাই ২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়নের জন্য প্রেরণ করা হলে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়ন করে প্রেরণ করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি অক্টোবর ২০২৩ এর মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	গণপূর্ত অধিদপ্তর, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
৬.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ফায়ার একাডেমি স্থাপন প্রকল্প।	৩০-০৮-২০২২ তারিখে প্রকল্পের মাষ্টার প্ল্যান এবং গত ০৬-১০-২০২২ তারিখে ডিপিপি পুনর্গঠন করে সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও স্থাপত্য অধিদপ্তরে প্রেরণ করা হলে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে ২৪ জুন ২০২৩ তারিখে প্রকল্পের কিছু পর্যবেক্ষণসহ ডিপিপি পুনর্গঠন করে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে। প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠন করে নভেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
৭.	দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প। (২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প)	দেশের উত্তরাঞ্চলের (রাজশাহী, রংপুর, ময়মনসিংহ ও সিলেট বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫১টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পটি ৫৭টি ফায়ার স্টেশনে অন্তর্ভুক্ত করে প্রকল্পের অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ডিপিপি'র অংশ প্রস্তুত করে গত ০৩/০৯/২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়নের জন্য প্রেরণ করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি অক্টোবর ২০২৩ মাসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
৮.	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫৪টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প। (২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প)	দেশের দক্ষিণাঞ্চলের (চট্টগ্রাম, খুলনা ও বরিশাল বিভাগ) গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা/থানা সদর/স্থানে ৫২টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের অধিদপ্তর সংশ্লিষ্ট ডিপিপি'র অংশ প্রস্তুত করে গত ০৯/০৮/২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়নের জন্য প্রেরণ করা হলে গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি প্রণয়ন করে প্রেরণ করা হয়েছে। পূর্ণাঙ্গ ডিপিপি অক্টোবর ২০২৩ মাসের মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর

৯.	মর্ডানাইজেশন এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স প্রকল্প। (২০২৩-২৪ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্প)	অধিদপ্তরের সক্ষমতা বৃদ্ধিকল্পে প্রস্তাবিত “মর্ডানাইজেশন এন্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স” শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে গত ৩১/০৫/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হলে সুরক্ষা সেবা বিভাগ হতে প্রকল্পের ডিপিপিতে ফিজিবিলিটি স্টাডি ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অননুমোদিত জনবল কাঠামো সংযুক্ত করে সংশোধিত ডিপিপি প্রেরণের জন্য অনুরোধ করা হয়। উক্ত ফিজিবিলিটি স্টাডি ও অর্থ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অননুমোদিত জনবল কাঠামো সংযুক্ত করে সংশোধিত ডিপিপি গত ১১/০৯/২০২৩ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রকল্পটি যাচাই- বাছাই সভা আহ্বানের লক্ষ্যে নথি উপস্থাপন করা হয়েছে।	সুরক্ষা সেবা বিভাগ
----	---	---	--------------------

০৬। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:

(ক) ঢাকা কেন্দ্রীয় মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০২২ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ১৬২.৩৪১৪ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পটি গত ০২/০৮/২০২২ তারিখে একনেকে অননুমোদিত হয়েছে। এ প্রকল্পের সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ০.১৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ০.০৮%। ২০২৩-২০২৪ অর্থবছরে প্রকল্পের অনুকূলে ৬৪.০০ কোটি টাকা এডিপি বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পটির অনুকূলে ২০২৩-২৪ অর্থবছরে অবমুক্ত করা হয়েছে ১৫.৭৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ২৪.৬০%। প্রকল্পটির অনুকূলে সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.২৩ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.০৩৩%। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান, গত ২০/০৯/২০২৩ তারিখে পিএসসি সভা সম্পন্ন হয়েছে। টেন্ডার সংক্রান্ত কিছু সমস্যা ছিল। পিএসসি সভায় টেন্ডার চালু হওয়ার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। পরিকল্পনা কমিশন থেকে শীঘ্রই রেট শিডিউল পাওয়া যাবে। এ বিষয়ে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী গণপূর্ত বলেন, প্রাক্কলনের কার্যক্রম চলছে, আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে পাওয়া যাবে এবং ২/১ দিনের মধ্যে প্রাথমিক প্রাক্কলন পাওয়া যাবে মর্মে সভাকে জানান।

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন, ডোপ টেস্ট প্রকল্পের জন্য অর্থ বিভাগ থেকে মতামত দিয়েছে এবং পর্যায়ক্রমে অর্থ বরাদ্দ করবে। এ প্রসঙ্গে সভাপতি বলেন, কাজ শুরু করতে গেলে বাজেটেরও দরকার আছে। সভাপতি ডোপ টেস্টের সার্বিক দিক নিয়ে আগামী ০৬ মাসের একটি কর্মপরিকল্পনা তৈরি করার জন্য মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরকে অনুরোধ জানান। ০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ প্রকল্পে রংপুরে জমির সমস্যা থাকায় সভাপতি যেখানে সমস্যা আছে তা আপাতত বাদ দিয়ে বাকি অফিসগুলো নির্মাণের পরামর্শ প্রদান করেন। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ০৭টি) জেলা নির্মাণ প্রকল্পের জেলাগুলোর নাম জানতে চাইলে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের প্রতিনিধি বলেন, কক্সবাজার, কুমিল্লা, ফরিদপুর, লালমনিরহাট, পাবনা, নওগাঁ ও ময়মনসিংহ জেলা। সভাপতি মহোদয় দেশের ৬৪টি জেলার মাদকপ্রবণ এলাকাকে চিহ্নিত করে ক্যাটাগরি অনুযায়ী ভাগ করার ও মাদকপ্রবণ এলাকায় মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অফিস নির্মাণের পরামর্শ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

- (ক) প্রকল্প পরিচালক নিয়মিত প্রকল্পের কাজ পরিদর্শন করবেন এবং গুণগতমান বজায় রেখে পিপিআর অনুযায়ী চলতি অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থ যথাযথভাবে ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে;
- (খ) আগামী ৬ মাসের মধ্যে ডোপ টেস্টের সার্বিক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য কর্মপরিকল্পনা তৈরি করতে হবে;
- (গ) রেট শিডিউল ২০২২ এবং ২০২৩ মোতাবেক টেন্ডার কার্যক্রম সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
- (ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শূদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

০৭। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন

প্রকল্পসমূহ:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	০৮টি বিভাগীয় শহরে এবং ১২টি জেলায় মাদকাসক্ত সনাক্তকরণে ডোপ টেস্ট প্রবর্তন (০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	১১/১২/২০২২ তারিখে প্রকল্পটির উপর পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভায় মাদকাসক্ত সনাক্তকরণ তথা ডোপ টেস্টের বিষয়ে একটি চূড়ান্ত ও কার্যকর নীতিমালা প্রণয়ন এবং প্রণীত নীতিমালার ভিত্তিতে আলোচ্য প্রকল্পের আওতায় প্রস্তাবিত কার্যক্রমসমূহ অর্থবিভাগের সাথে আলোচনার প্রেক্ষিতে সুরক্ষা সেবা বিভাগের পরিচালন বাজেটের আওতায় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বর্ণিত বিষয়ে গত ১৭/০৯/২০২৩ তারিখে আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিচালন বাজেটের আওতায় পর্যায়ক্রমে বাস্তবায়নের কাজ চলমান রয়েছে।	১। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
২.	০৭টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র নির্মাণ (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	“০৬টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ”- প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের নিমিত্ত গত ১৫/০৬/২০২৩ খ্রি. তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। ইতোমধ্যে রংপুর বিভাগের বিভাগীয় মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণের জন্য প্রস্তাবিত জমি পরিবর্তন হওয়ায় এবং নতুন জমি চূড়ান্ত সময়সাপেক্ষ হওয়ায় বাকী ৫টি বিভাগীয় শহরে (রাজশাহী, খুলনা, বরিশাল, সিলেট, ময়মনসিংহ) ২০০ শয্যা বিশিষ্ট মাদকাসক্তি নিরাময় ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ”- প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ০২/১০/২০২৩ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	১। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ২। গণপূর্ত অধিদপ্তর
৩.	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ (১ম পর্যায়ে ০৭টি) (০১/০৭/২০২২ হতে ০১/০৬/২০২৫)	উক্ত প্রকল্পের উপর গত ১২ মে ২০২২ তারিখে প্রকল্পের যাচাই কমিটির সভা হয়েছে। যাচাই কমিটির সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা এবং স্থানিক নকশা সংশোধন করা হয়েছে এবং অত্র অধিদপ্তর কর্তৃক অননুমোদিত ও প্রতিস্বাক্ষরিত হয়েছে। সংশোধিত প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা এবং স্থানিক নকশা প্রেরণপূর্বক সে মোতাবেক ডিপিপি পুনর্গঠন করার জন্য ২৬.০১.২০২২ তারিখে গণপূর্ত অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়। গণপূর্ত অধিদপ্তর কর্তৃক ডিপিপি পুনর্গঠন করা হয়েছে এবং পুনর্গঠিত ডিপিপি পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণের নিমিত্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বরাবর গত ০৭ জুন ২০২৩ খ্রি: তারিখে প্রেরণ করা হয় এবং প্রকল্পটি অননুমোদনের লক্ষ্যে সুরক্ষা বিভাগ কর্তৃক গত ২৪/০৭/২০২৩ খ্রি: তারিখে ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে।	ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

8.	০৩ (তিন) টি বিভাগে (খুলনা, ময়মনসিংহ, রংপুর) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরিসহ বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণ	শুরুতে প্রকল্পটিতে ০২ (দুই) টি বিভাগে (খুলনা, রংপুর) বিভাগীয় কার্যালয় স্থাপত্য নির্মাণের প্রস্তাব ছিল। পরবর্তীতে ময়মনসিংহ বিভাগে বিভাগীয় কার্যালয় নির্মাণের প্রস্তাব এবং বিভাগীয় কার্যালয়ের এর সাথে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি নির্মাণ অন্তর্ভুক্ত করে ডিপিপি পুনর্গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। সে মোতাবেক টেস্টিং ল্যাবরেটরি অন্তর্ভুক্ত করে ৩ তলার পরিবর্তে ৫তলা বিশিষ্ট বিভাগীয় কার্যালয় ভবনের সিদ্ধান্ত হয়। সে মোতাবেক স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা ও স্থানিক নকশা প্রণয়ন করা হয়। প্রাথমিক স্থাপত্য ও স্থানিক নকশার উপর গত ০৮/০২/২০২৩ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক স্থাপত্য নকশা সংশোধন করা হচ্ছে। সংশোধনের নিমিত্ত গত ২৯ আগস্ট ২০২৩ তারিখে বর্ণিত প্রকল্পের পূর্ণাঙ্গ চাহিদামালা এবং ভবনের উচ্চতা সম্পর্কিত মতামত প্রদান করে স্থাপত্য অধিদপ্তর বরাবর পত্র প্রেরণ করা হয়। সে মোতাবেক স্থাপত্য অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকল্পের প্রাথমিক স্থাপত্য নকশা ও স্থানিক নকশা প্রণয়ন করা হয়। প্রাথমিক স্থাপত্য ও স্থানিক নকশার উপর গত ০৫/১০/২০২৩ তারিখে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়।	স্থাপত্য অধিদপ্তর
----	---	--	-------------------

০৮। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:

(ক) বাংলাদেশ ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা অধিশাখা) সভায় উল্লেখ করেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৮ মেয়াদে ৪৬৩৫.৯১ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৩৭৬২.৭৪ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮১.১৭%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৮৩০.০০ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থ ৪১৪.৯০ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৯.৯৯%। সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৪০৮.৭১ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৯.২৪%। অতঃপর প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিস্তারিত আলোচনার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন।

প্রকল্প পরিচালক সভাপতিত্বে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, তারা তাদের দ্বিতীয় কিস্তির ৬০ কোটি টাকা ইতোমধ্যে পেয়েছেন। এলসি ৫ খোলা হয়েছে। চলতি ২০২৩-২৪ অর্থবছরে ২৫ লক্ষের সাথে আরো ৩৫ লক্ষ কম্পোনেন্ট দরকার হবে। অদ্যাবধি ১ কোটি ৩ লক্ষ ই-পাসপোর্ট জনগণকে দেওয়া হয়েছে। কুবলারের মাধ্যমে এ পর্যন্ত ৯২ লক্ষ পাসপোর্ট উৎপাদন করা হয়েছে এবং নভেম্বরের মধ্যে ১ কোটি পাসপোর্ট উৎপাদন করা যাবে মর্মে প্রকল্প পরিচালক আশাবাদ ব্যক্ত করেন। ই-পাসপোর্টের চাহিদা অনেক বেশি হওয়ায় এ বছরে আরো ৩৫ লক্ষ বুকলেট কম্পোনেন্ট নেওয়া হবে।

সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। ডিপিপি সংশোধিত হলে প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি আরো বাড়বে। গত মাসে পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং আগামী ২৭/০৯/২০২৩ তারিখে পিএসসি সভা অনুষ্ঠিত হবে। সভাপতি ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের কাজের অগ্রগতির মান নিয়ে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রকল্প পরিচালক ও প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানান।

সিদ্ধান্ত:

(ক) সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পঃ

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ১২৮.৪০ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১১০.০২ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৮৫.৬৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ৯১%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ১৮.৮২ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থ ১৭.৫৮ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৯৩.৪০%। সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৮.৮৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৪৬.৯৭%।

প্রকল্পের অন্যান্য বিষয় সমূহ সভায় উপস্থাপনের জন্য প্রকল্প পরিচালকের অনুরোধের প্রেক্ষিতে প্রকল্প পরিচালক বলেন, ১৭টি নতুন ভবনের মধ্যে পঞ্চগড়, ঠাকুরগাঁ এবং জয়পুরহাটের নির্মাণ কাজ অক্টোবরের ১৫ তারিখের মধ্যে শেষ হবে। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান, প্রকল্পের কাজের সমস্যা নাই, প্রকল্প নির্ধারিত সময়ে শেষ হবে। শুধু লিফটের বিষয়ে সমস্যা আছে। সভাপতি প্রকল্পের লিফটের ব্যাপারে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন) এর দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী উন্নয়ন লিফটের কাজ তাড়াতাড়ি সমাধান হবে মর্মে আশাবাদ ব্যক্ত করেন। সভাপতি প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে শেষ করার ব্যাপারে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলে প্রকল্প পরিচালক গুণগতমান ঠিক রেখে প্রকল্পের কাজ শেষ করা হবে মর্মে সভাপতিকে আশ্বস্ত করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী জেলা ভিত্তিক বাস্তবায়ন অগ্রগতি আগামী এডিপি মাসিক সভায় উপস্থাপন করতে হবে;

(খ) নভেম্বর ২০২৩ এর মধ্যেই প্রকল্পের সকল ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীনভাবে (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পসমূহ:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	পাসপোর্ট পার্সোনালাইজেশন কমপ্লেক্স-২ উত্তরায় নির্মিতব্য বহুতল ভবন (০১/১২/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	প্রকল্পের ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি করা হয়নি। ফিজিবিলিটি স্ট্যাডিসহ ডিপিপি এ বিভাগে প্রেরণের জন্য ২৬ জুন, ২০২৩ তারিখে ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আগামী সপ্তাহের মধ্যে ফিজিবিলিটি স্ট্যাডি রিপোর্টসহ ডিপিপি গণপূর্ত অধিদপ্তরে পাঠানো হবে মর্মে পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভায় জানান।	(১) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর (২) গণপূর্ত অধিদপ্তর (৩) স্থাপত্য অধিদপ্তর

২.	ইমপ্লিমেন্টেশন অব ই-ভিসা, বাংলাদেশ প্রকল্প (জুলাই ২০২৩-জুন ২০২৮)	ভিসার কাজ চলমান রয়েছে।	
----	--	-------------------------	--

০৯। কারা অধিদপ্তর-এর প্রকল্পসমূহ:

-

(ক) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (২য় সংশোধিত) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে ২৮৮.২৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ২১০.৫৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৭৩.০৫% এবং ভৌত অগ্রগতি ৮৯%। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে এডিপি বরাদ্দ ৫০.০০ কোটি টাকা। সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত কোনো ব্যয় করা হয়নি। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির লক্ষ্যে আইএমইডি প্রকল্পের প্রতিবেদন প্রণয়ন করে ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করেছে। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আইএমইডি থেকে প্রতিবেদন পাওয়া গেছে মর্মে সভাকে জানান। সভাপতি প্রকল্পের কাজ যথাশীঘ্র শুরু করার নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে;

(খ) ভৌত অবকাঠামো বিভাগের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করে প্রকল্পের মেয়াদ বাড়ানোর বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে;

(গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(খ) ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ২৪০.১৫ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ৮৬.৬৬ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৩৬.০৯% এবং ভৌত অগ্রগতি ৪৫%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৩০.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থের পরিমাণ ৭.৫০ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ২৫%। সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.০২৩ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ০.০৭৭%।

প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রথম সংশোধনী পাস হওয়ার পরে পূর্ত কাজের ৬টি টেন্ডার সম্পন্ন হয়েছে। ৪টি টেন্ডার গত ৩১/০৮/২০২৩ তারিখে সম্পূর্ণ হয়েছে। স্থাপনা অপসারণের কাজ চলমান রয়েছে। ইন্সটিমেন্ট গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়েছে। ইন্সটিমেন্ট পাওয়া গেলে পরবর্তী কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে।

সিদ্ধান্তঃ

(ক) প্রকল্প পরিচালক পিডব্লিউডি এর সাথে নিবিড় সম্পর্ক বজায় রেখে চলমান টেন্ডার কার্যক্রম এবং কার্যাদেশসমূহ যথাসময়ে সম্পন্ন করে বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করতে হবে;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(গ) কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) জানান যে, জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে ৪৯.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত ছিল। এ প্রকল্পের সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২৭.৩৩ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৫৪.৬৭% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ০.০১ কোটি টাকা এবং সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়নি। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন, প্রকল্পটি একনেকে প্রস্তাবিক মেয়াদ বৃদ্ধির অপেক্ষায় আছে।

সিদ্ধান্ত:

(ক) পিপিএ-২০০৬ এবং পিপিআর-২০০৮ অনুযায়ী ক্রয় কার্যক্রম সম্পন্ন করতে হবে;

(খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঘ) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৬ মেয়াদে ৬০৭.৩৬ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৬৩.২৪ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৬.৮৮% এবং ভৌত অগ্রগতি ২৮%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ২০০.০০ কোটি টাকা এবং অবমুক্তকৃত অর্থ ৪৯.২৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ২৪.৬২%। সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ২৫.১৪ কোটি টাকা যা বরাদ্দের অর্থের ১২.৫৭%। সভাপতি প্রকল্পের সংশোধিত ডিপিপি প্রস্তুত আছে কিনা জানতে চাইলে যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগে আছে মর্মে জানান। প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প চালু ও সংশোধিত ডিপিপি প্রস্তুতের বিষয়ে সহযোগিতা করার জন্য সভাপতিকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

সিদ্ধান্ত:

(ক) পুনর্গঠিত ডিপিপি অনুমোদনের প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করার জন্য সংশ্লিষ্ট সকলকে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে;

(খ) প্রকল্পের সার্বিক কার্যক্রম কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী যথাযথভাবে দ্রুততার সাথে শেষ করতে হবে;

(গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনাসমূহ সংশোধিত ডিপিপিতে সঠিকভাবে প্রতিফলন করতে হবে;

(ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ঙ) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ৬০৯.৭৯ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৫০.৮০ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ২৪.৭৩% এবং ভৌত অগ্রগতি ৩১%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৮৫.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থ ২১.১০ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ২৪.৮২%। সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ০.০৪৯ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ০.০৫৮%। সভাপতি প্রকল্পের কাজ সঠিক ও মানসম্মতভাবে করার জন্য প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

- (ক) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
- (খ) জমি সংক্রান্ত জটিলতা নিরসনের জন্য প্রয়োজনীয় ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে;
- (গ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(চ) নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে জুন ২০২৪ মেয়াদে ৩২৬.৯৮ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ১৩৭.৮৬ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪২.১৬% এবং ভৌত অগ্রগতি ৬৪%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৮৫.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থ ২১.০৬ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ২৪.৭৭%। সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ১৭.২৯ কোটি টাকা যা বরাদ্দের ২০.৩৪%। প্রকল্প পরিচালক বলেন, বর্তমানে নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের আর্থিক ও ভৌত অগ্রগতি বেশ ভালো। কাজের অগ্রগতি বাড়ানোর জন্য প্রধান প্রকৌশলীর সভাপতিত্বে গত ১২/০৮/২০২৩ তারিখে একটি সভা আয়োজন করা হয়। কাজ বেশ দ্রুত গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে। অর্থ বরাদ্দের কোনো সমস্যা না থাকার কারণে প্রকল্প পরিচালক সভাপতি মহোদয়কে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। সভাপতি মহোদয় এ প্রকল্পের অগ্রগতিতে সন্তোষ প্রকাশ করেন এবং এ অগ্রগতির ধারা অব্যাহত রাখতে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

- (ক) ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা মোতাবেক লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করতে হবে;
- (খ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ক্যালেন্ডার প্রণয়ন করে তদনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(ছ) জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প:

আলোচনাঃ

যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) সভাকে জানান যে, জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৫ মেয়াদে ২১০.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পের সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় হয়েছে ২২.৬৮ কোটি টাকা। প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ১০.৮০% এবং ভৌত অগ্রগতি ১১.৮০%। চলতি অর্থ বছরে এ প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ৪০.০০ কোটি টাকা। অবমুক্তকৃত অর্থ ১০.০০ কোটি টাকা। যা বরাদ্দকৃত অর্থের ২৫%। সেপ্টেম্বর ২০২৩ পর্যন্ত ব্যয় হয়েছে ৩.০৬ কোটি টাকা যা বরাদ্দকৃত অর্থের ৭.৬৬%। যুগ্মসচিব (পরিকল্পনা) বলেন, জামালপুর জেলা কারাগারের ২০১৮ সালের রেট সিডিউল হওয়ায় ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান কাজ করতে অনাগ্রহ প্রকাশ করছে। নতুন করে ২০২২ ও ২০২৩ এর রেট সিডিউল অনুযায়ী টেন্ডার করে কাজ শুরু করা হবে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান, ২৮ অক্টোবর ২০২৩ ও ২৪ নভেম্বর ২০২৩ তারিখে চুক্তি শেষ হবে সেজন্য এখনো ০২ মাস অপেক্ষা করতে হবে। সভাপতি কোন রেট সিডিউলে কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক বলেন ২০১৮ সালের রেট সিডিউল অনুযায়ী কাজ সম্পন্ন করা হবে। এ বিষয়ে কারা মহাপরিদর্শক বলেন, নির্মাণকাজ সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়েছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, এ পর্যন্ত ৯টি স্থাপনা নির্মাণ করা হয়েছে এবং কাজের মান অনেক ভালো। সভাপতি প্রকল্পের কাজ নিয়ে প্রকল্প সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ প্রদান করেন।

সিদ্ধান্ত:

- (ক) প্রকল্পের ২০২৩-২৪ অর্থবছরের কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী টেন্ডারসহ অন্যান্য সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করতে হবে;
- (খ) ঠিকাদারের বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- (গ) ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন হতে ভবন সমূহের ব্যয় প্রাক্কলনের জন্য রেট সিডিউল ২০২২ এবং ২০২৩ এর পূর্বানুমতি গ্রহণ করতে হবে;
- (ঘ) মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ কর্তৃক নির্ধারিত শুদ্ধাচার কৌশল কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী সকল প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভা সমূহ ২০২৩-২৪ অর্থবছরের লক্ষ্যমাত্রা অনুযায়ী সম্পন্ন করতে হবে।

(জ) কারা অধিদপ্তরের বরাদ্দবিহীন (সবুজ পাতায় অন্তর্ভুক্ত) অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের সর্বশেষ অগ্রগতির বিবরণ:

ক্র:নং	প্রকল্পের নাম	আলোচনা ও সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
১.	বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ থেকে ৩০/০৬/২০২৫)	প্রকল্পের চাহিদামালা চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ০৯-০৪-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একাডেমির জনবল নির্ধারণের জন্য ২৩-০৫-২০২৩ তারিখে কারা অধিদপ্তরে পুনরায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩/০৫/২৩ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনবলের খসড়া প্রস্তাবনা প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ২৪/০৭/২৩ তারিখ অনুষ্ঠিত সভায় হাসপাতালের জনবল চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের মাস্টারপ্লান ও ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ১৪/০৮/২০২৩ তারিখ স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	কারা অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর

২.	অ্যান্ডুলেপ্স, নিরাপত্তা সংক্রান্ত গাড়ী ও যন্ত্রপাতি সংগ্রহ এবং প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কারা অধিদপ্তরের আধুনিকায়ন প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	গত ১৯-১১-২০১৯ তারিখ পিইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরবর্তীতে সংশোধিত ডিপিপি উপর গত ০৭-৯-২০২২ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে যাচাই কমিটির সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক ডিপিপি সংশোধন করে ১০/০৫/২০২৩ তারিখ সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে গত ২৪/০৭/২০২৩ তারিখ উক্ত ডিপিপি ভৌত অবকাঠামো বিভাগে প্রেরণ করা হয়েছে। ভৌত অবকাঠামো বিভাগ থেকে গত ১৩/০৯/২০২৩ তারিখে অর্থ বিভাগের সুপারিশসহ প্রস্তাব প্রেরণের জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগকে ৮৫ নং স্মারকের পত্রের মাধ্যমে অনুরোধ করা হয়েছে। সুরক্ষা সেবা বিভাগ থেকে এ্যান্ডুলেপ্স ক্রয়ের অনুমতির জন্য অর্থ বিভাগে গত ২৩ অক্টোবর ২০২৩ তারিখে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	অর্থ বিভাগ অর্থ মন্ত্রণালয়
৩.	কেন্দ্রীয় কারা হাসপাতাল, কেরানিগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্প (০১/০৭/২০২২ হতে ৩০/০৬/২০২৫)	প্রকল্পের চাহিদাপত্র চূড়ান্ত করার লক্ষ্যে ০৪-০৪-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। উক্ত সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক একাডেমির জনবল নির্ধারণের জন্য ২৩-০৫-২০২৩ তারিখ কারা অধিদপ্তরে পুনরায় সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। ২৩-০৫-২০২৩ তারিখের সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জনবলের খসড়া প্রস্তাবনা প্রণয়নের জন্য একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটি তাদের প্রতিবেদন দাখিল করেছেন। কমিটির প্রতিবেদনের আলোকে ২৪/০৭/২০২৩ তারিখে অনুষ্ঠিত সভায় কারা হাসপাতালের জনবল চূড়ান্ত করা হয়েছে। প্রকল্পের মান্ডারপ্লান ও ডিপিপি প্রণয়নের জন্য ০২/০৮/২০২৩ তারিখে স্থাপত্য অধিদপ্তর ও গণপূর্ত অধিদপ্তর বরাবরে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে।	গণপূর্ত অধিদপ্তর, স্থাপত্য অধিদপ্তর

সভাপতি সভার সিদ্ধান্তসমূহ আন্তরিকতার সাথে বাস্তবায়নের জন্য অনুরোধ করেন। তিনি বলেন যে, উন্নয়ন প্রকল্পের যে সকল কার্যক্রম বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির অন্তর্ভুক্ত সেগুলো অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করতে হবে এবং মাসিক প্রকল্প পর্যালোচনা সভায় এর অগ্রগতি পর্যালোচনা করতে হবে। সভায় উপস্থিত প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে যদি কোন বক্তব্য থাকে তা উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

১০। সভাপতি আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করা হয়।



মোঃ আবদুল্লাহ আল মাসুদ চৌধুরী
সচিব

স্মারক নম্বর: ৫৮.০০.০০০০.০৯৪.০৬.০০১.২১.২৫২


তারিখ: ১৪ কার্তিক ১৪৩০

৩০ অক্টোবর ২০২৩

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) :

- ১) সচিব, অর্থ বিভাগ
- ২) সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ
- ৩) সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
- ৪) সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন

- ৫) সদস্য, সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
- ৬) সদস্য, আর্থ সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন
- ৭) সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়
- ৮) মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর
- ৯) মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর
- ১০) অতিরিক্ত সচিব, নিরাপত্তা ও বহিরাগমন অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
- ১১) অতিরিক্ত সচিব, অগ্নি অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
- ১২) অতিরিক্ত সচিব, প্রশাসন ও অর্থ অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
- ১৩) অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
- ১৪) মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
- ১৫) কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর
- ১৬) প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর
- ১৭) প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর
- ১৮) যুগ্মসচিব, কারা অনুবিভাগ, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
- ১৯) যুগ্মসচিব, পরিকল্পনা অধিশাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
- ২০) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর
- ২১) প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, সিজিএ ভবন, সেগুন বাগিচা, ঢাকা
- ২২) মাননীয় মন্ত্রীর একান্ত সচিব, মন্ত্রীর দপ্তর, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
- ২৩) সিনিয়র সহকারী সচিব, পরি-২ শাখা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
- ২৪) সিস্টেম এনালিস্ট, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
- ২৫) সচিবের একান্ত সচিব, সচিব-এর দপ্তর, সুরক্ষা সেবা বিভাগ



মোঃ মোশারফ হোসেন
উপসচিব