

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা-১  
www.ssd.gov.bd



নং-৫৮.০০.০০০০.০৯৩.০৬.০০৪.২০-২৩

তারিখ: ০৩ মাঘ ১৪২৭ ব:

১৭ জানুয়ারি ২০২১ খ্রি:

বিষয় : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের নভেম্বর/২০২০ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা গত ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী কার্যার্থে এতদসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

আব্দুল আহমদ  
উপসচিব  
ফোনঃ ৯৫৬৫৫৭৫

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুযায়ী নহে):

১. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা (দৃঃ আঃ জনাব জসীম উদ্দিন হায়দার, পরিচালক-১২)।
২. সদস্য (সিনিয়র সচিব), ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩. সদস্য (সিনিয়র সচিব), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৭. সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১১. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১২. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৩. অতিরিক্ত সচিব (নিরাপত্তা ও বহিরাগমন/কারা/উন্নয়ন/প্রশাসন ও অর্থ), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, বকশি বাজার, ঢাকা।
১৬. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৭. যুগ্মসচিব (মাদক/অস্ত্র), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৮. পরিচালক (পূর্ত) ই ইন সিজ ব্রাঞ্জ, ওয়ার্কস ডাইরেক্টরেট, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
১৯. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এজিবি ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২০. উপসচিব (পরিকল্পনা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
পরিকল্পনা শাখা  
[www.ssd.gov.bd](http://www.ssd.gov.bd)

সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের নভেম্বর ২০২০ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : মো: শহিদুজ্জামান  
সচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
তারিখ : ২৯ ডিসেম্বর ২০২০ খ্রি:  
সময় : বেলা ১১.৩০ টা  
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ  
সভায় উপস্থিতি : পরিশিষ্ট-ক

সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তা এবং প্রকল্প পরিচালকগণকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। তিনি বর্তমান ও আসন্ন শীতে করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতিতে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ ও স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করে উন্নয়ন প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যাদি যথাসময়ে ও যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য পুনরায় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। তিনি বলেন, চলতি অর্থ বছরের প্রথম পাঁচ মাস ইতোমধ্যে অতিক্রান্ত হয়েছে কিন্তু এ সময়ে এডিপি বাস্তবায়ন আশাব্যঞ্জক নয়। তিনি আরো বলেন, প্রথম কোয়ার্টার ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে এবং দ্বিতীয় কোয়ার্টার প্রায় সমাপ্তির পথে। প্রথম ও দ্বিতীয় কোয়ার্টারে যে সকল ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হয়নি, সেগুলো পর্যালোচনা করে পরবর্তী কোয়ার্টারসমূহে তা প্রতিফলনপূর্বক প্রয়োজনে ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা সংশোধনের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন।

২। অতঃপর সভার আলোচ্য সূচি অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করার জন্য তিনি অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) কে অনুরোধ জানান। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১৭টি প্রকল্পের (১টি নতুনসহ) অনুকূলে ১১৭৭.১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ আছে এর মধ্যে জিওবি খাতে ১১৬৭.১৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য বাবদ ১০.০০ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে নভেম্বর ২০২০ পর্যন্ত ৩৬৪.৫৮ কোটি টাকা অবমুক্ত হয়েছে, যা বরাদ্দের ৪১.১৭% এবং মোট ব্যয় হয়েছে মাত্র ১৬৬.৪৩ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের মাত্র ১৮.৮০% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ৪৫.৬৪%। এ পর্যায়ে অর্থ অবমুক্তির তুলনায় অর্থ ব্যয় কম হওয়ার বিষয়ে উপসচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, চলতি বছরের নতুন ক্রয় কার্যক্রম প্রক্রিয়াকরণ শুরু হয়েছে এবং এ পর্যন্ত জাতীয় অগ্রগতি ১৭.৯৩%।

৩। সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব(উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি'তে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর(এফএসসিডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৫টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৪৪০.০০ কোটি টাকা এর মধ্যে ২৫% বরাদ্দ সংরক্ষণ ও আন্তঃপ্রকল্প উপযোজনের পর বরাদ্দ ৩৩২.৫০ কোটি টাকা, অবমুক্ত করা হয়েছে ২০২.৫৬ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৬০.৯২%), ব্যয় হয়েছে মোট ১৪৭.৫৪ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৪৪.৩৭% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ৭২.৮৩%। কারা অধিদপ্তরের ৮টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৩৬৭.০৬ কোটি টাকা এর মধ্যে ২৫% বরাদ্দ সংরক্ষণ ও আন্তঃপ্রকল্প উপযোজনের পর বরাদ্দ ২৭৫.২৯৫০ কোটি টাকা, অবমুক্ত করা হয়েছে ৮৬.৯৬ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৩১.৫৮%), ব্যয় হয়েছে ১৫.৫২ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের মাত্র ৫.৬৩% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের মাত্র ১৭.৮৪%। বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ৩টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৩৫০.১০ কোটি টাকা এর মধ্যে ২৫% বরাদ্দ সংরক্ষণ ও আন্তঃপ্রকল্প উপযোজনের পর বরাদ্দ ২৬৭.৫৭৫০ কোটি টাকা,

অবমুক্ত হয়েছে ৭৫.০৬ কোটি টাকা (বরাদ্দের ২৮.০৫%) ব্যয় হয়েছে ৩.৩৭ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ১.২৫% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ৪.৪৮%। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ১টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ২০.০০ কোটি টাকা এর মধ্যে ২৫% বরাদ্দ সংরক্ষণ ও আন্তঃপ্রকল্প উপযোজনের পর বরাদ্দ ৩৩২.৫০ কোটি টাকা এবং এ প্রকল্পের কোনো অর্থ অবমুক্ত ও ব্যয় করা হয়নি।

৪। বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন :

২৫.১১.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি সভার কার্যবিবরণী পাঠান্তে সভায় দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৫। বাস্তবায়নামীন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), সভাকে জানান যে, অর্থ বিভাগ অনুমোদিত প্রকল্পের বিপরীতে চলতি অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দের ২৫% সংরক্ষণের শর্তে অগ্রাধিকার ক্রম প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। অর্থ বিভাগের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দের ২৫% সংরক্ষণ করা হয়েছে। অর্থ বিভাগ কর্তৃক অনুমোদিত হলে সকল প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ২৫% অর্থ সংরক্ষিত থাকবে। অর্থাৎ প্রকল্পওয়ারি এডিপি বরাদ্দ একই থাকবে, কিন্তু, অর্থ অবমুক্তি ও ব্যয় করা যাবে ৭৫% বরাদ্দের। ফলে প্রকল্পের ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা সংশোধনের প্রয়োজন হবে না। তবে যে সকল প্রকল্পের বরাদ্দ ২৫% সংরক্ষণের পর আন্তঃপ্রকল্প উপযোজন করা হয়েছে, কেবল সে সকল প্রকল্পের ক্রয় ও কর্মপরিকল্পনা উপযোজনের পর প্রাপ্ত বরাদ্দ অনুযায়ী প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। অতঃপর তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নামীন ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি উপস্থাপন করেন:

#### ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এর প্রকল্পসমূহ

৫.১ দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি (সংশোধিত-৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধন) প্রকল্প:

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে জানান যে, প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১১ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে ৪১৯.৩৭ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, বিবেচ্য প্রকল্পটি নির্মাণধর্মী এবং জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে জটিলতা রয়েছে এবং প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত আছে বিধায় প্রকল্পটি সংশোধনের প্রস্তাব রয়েছে। প্রকল্পের আওতায় ৪৬টি ফায়ার স্টেশন নির্মাণের পরিকল্পনা থাকলেও ৫-৬টি ফায়ার স্টেশনের জমি অধিগ্রহণ জটিলতায় নির্মাণ করা সম্ভব হবে না। বর্তমানে এ প্রকল্পের আওতায় ৮টি ফায়ার স্টেশনের জমি অধিগ্রহণ পর্যায়ে আছে। এ সকল স্থানে স্টেশন নির্মাণ করা সম্ভব না হলেও জমি অধিগ্রহণ করা হলে পরবর্তীতে চলমান অন্য প্রকল্পে বা নতুন প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন সহজ হবে। প্রকল্প পরিচালক এ প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রয়োজন হতে পারে মর্মে সভাকে অবহিত করেন।

#### ৫.১.১ সিদ্ধান্ত

- (ক) এ প্রকল্পের আওতায় যে সকল ফায়ার স্টেশন নির্মাণ করা সম্ভব হবে না; সেগুলো ডিপিপি থেকে বাদ দিয়ে আরডিপিপি অনুমোদনের উদ্যোগ নিতে হবে।
- (খ) এ প্রকল্পের বিপরীতে প্রদত্ত বরাদ্দ ব্যয় এবং প্রকল্পের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নে বিদ্যমান বাধাসমূহ দূরীকরণ এবং প্রকল্পের কাজের মানের প্রতি সচেতন হবার জন্য প্রকল্প পরিচালক ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- (গ) এ প্রকল্পে যে সকল ফায়ার স্টেশন নির্মাণ কাজ সম্ভব নাও হতে পারে; সম্ভাব্য ক্ষেত্রে সেগুলোর জমি অধিগ্রহণের প্রক্রিয়া অব্যাহত রাখতে হবে।
- (ঘ) নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত করার বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নিবেন।

৫.২ দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধন) প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, জুলাই ২০১২ হতে জুন ২০১১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক এ পর্যায়ে বলেন যে, জমি অধিগ্রহণ করা হয়নি এবং নির্মাণ কাজে বিভিন্ন জটিলতার জন্য ভুরুঞ্জামারীসহ মোট ১৩টি ফায়ার স্টেশনের নির্মাণ কাজ এ প্রকল্পের আওতায় বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে না। এ সকল স্টেশনসমূহ চলমান অন্য কোন প্রকল্পে অথবা নতুন প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। চলমান ১৯টি ফায়ার স্টেশন নির্মাণ কাজ শেষ করতে পারলে এ প্রকল্পের কাজ শেষ করা যাবে। তবে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের কাজ করতে না পারলে প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে। এ পর্যায়ে সভাপতি নির্ধারিত মেয়াদে প্রকল্প সমাপ্ত করার বিষয়ে সচেষ্ট হবার জন্য প্রকল্প পরিচালককে নির্দেশনা প্রদান করেন।

৫.২.১ সিদ্ধান্ত

- (ক) দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধন) প্রকল্পটির জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা নিরসন, চলমান নির্মাণ কাজের বাস্তবায়নের অগ্রগতি বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণপূর্বক তা মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবেন এবং প্রকল্পের পিএসসি সভা আহ্বানের লক্ষ্যে উদ্যোগ গ্রহণ করতে হবে।
- (খ) ভুরুঞ্জামারীসহ যে ১৩টি ফায়ার স্টেশনের নির্মাণ কাজ শুরু করা সম্ভব হবে না, সে সকল ফায়ার স্টেশনের জমি অধিগ্রহণের কাজ সম্পন্ন করতে হবে এবং এ সকল ফায়ার স্টেশন নির্মাণ কাজ অন্য প্রকল্পে স্থানান্তরের উদ্যোগ নিতে হবে।
- (গ) প্রকল্পের আওতায় নির্মিত ভবনসমূহ গ্রহণের ক্ষেত্রে গ্রহণ/হস্তান্তর কমিটিতে উপপরিচালক পদমর্যাদার কর্মকর্তা থাকতে হবে। এ বিষয়ে উন্নয়ন অনুবিভাগ শীঘ্রই আলাদা পরিপত্র জারির উদ্যোগ গ্রহণ করবে।
- (ঘ) প্রকল্প পরিচালকদের প্রকল্প এলাকায় অবস্থান করতে হবে। একাধিক জেলায় বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণ প্রতিমাসে একাধিক প্রকল্প সাইট পরিদর্শন করবেন।

৫.৩ ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরী ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স বলেন যে, এ প্রকল্পের আওতায় ডিপিপিতে যে সকল উপকরণ ক্রয় করা যাবে তা অন্তর্ভুক্ত করে ক্রয় পরিকল্পনা করতে হবে এবং সংশোধিত উপকরণ ক্রয়ের জন্য ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। এছাড়া খুলনা শীপইয়ার্ড কর্তৃক প্রস্তুতকৃত বোটগুলো নকশা অনুযায়ী নির্মিত হয়েছে কিনা সে বিষয়টি খতিয়ে দেখতে হবে। এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের আওতায় ৭টির পরিবর্তে সারা দেশে প্রায় ৬০টি ফায়ার স্টেশনে এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের চাহিদা অনুযায়ী উপকরণ পরিবর্তনের প্রস্তাব সংশোধনের জন্য ডিপিপি সংশোধন করা হচ্ছে। এ পর্যায়ে মূল ডিপিপি অনুযায়ী ১৭টি উপকরণ ক্রয়ের লক্ষ্যে দুত টেন্ডার করা হবে। এ অর্থ বছরে বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হবে।

৫.৩.১ সিদ্ধান্ত

- (ক) এ প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থ দ্বারা মূল ডিপিপিতে উল্লেখিত এবং ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক চাহিদাকৃত উপকরণ ক্রয় করতে হবে।
- (খ) ডিপিপি সংশোধনের লক্ষ্যে পিআইসি, পিএসসি সভা আহ্বান করে নীতিগত সুপারিশ গ্রহণ সাপেক্ষে আরডিপিপি প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

- (গ) খুলনা শিপইয়ার্ড কর্তৃক নির্মিতব্য স্পীড বোট নির্মাণের বিষয়ে একটি প্রতিবেদন দাখিল করতে হবে।

৫.৪ ১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রকল্প পরিচালক সভাকে বলেন যে, এ প্রকল্পের আওতায় ৬টি স্টেশনের পূর্ত কাজ চলমান আছে ও ২টি স্টেশনের টেন্ডার জানুয়ারি ২০২১ সময়ে খোলা হবে। রূপপুর পারমানবিক প্রকল্পের অধীন কিছু ফায়ারম্যানকে রাশিয়ায় প্রশিক্ষণের বিষয়ে সভাপতি উল্লেখ করলে ফায়ারম্যানদের তালিকা প্রেরণ করা হয়েছে মর্মে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর হতে জানানো হয়।

৫.৪.১ সিদ্ধান্ত

- (ক) প্রকল্প পরিচালক সংশ্লিষ্টদের নিয়ে সরেজমিনে রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের জন্য প্রস্তাবিত ২য় ফায়ার স্টেশনের জন্য জমি পরিদর্শন করবেন এবং Green City কে অগ্নি নিরাপত্তা ও দুর্ঘটনায় সহায়তা প্রদান করতে পারবে এমন স্থান নির্বাচন করে জমি অধিগ্রহণের প্রস্তাব পেশ করবেন।
- (খ) খুলশী ও রাজেন্দ্রপুরে জমি বরাদ্দের জন্য প্রকল্প পরিচালক প্রয়োজনীয় যোগাযোগ করবেন।
- (গ) প্রকল্পটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে হবে।
- (ঘ) রূপপুর পারমানবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রকল্পের অধীন প্রশিক্ষণের জন্য নির্বাচিতদের তালিকা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

৫.৫ Strengthening Ability of Fire Emergency Response (SAFER) Project প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, প্রকল্পটির মেয়াদ অক্টোবর ২০১৮ হতে সেপ্টেম্বর ২০২০ পর্যন্ত। বৈদেশিক অর্থায়নে KOIKA এর আর্থিক সহায়তায় প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হচ্ছে। এ প্রকল্পে সরকারে কোন আর্থিক সংশ্লিষ্টতা নেই। এ প্রকল্পের জন্য সম্প্রতি ইআরডি হতে প্রকল্পটির মেয়াদ ২ বছর ০৩ মাস বৃদ্ধির প্রস্তাব পাওয়া গেছে। এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক বলেন, বিল্ডিং স্থাপনের পর এখানে Software এর বিভিন্ন উপকরণ বসানোর কাজ হবে এবং এখনো বিল্ডিং নির্মাণের কাজ চলমান আছে এবং ইতোমধ্যে 'ব্যয় বৃদ্ধি ব্যতিরেকে' সেপ্টেম্বর ২০২১ এর পরিবর্তে ডিসেম্বর ২০২২ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে ইআরডি প্রস্তাব করেছে।

৫.৫.১ সিদ্ধান্ত

- (ক) দ্রুত বাস্তবায়ন নিশ্চিত করতে হবে এবং প্রতিটি ধাপে মন্ত্রণালয়কে সম্পৃক্ত রাখতে হবে।
- (খ) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির কার্যক্রম জোরদার করতে হবে।

কারা অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ:

৫.৬. খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, জুলাই ২০১১ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে ২৫১.০৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অনুমোদিত হয়। ভৌত অগ্রগতি হলেও এর ১ম সংশোধিত ডিপিপি ৪১৯.২৩ কোটি টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে বাস্তবায়নের প্রস্তাব করা হয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ে তা পরীক্ষাধীন রয়েছে। তিনি আরো জানান এই প্রকল্পে বিভিন্ন কম্পোনেন্ট সংযুক্ত ও প্লিস্ট্র এরিয়া অনেক বৃদ্ধির প্রস্তাব করা হয়েছে, এটিকে সামনে রেখে বিভিন্ন জেলা কারাগার প্রকল্প

সংশোধন করা হচ্ছে মর্মে দেখা যাচ্ছে। সভাপতি বলেন, যৌক্তিকতার ভিত্তিতে সংশোধন প্রস্তাব দিতে হবে এবং ১০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখে প্রস্তাবিত সংশোধনী সভায় বিষয়গুলো তুলে ধরার জন্য তিনি নির্দেশ প্রদান করেন।

#### ৫.৬.১ সিদ্ধান্ত

- (ক) এ প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ বিধি সম্মতভাবে ব্যয় নিশ্চিত করে সন্তোষজনক বাস্তবায়ন অগ্রগতি নিশ্চিত করতে হবে।
- (খ) এ প্রকল্পের প্লিঙ্ক এরিয়া বৃদ্ধির পাশাপাশি কোয়ার্টার, অফিসার্স মেস, শেড নির্মাণ ইত্যাদি যৌক্তিক ও বাস্তব সম্মত হতে হবে। জেল খানায় কতজন কর্মকর্তার জন্য রেন্ট হাউজ/অফিসার্স মেস করা হয়েছে তা প্রস্তাবনায় থাকতে হবে এবং অন্য সকল কারাগার নির্মাণের ক্ষেত্রে এ সকল যৌক্তিকতা বিবেচনায় নিতে হবে।

#### ৫.৭ কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়ন হচ্ছে। প্রশাসনিক ভবন, অডিটরিয়াম, মেস ইত্যাদি ফিনিশিং পর্যায়ে আছে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, বিগত কয়েক মাসে এই প্রকল্পের অগ্রগতি খুব মন্থর হলেও এ মাসে অগ্রগতি সন্তোষজনক হয়েছে। তবে প্রকল্প সংশোধনের লক্ষ্য আরডিপিপি প্রস্তাব সম্প্রতি প্রেরণ করা হয়েছে এবং ডিপিপি সংশোধনের বিষয়ে আগামী ১০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের সভায় বিষয়গুলো তুলে ধরতে হবে।

#### ৫.৭.১ সিদ্ধান্ত

- (ক) এ প্রকল্পের আওতায় বর্তমান ডিপিপি অনুযায়ী স্থাপনা নির্মাণের কাজ দ্রুত শেষ করতে হবে।
- (খ) পিইসি সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যাচাই বাছাই করে আরডিপিপি'র প্রাক্কলন যৌক্তিকভাবে হ্রাসপূর্বক পুনর্গঠিত আরডিপিপি প্রেরণ করতে হবে।

#### ৫.৮ ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, প্রকল্পটি ১২৭৬০.৬৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, অনুমোদিত অঙ্গসমূহের নির্মাণ কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের আরডিপিপি অনুমোদনের লক্ষ্যে প্রস্তাবসমূহ নিয়ে ১০ জানুয়ারি ২০২১ তারিখের সভায় বিষয়গুলো তুলে ধরা হবে।

#### ৫.৮.১ সিদ্ধান্ত

- (ক) এ প্রকল্পের ডিপিপি অনুযায়ী নির্মাণ কাজ চলমান রাখতে হবে।
- (খ) আরডিপিপিতে প্রস্তাবিত নতুন অঞ্জের কলেবর কমিয়ে প্রাক্কলিত ব্যয় হ্রাস করতে হবে।

#### ৫.৯ কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৬ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। প্রকল্প পরিচালক বদলি হওয়ায় এআইজি (প্রিজন্স) সভাকে অবহিত করেন যে, এ প্রকল্পের মোবাইল জ্যামার ব্যতীত সকল ক্রয় কাজ সমাপ্ত হয়েছে। এ পর্যায়ে সভাপতি জানান এ প্রকল্পে স্থাপিত আধুনিক যন্ত্রপাতি যেমন সিসিটিভি ক্যামেরাসহ বিভিন্ন উপকরণ চালু রাখার জন্য জনবল, প্রশিক্ষণ, মেরামতের জন্য কারা অধিদপ্তরকে উদ্যোগ নিতে হবে। একই সাথে প্রস্তাবিত মোবাইল জ্যামার সংরক্ষণের ক্ষেত্রে হাতের নাগালের বাইরে একটি খাঁচায় রেখে সিসিটিভি ক্যামেরার আওতায় রাখা যেতে পারে।

### ৫.৯.১ সিদ্ধান্ত

- (ক) এ প্রকল্পের ক্রয়কৃত সকল উপকরণ রক্ষণাবেক্ষণ নিশ্চিত করতে হবে এবং মোবাইল জ্যামার হাতের নাগালের বাইরে নিরাপদ স্থানে রাখতে হবে।
- (খ) সরবরাহকৃত উপকরণ চালু রয়েছে কিনা তা যাচাই করে কারা অধিদপ্তর এ বিভাগকে অবহিত করবে।

### ৫.১০ পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। আলোচনায় এ পর্যায়ে ইইনসি এর পক্ষে লে: কর্ণেল শাকিল বলেন যে, Initial ডিজাইন তারা পেয়েছে তবে কোন এন্টিমেট ডিজাইনের detailed এবং স্ট্রাকচারাল ডিজাইন তারা পায়নি। কোন কম্পোনেন্ট এর পূর্ণাঙ্গ প্ল্যান না পাওয়ায় ইইনসি কাজ শুরু করতে পারছেন। পূর্ণাঙ্গ প্ল্যান কম্পোনেন্টভিত্তিক প্রাপ্তির পর এগুলোর সংশ্লিষ্ট স্ব স্ব অংশ সংস্থা হতে স্থাপত্য অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত অধিদপ্তর হতে ভেটিং করার পরই তারা কাজ শুরু করতে পারবেন। স্থাপত্য পূর্ণাঙ্গ নকশা প্রদানের জন্য কনসালটিং ফার্মকে টাইম লাইন দেবার জন্য তিনি প্রস্তাব করেন। এ পর্যায়ে স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি সভাকে বলেন, নকশা ঠিকমত না করা হলে এক একটি নকশা সংশোধনের পর ভেটিং করতে তাদের অনেক সময় লেগে যায়, এতে বিলম্ব হয় ও তাদের অধিদপ্তরের সুনাম ক্ষুণ্ণ হয়। এ পর্যায়ে আইজি প্রিজন্স সভাকে অবহিত করেন যে, তারা কনসালটিং ফার্মকে নিয়ে একাধিকবার বসেছেন এবং গুনগতমান সম্পন্ন স্থাপত্য নকশা প্রণয়নে পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে প্রয়োজনীয় সহযোগিতা দিচ্ছেন।

### ৫.১০.১ সিদ্ধান্ত

- (ক) কম্পোনেন্টভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ নকশা প্রদানের জন্য কনসালটিং ফার্মকে টাইম সিডিউল করতে হবে।
- (খ) যে সকল জোনে নির্মাণ কাজ শুরু করা যাবে ইইনসি দ্রুততার সাথে সে সকল জোনের নির্মাণ কাজ বাস্তবায়নে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।
- (গ) পিআইসি, পিএসসি এবং টেকনিক্যাল কমিটির সভা করতে হবে।
- (ঘ) কম্বল ফ্যাক্টরির মামলা নিষ্পত্তি হওয়ায় এখন মার্কেট ভবন স্থানান্তরসহ স্কুল ও অন্যান্য স্থাপনা অপসারণ/স্থানান্তর বিষয়ে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রীর সভাপতিতে মাননীয় মেয়র, দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনসহ অন্যান্যদের উপস্থিতিতে সভা করতে হবে।
- (ঙ) পুরাতন কেন্দ্রীয় কারাগারের জায়গায় অবস্থিত সিটি কর্পোরেশনের মার্কেট অপসারণের বিষয়ে মাননীয় মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন এর সাথে সমন্বয় করে কার্যকর ব্যবস্থা নিতে হবে।

### ৫.১১ কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, জানুয়ারি ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজে দরপত্রের উল্লেখিত দর প্রাক্কলিত দরের ১০% এর অধিক হওয়ায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। চারবার টেন্ডার আহ্বান করা হলেও কাঙ্ক্ষিত দর না পাওয়ায় গণপূর্ত বিভাগ দরপত্র প্যাকেজ, দরপত্রের শর্তাবলী এবং দর পর্যালোচনাপূর্বক পূর্বে প্যাকেজ ও এন্টিমেট পুন: দরপত্র আহ্বানের উদ্যোগ গ্রহণ করবে।

### ৫.১১.১ সিদ্ধান্ত

- (ক) এ প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজে দরপত্রের উল্লেখিত দর প্রাক্কলিত দরের ১০% এর অধিক হওয়ায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। একাধিকবার টেন্ডার আহ্বান করা হলেও কাঙ্ক্ষিত দর না পাওয়ায় পুন: দরপত্র আহ্বানের পূর্বে প্যাকেজ ও এন্টিমেট পুন: যাচাই এর উদ্যোগ নিতে হবে।

- (খ) প্রকল্প পরিচালক, স্থানীয় নির্বাহী প্রকৌশলী সংশ্লিষ্টরা বসে যে সকল কম্পানেন্টে সমস্যার জন্য দরপত্র পাওয়া যাচ্ছে না তা রিভিজিট করবে।

৫.১২ নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর ২০১৯ হতে ডিসেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত আছে। এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, ভৌত অবকাঠামো দরপত্র আহ্বান পর্যায়ে রয়েছে এবং এখানে সকল নির্মাণ কার্যক্রম ১টি প্যাকেজের আওতায় থাকায় সেগ্রিগেট করে ৫টি প্যাকেজে বিভক্ত করে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। এ প্রকল্পের বরাদ্দ ৫০.০০ কোটি টাকা হতে ২৫% সংরক্ষণ রেখে ৩৭.৫০ কোটি টাকা মধ্যে মাত্র ৪.০০ কোটি টাকা এ অর্থ বছরে ব্যয় করতে পারবেন মর্মে জানিয়েছেন।

৫.১২.১ সিদ্ধান্ত

- (ক) দ্রুত টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে ভৌত অগ্রগতির কাজ শুরু করতে হবে। বরাদ্দকৃত অর্থ মান সম্মতভাবে ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

৫.১৩ জামালপুর জেলা কারাগার পুনঃ নির্মাণ প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, এটি এ বিভাগের নতুন প্রকল্প। যা জুলাই ২০২০ হতে জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে। উপযোজনের মাধ্যমে এ প্রকল্পে ১০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রস্তাব করা হয়েছে। এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, প্রকল্পের ডিজিটাল নকশা প্রণয়নের কাজ প্রায় শেষ এবং জানুয়ারি ২০২১ এ টেন্ডার করা যাবে বলে তিনি সভাকে অবহিত করেন।

৫.১৩.১ সিদ্ধান্ত

- (ক) এ প্রকল্পের ডিজিটাল সার্ভে সম্পন্ন করে স্থাপত্য বিভাগকে দ্রুত স্থাপত্য নকশা প্রণয়ন করতে হবে এবং দ্রুততার সঙ্গে টেন্ডার আহ্বান করতে হবে।
- (খ) বরাদ্দকৃত অর্থ মানসম্মতভাবে ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে।

ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এর প্রকল্পসমূহ:

৫.১৪ ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, প্রকল্পটি জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত হয়েছে। এ প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক বলেন যে, প্রকল্পটি প্রায় সম্পন্ন এবং ৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জুম কনফারেন্সের মাধ্যমে গত ২৭ ডিসেম্বর ২০২০ উদ্বোধন করেছেন। গাজীপুরের আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের জমি নিয়ে মামলা চলমান আছে, তাই এর কাজ করা সম্ভব হয়নি। প্রকল্প সংশোধনের মাধ্যমে গাজীপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের নির্মাণ কাজ ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে স্থানান্তর করা হবে।

৫.১৪.১ সিদ্ধান্ত

- (ক) প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত করতে হবে।
- (খ) গাজীপুরের আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের নির্মাণ কাজ মামলার জন্য করা সম্ভব না হওয়ায় তা ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে স্থানান্তরের উদ্যোগ নিতে হবে। এটি এ প্রকল্প হতে বাদ দিয়ে প্রকল্পটি যথাসময়ে সমাপ্তি করতে হবে এবং প্রকল্পের আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।



## ৫.১৫ বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্প:

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, বিবেচ্য প্রকল্পের চলমান কার্যাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে চলতি বছরের বরাদ্দ ব্যয় করা সম্ভব হবে এবং বরাদ্দের অতিরিক্ত ৮.০০ কোটি টাকা বরাদ্দের প্রয়োজন হবে। আগামী ডিসেম্বর/২০২০ এবং মার্চ/২০২১ এর মধ্যে দু'টি এলসির বিপরীতে প্রকল্প বরাদ্দের ৯৫% অর্থ ব্যয়িত হবে বলে সভাকে অবহিত করেন। প্রকল্পের ই-পাসপোর্ট স্থাপনের মেশিন চলে এসেছে এবং ৬টি মেশিন চালু করে সঠিক পাওয়া গেছে। এ পর্যায়ে বিদেশী মিশনে ই-পাসপোর্ট গেট এবং যন্ত্রপাতি প্রেরণ ও স্থাপনের জন্য এ বিভাগের সহায়তা কামনা করেন। সভাপতি পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের উপস্থিতিতে সভাপতির সভাপতিত্বে একটি মিটিং এর জন্য বলেন। এ পর্যায়ে ভৌত অবকাঠামো বিভাগের প্রতিনিধি বলেন, বিভিন্ন দেশের বাংলাদেশ দূতাবাসের চ্যাম্পরী ভবন নির্মাণের ডিপিপি প্রস্তাব করা হয়েছে। এ সকল ডিপিপি প্রস্তাবে ভাড়া করা বিল্ডিং এর পরিবর্তে ই-পাসপোর্টসহ যন্ত্রপাতি বসানোর স্থান এবং সুযোগ রাখা হয়েছে কিনা তা দেখতে হবে।

### ৫.১৫.১ সিদ্ধান্ত

- (ক) বিভিন্ন মিশনে চ্যাম্পরী ভবন নির্মাণের ডিপিপিতে ই-পাসপোর্টের উপকরণসমূহ স্থাপনের সুযোগ রাখতে হবে। এ লক্ষ্যে দ্রুত ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর উদ্যোগ গ্রহণ করবে ও পররাষ্ট্র এবং পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করবে।
- (খ) ই-পাসপোর্ট উপকরণসমূহ বিভিন্ন দেশে বাংলাদেশ দূতাবাসে বসানোর জন্য উপকরণ প্রেরণ ও স্থাপন নিশ্চিত করতে হবে। প্রয়োজনে সভাপতির সভাপতিত্বে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়সহ একটি সভা করতে হবে। এছাড়া করোনা পরিস্থিতির কারণে ই-পাসপোর্ট স্থাপনের জন্য প্রাথমিকভাবে নিকট প্রতিবেশি ও নিকটবর্তী দেশসমূহে স্থাপনের জন্য বিবেচনা করতে হবে।
- (গ) দেশের অভ্যন্তরে সকল আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস এবং বিদেশস্থ বাংলাদেশ মিশনসমূহ থেকে ই-পাসপোর্ট নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রদানের (ইস্যু) উদ্যোগ নিতে হবে।
- (ঘ) ইতোমধ্যে যে সকল আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম চালু হয়েছে সে সকল আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসে যে কারিগরি ত্রুটি দেখা দিচ্ছে সে সকল ত্রুটি দূরীকরণে প্রয়োজনে জেলা কার্যালয় পরিদর্শন করতে হবে এবং পেন্ডিংগুলো নিষ্পত্তি করতে হবে।

## ৫.১৬ ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, প্রকল্পটি জুলাই ২০১৮ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। প্রকল্প পরিচালক আলোচনায় অংশ নিয়ে সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের অধীন লালমনিরহাট, পিরোজপুর, খাগড়াছড়ি, ঝালকাঠি, শেরপুর, পঞ্চগড় ও গাইবান্ধায় জমি অধিগ্রহণের পর টেন্ডার প্রয়োজন রয়েছে। চুয়াডাঙ্গা, জয়পুরহাট ও ঠাকুরগাঁও এ খাজ জমি বরাদ্দ চলমান আছে এবং নীলফামারী, নড়াইল, কুড়িগ্রাম, সিলেট ও বান্দরবান এর অধিগ্রহণ প্রস্তাব প্রক্রিয়াধীন রয়েছে।

### ৫.১৬.১ সিদ্ধান্ত

- (ক) এ প্রকল্পের আওতায় গাইবান্ধা জমির রেট নিয়ে দায়েরকৃত মামলা নিষ্পত্তির উদ্যোগ নিতে হবে। জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়া দ্রুত শেষ করে স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী বাস্তবায়ন করতে হবে।
- (খ) পিআইসি, পিএসসি সভা আহ্বানপূর্বক আরডিপিপি'র প্রস্তাব দ্রুততার সাথে প্রেরণ করতে হবে।

## মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর এর প্রকল্প:

৫.১৭ ৪টি বিভাগীয় শহরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্প

আলোচনা:

অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) সভাকে বলেন যে, প্রকল্পটি জানুয়ারি ২০১৯ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে ৩৬.২০ কোটি টাকা ব্যয়ে বাস্তবায়নের জন্য নির্ধারিত রয়েছে। চলতি অর্থবছরে ২০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ থাকলেও কোন অর্থ ব্যয় করতে পারেনি। এ পর্যায়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে জানান যে, এ প্রকল্পের বরিশাল ও রাজশাহীতে ২য় তলার ও সিলেটে ১ম তলার ছাদ ঢালাই হয়েছে। চট্টগ্রাম এর টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপনের টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। এ পর্যায়ে আইএমই বিভাগের প্রতিনিধি বলেন, জুন ২০২১ এর মধ্যে প্রকল্প শেষ করতে হলে আরএডিপিতে প্রায় ৪০.০০ কোটি টাকা বরাদ্দ দিতে হবে। প্রকল্প পরিচালক বলেন, প্রকল্প সমাপ্ত করার চেষ্টা করবে। তবে রাজশাহী, সিলেট ও বরিশালের ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের সময় সিলেন্ডার টেস্টসহ বিভিন্ন ধরণের অপরিহার্য টেস্ট করা হয়নি। এ লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন।

### ৫.১৭.১ সিদ্ধান্ত

- (ক) ভৌত অবকাঠামো নির্মাণের সময় উপকরণসহ যাবতীয় টেস্ট নিশ্চিত করতে হবে। গণপূর্ত অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট নির্বাহী প্রকৌশলী তা নিশ্চিত করবেন।
- (খ) প্রকল্পটি যথাসময়ে ও মানসম্মতভাবে সমাপ্তির নিশ্চিত করতে হবে।

৬। সভায় আলোচনায় বিভিন্ন বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের আওতায় নির্মীয়মান ভবনসমূহ অনুমোদিত ডিপিপি'র (নকশা, আয়তন ও মান) অনুযায়ী যথাযথ ও মানসম্মত হয়েছে কিনা তা যাচাই-বাছাই করত: গ্রহণ/হস্তান্তর এর জন্য সংশ্লিষ্ট অধিদপ্তরের একজন উর্ধ্বতন কর্মকর্তাকে আহ্বায়ক করে করে নিম্নবর্ণিত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়:

- (ক) কারা অধিদপ্তরের অধীন বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের ভবনগুলো কমপক্ষে কারা উপমহাপরিদর্শক পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক বুঝে নেয়া;
- (খ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অধীন বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের ভবনগুলো কমপক্ষে উপপরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক বুঝে নেয়া;
- (গ) বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের অধীন বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের ভবনগুলো কমপক্ষে পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক বুঝে নেয়া;
- (ঘ) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের অধীন বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের ভবনগুলো কমপক্ষে পরিচালক পর্যায়ের কর্মকর্তা কর্তৃক বুঝে নেয়া।

৭। সভায় আলোচনাক্রমে এ পর্যায়ে সমাপ্ত সকল প্রকল্পের পিসিআর পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। সমাপ্ত এবং চলমান উন্নয়ন প্রকল্প পরিদর্শন করে আইএমইডি'র নিয়মিত পরিদর্শন প্রতিবেদনের সুপারিশ/মন্তব্যের আলোকে গৃহীত কার্যক্রম আইএমইডিকে অবহিত করতে হবে। বিভিন্ন সময়ে প্রকল্প বাস্তবায়নে বিভিন্ন অংশের ভেরিয়েশন করে কার্য সম্পন্ন করা হচ্ছে। যা পরিকল্পনা নীতিমালার পরিপন্থী। তিনি ভবিষ্যতে এ জাতীয় ভেরিয়েশন যাতে আর না ঘটে সে লক্ষ্যে প্রকল্প পরিচালক, সংশ্লিষ্ট সংস্থাকে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধ জানান।

৮। চলতি অর্থবছরের এডিপি বরাদ্দ ব্যয় ও চলমান প্রকল্পসমূহ গুণগতমান বজায় রেখে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয়। আলোচনান্তে সভায় সাধারণভাবে প্রতিপালনের জন্য নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:


- (৮.১) বর্তমান সরকারের ২০০৯ এর নির্বাচনী ইসতেহারের অঙ্গীকার পূরণার্থে সকল উপজেলাতে ফায়ার স্টেশন নির্মাণ উদ্যোগ অব্যাহত রাখতে হবে। মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স এ বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন।

- (চ.২) চলমান কোভিড ১৯ এর কারণে সরকারি বিধি নিষেধ অনুসরণ করে পূর্ত কাজ চলমান রাখার বিষয়ে গণপূর্ত বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে সচেতন হতে হবে;
- (চ.৩) যে সকল প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে সে সকল প্রকল্পের ডিপিপি অতি দ্রুত সংশোধনের আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করে আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;
- (চ.৪) অর্থ বিভাগের সর্বশেষ নির্দেশনায় উচ্চ/মধ্যম/নিম্ন অগ্রাধিকার এর কোন ক্যাটাগরি না থাকায় সকল প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দ ২৫% সংরক্ষণ রেখে বরাদ্দ যথাযথ মান বজায় রেখে যথাসময়ে প্রকল্পের ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে;
- (চ.৫) প্রত্যেকটি প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে এবং নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত ডিপিপির প্রভিশন অনুযায়ী সরকারি সকল বিধি বিধান মেনে ও কাজের গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;
- (চ.৬) যে সকল প্রকল্পে বর্তমান অর্থবছরে যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম ক্রয় রয়েছে যেসকল প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমের নিমিত্ত কারিগরি বিনির্দেশনা (Technical Specification) প্রণয়ন ও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ এবং কার্যাদেশ প্রদান করতে হবে;
- (চ.৭) প্রকল্প পরিচালকগণ প্যাকেজ ভিত্তিক এবং কম্পোনেন্ট ওয়াইজ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং গৃহীত পদক্ষেপের হালনাগাদ তথ্য ও অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং প্রকল্প সাইটের নির্মিতব্য অবকাঠামোর বিভিন্ন এঞ্জেলের ছবি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন এবং প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন;
- (চ.৮) প্রকল্প বাস্তবায়ন, অর্থছাড়, মনিটরিং, প্রশিক্ষণসহ প্রকল্পের বিষয়ে সকল প্রকার যোগাযোগ উন্নয়ন উইং এর মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে;
- (চ.৯) কাজের গুণগত মান বজায় রেখে প্রকল্পের অনুকূলে বর্তমান অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে;
- (চ.১০) পরিকল্পনা কমিশনের বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী প্রতি ০৩ মাস অন্তর প্রকল্পের পিআইসি সভা এবং প্রতি ০৪ মাস অন্তর প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে;
- (চ.১১) (১) ২০১৬-২০১৭, ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে সমাপ্ত হয়েছে কিন্তু পিসিআর এখনও মন্ত্রণালয়ে পাওয়া যায়নি এমন সমাপ্ত প্রকল্পের পিসিআর এবং ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সমাপ্ত ৩টি প্রকল্প যথাক্রমে (ক) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধিত), (খ) মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ এবং (গ) The project for illicit Drug Eradication and Advanced Management through It (I DERAM it)] সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে (গ) ক্রমিকের প্রকল্পের পিসিআর আইএমইডি'র ছকে প্রণয়ন করতে হবে। এছাড়া; মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্পের ঘটনাত্তোর সংশোধনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে;
- (২) আইএমইডি কর্তৃক যে সকল প্রকল্পের ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনার ত্রুটি চিহ্নিত করে সংশোধনের বিষয়ে নির্দেশনা প্রদান করেছেন, সে সকল প্রকল্পের ক্রয় ও কর্ম পরিকল্পনা সংশোধন করে আইএমইডিতে প্রেরণ করতে হবে এবং পরবর্তী সভায় অবহিত করতে হবে।
- (চ.১২) (ক) ডিপিপিতে বরাদ্দবিহীনভাবে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রণয়ন করে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;

- (খ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (এপিএ) অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা এবং নতুন প্রকল্পের ডিপিপি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;
- (গ) নতুন প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা অনুসরণ করে ডিপিপি প্রণয়ন করে প্রেরণ করতে হবে;
- (৮.১৩) ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণের সাথে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন প্রতিবেদন ও প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে;
- (৮.১৪) পিডব্লিউডিসহ মাঠ-পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয় করে প্রকল্পের কাজ করতে হবে। প্রকল্প পরিচালকগণ স্ব স্ব এলাকায় অবস্থান করে নিয়মিতভাবে প্রকল্পের কাজ তদারকি করবেন;
- (৮.১৫) প্রত্যেক প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের নিয়মিত প্রকল্প পরিদর্শন করা এবং প্রকল্প এলাকায় সাইটবুক সংরক্ষণ করা যাতে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ কাজের মান ও অন্যান্য বিষয়ে মতামত প্রদান করতে পারেন;
- (৮.১৬) পরিকল্পনা নীতিমালা অনুযায়ী প্রকল্পের অনুমোদিত অঙ্গভিত্তিক ব্যয় ও পরিমাণের ব্যত্যয়ের ক্ষেত্রে যে নীতি ও বিধি অনুসরণের অনুশাসন রয়েছে তা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে; এর অন্যথা হলে তা সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তার ব্যক্তিগত দায় হিসাবে গণ্য করা হবে;
- (৮.১৭) প্রকল্প সমাপ্ত হবার পর প্রকল্পের আওতায় ক্রয়কৃত যানবাহন নিয়মানুযায়ী ফেরত প্রদান করতে হবে।
- ৯। ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের অগ্রাধিকার ক্রম সভায় উপস্থাপন করা হয়। এ বিভাগের প্রস্তাবিত এবং সবুজ পাতায় উল্লেখিত প্রকল্পগুলোর বিষয়ে সভাপতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে দ্রুততার সাথে এই সকল প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করতে হবে।

সিদ্ধান্ত

- (ক) নীল পাতায় উচ্চ অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহের ডিপিপি আগামী ২ (দুই) মাসের মধ্যে প্রস্তুত করতে হবে।
- (গ) ডিপিপি প্রণয়নের সময় যৌক্তিকতা, বাস্তবতার সঙ্গে মিল রেখে প্রস্তাব করতে হবে।
- ১০। সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

  
 (মো: শহিদুল্লাহ মান) ১৩/১১/২০  
 সচিব  
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ।








গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
পরিকল্পনা শাখা-১ ও ২



২৯ ডিসেম্বর ২০২০ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন ২০২০-২১ অর্থ বছরের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের হাজিরা:

ক্র: নং	নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১।	শেখ মুহম্মদ আব্দুল হক Dd - DNE	DNE		
২।	মিলেডিয়া কোম্পানি সাইবার সুরক্ষা প্রকল্প	E-Passport Project.	01769566666	
৩।	ডাঃ মোহাম্মদ হোসেন সাবিচালক (সুস্থকর্তা)	IMED	01798753956	
৪।	ডাঃ মাহমুদ হাশেম সুস্থকর্তা	SSD	01716821257	
৫।	ডাঃ বিহার উদ্দিন সুস্থকর্তা (সুস্থকর্তা)	DIP	9134011	
৬।	ডাঃ মুনীর হুসাইন সুস্থকর্তা (সুস্থকর্তা)	FSCD	01710145070	
৭।	ডাঃ মুনীর হুসাইন সুস্থকর্তা (সুস্থকর্তা)	RSCD	017300092	
৮।	ডাঃ মাহমুদ আব্দুল হক সুস্থকর্তা (সুস্থকর্তা)	RSCD	01711116747	
৯।	ডাঃ মোহাম্মদ হোসেন সুস্থকর্তা (সুস্থকর্তা)	FSCD	01550151290	
১০।	শ্রীঃ আমানুল হক উপসহকারী	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সুরক্ষা সেবা বিভাগ পরিকল্পনা শাখা-১	০৫৫২৪০২১৬	২৯.১২.২০২০
১১।	ডাঃ মোহাম্মদ হোসেন সুস্থকর্তা (সুস্থকর্তা)	PWD	0171130416	
১২।	ডাঃ মোহাম্মদ হোসেন সুস্থকর্তা (সুস্থকর্তা)	PWD	০১৮১৭৫৭৭১	

ক্র: নং	নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১৩।	সুর্জিত কুমার মন্ডল নির্বাহী প্রকৌশলী	POD	০১৭৬-৫৪১৩০	
১৪।	মোঃ আব্দুল আলম মেহ অতিঃ সচিব (স্বয়ংস)	SSD	০১৭-১১৫৪১৬৭৪	
১৫।	ব্রজেন মোঃ মোহাম্মদ হুসেইন মাসুম সহ প্রোগ্রামার/স	কারা-এনজিনিয়ার	০১৭৬৯৯৯০০০০	
১৬।	মোঃ আব্দুল্লাহ আল মামুন সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (নিঃস্ব)	SSD	০১৭৪৭৬৪০৫২৫	
১৭।	মোঃ মোস্তাফিজ হোসেন অতিঃ সচিব	SSD	০১৭১১৪৩৫১০৫	
১৮।	মাস্টার সাইদুল কাবীর প্রোগ্রামার	SSD	০১৭১২৭৭৩২৩২	
১৯।	মোঃ জহুরুল মোস্তফা সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট (সিস্টেম এনালিস্ট) সহ প্রোগ্রামার	Works Director Eim C's Branch MHR	০১৭১১৪০৩৬২৩	
২০।	ই. কামরুজ্জামান সিনিয়র	DNZ HR	০১৩১১- ০৪৭৫৫৭	
২১।	ডক্টর বিজয় কুমার সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	সেভা ডাফতার প্রোগ্রামার	০১৭২০০৩৭৬৪১	
২২।	মোঃ মোস্তাফিজ হোসেন সিনিয়র/ PD	মহানগর কেন্দ্রীয় সিস্টেম এনালিস্ট ৩ ডিবি	০১৩১৩৬৭৬০৫৪	
২৩।	ডাঃ আব্দুল হান্নান সিনিয়র	খুলনা ডেপুটি সিস্টেম এনালিস্ট প্রোগ্রামার	০১৭৬৬৫৫৫৪০	
২৪।	মোঃ আব্দুল হান্নান সিনিয়র/ PD	সিস্টেম এনালিস্ট সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	০১৭১১৫৫৫১ ৭৫	
২৫।	মোঃ মোস্তাফিজ হোসেন সিনিয়র (সিস্টেম)	কারা সিস্টেম এনালিস্ট সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	০২৭৭১-০১৬৭১৬	
২৬।	আব্দুল মালিক সিনিয়র	সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট	০১২৫৪২৫৭২	

ক্র: নং	নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
২৭।	বিশ্বজিৎ বড়ুয়া ডা. স্বপতি	স্বপতি ডা.স্বি.	০১৭৭২৫০০৪০০	 ২৭/১২/২০২০
২৮।	হালি বেজা সিদ্দিকী যুগ্মমর্চিব	গুরুদ্বারা মেবা বিভাগ	০১৮৮৭৮৮৮৮৮৮	 ২৯/১২/২০২০
২৯।	আব্দুল হামিদ উপমর্চিব ও প্রকল্প পরিচালক কুমিল্লা জেলা পরিষদ	SSD	০১৭১১৬৫৭১৪৮	 ২৯/১২/২০২০
৩০।	আবিল হোসেন উপমর্চিব, জাঃ	SSD	০১৬৭৪৫৩৩৩৩৩	 ২৯/১২/২০২০
৩১।	মোহাম্মদ মাহমুদ হোসেন এ মর্চিব (জি.এস.)	কামা ডিবি	০১৭৬৭৭৭০০২০	 ২৯/১২/২০২০
৩২।	ড. ডব্লিউ. কামালুদ্দিন উপমর্চিব	SSD		 ২৯/১২/২০২০
৩৩।	আব্দুল হামিদ উপমর্চিব ও প্রকল্প পরিচালক এস জি.এস. অফিস	এস জি.এস. এস জি.এস. অফিস	০১৭৪৫০০৭৪৫	 ২৯/১২/২০২০
৩৪।				
৩৫।				
৩৬।				
৩৭।				
৩৮।				
৩৯।				
৪০।				