

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
উন্নয়ন অনুবিভাগ
পরিকল্পনা শাখা-২
www.ssd.gov.bd


নং-৫৮.০০.০০০০.০৯৪.১৪.০০৫.১৯-২৫৭

তারিখ: ০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৯খ্রি:
২৫ ভাদ্র ১৪২৬ ব:

বিষয়: “ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) ২য় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন কারা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবানাধীন “ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) ২য় সভা গত ০৪/০৯/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্বে করেন অত্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান। সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী কার্যার্থে এতদসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।



(শিরিন আখতার)

সিনিয়র সহকারী প্রধান

ফোন-০২ ৯৫৬৫৫৭৫

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

- ১। সদস্য, (সিনিয়র সচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ২। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ৬। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ৭। কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৮। যুগ্ম সচিব (কারা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ৯। যুগ্ম প্রধান, এনইসি, একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ১০। প্রকল্প পরিচালক, “ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” শীর্ষক প্রকল্প, কারা অধিদপ্তর, বকশি বাজার, ঢাকা।
- ১১। তত্ত্ববধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ১২। উপপ্রধান, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি:

- ১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। প্রোগামার, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
উন্নয়ন অনুবিভাগ
পরিকল্পনা শাখা-২
www.ssd.gov.bd

বিষয়ঃ “ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ শহিদুজ্জামান, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
তারিখ ও সময় : ০৪/০৯/২০১৯, বিকাল ৩.০০ ঘটিকা।
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট ‘ক’ তে উপস্থাপন করা হলো।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রকল্পসমূহের গতিশীলতা আনয়নের নিমিত্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। সভাপতি প্রত্যেকটি প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত ডিপিপি’র প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী উপপ্রধানকে প্রকল্পটি সভায় উপস্থাপনের আহ্বান জানান।

২। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপপ্রধান সভাকে অবহিত করেন যে, আলোচ্য প্রকল্পটি ১২৭৬০.৬৪ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৯ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গত ২২/১২/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। প্রকল্পটি জুন ২০১৯ এ সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত থাকলেও প্রকল্পের কাজের বাস্তব অগ্রগতি মাত্র ৪৫% হওয়ায় প্রকল্পের মেয়াদ ১ বছর অর্থাৎ জুন ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। উপপ্রধান আরো জানান যে, ১২/১২/২০১৮ তারিখের স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী উপপ্রধান, সুরক্ষা সেবা বিভাগ এর নেতৃত্বে পরিকল্পনা কমিশন, আইএমইডি, কারা অধিদপ্তর, গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্থপত্য অধিদপ্তরের সমন্বয়ে গঠিত টিম গত ৮ ও ৯ এপ্রিল ২০১৯ তারিখে ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সরেজমিনে পরিদর্শন করে সুপারিশ করে।

৩। প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, এ পর্যন্ত প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত আর্থিক অগ্রগতি ৪৮৬২.০৮ লক্ষ টাকা, যা মোট প্রকল্প ব্যয়ের ৩৮.১২%। প্রকল্প পরিচালক সভাকে আরো অবহিত করেন যে, ১২/১২/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্পের ১ম সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়নের কাজ চলছে। সে অনুযায়ী ৮ ও ৯ এপ্রিল ২০১৯ তারিখের পরিদর্শনের সুপারিশসহ নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারেঃ

- ৩.১ ময়মনসিংহ কারাগারের পিছনের অংশের পুকুর ভরাট না করে পেরিমিটার ওয়াল নির্মাণের বিষয়ে নতুন ডিজাইন প্রণয়ন ও প্রাক্কলন করা;
- ৩.২ মনিহার নামক ১টি বিল্ডিং ১৯৮৪ সালে তৈরি করা হয়। বর্তমান বিল্ডিং এর ছাঁদ চুইয়ে পানি পড়ে এবং দরজা জানালা ভেঙে পড়ছে। এ বিল্ডিংটি সংরক্ষণের বিষয় ডিপিপি’তে উল্লেখ করা হয়েছে। বিল্ডিংটি সংরক্ষণের উপযোগী নয় বিধায় ভেঙে বন্দীদের জন্য স্কুল, লাইব্রেরী এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা যেতে পারে;

- ৩.৩ ডিপিপি'তে আটার কলের জন্য কোন অবকাঠামো রাখা হয়নি। এ জন্য প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি নির্মাণের জন্য বাজেট সংস্থান রাখা যেতে পারে;
- ৩.৪ ডিপিপি'তে ১টি পাম্প হাউজ অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। বাস্তবে প্রয়োজন ৩টি বিধায় ৩টি পাম্প হাউজ সংশোধিত প্রকল্পে রাখা যেতে পারে;
- ৩.৫ ডিপিপি'তে বাউন্ডারী ওয়াল ধরা আছে ২৯৭৭ রানিং মিটার। প্রকৃতপক্ষে প্রয়োজন ৪৮৫০ রানিং মিটার, বাস্তব চাহিদা মোতাবেক বাউন্ডারী ওয়ালের পরিমাণ রাখা যেতে পারে;
- ৩.৬ ডিপিপি'তে ১৩৮০ রানিং মিটার এর সেগ্রিগেশন ওয়াল রাখা হয়েছে। বাস্তবে প্রয়োজন ৩০০০ রানিং মিটার। বাস্তব চাহিদা মোতাবেক ডিপিপি সংশোধন করা যেতে পারে;
- ৩.৭ ডিপিপি'তে ৪টি ওয়াচ টাওয়ার রাখা হয়েছে। Perimeter Wall এর ডিজাইন পরিবর্তনের কারণে ৬টি ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ প্রয়োজন;
- ৩.৮ ডিপিপি'তে ১টি সাবস্টেশন ধরা হয়েছে। বাস্তব চাহিদা বিবেচনায় ২টি ১৫০০ কেভির সাব স্টেশন নির্মাণের প্রয়োজন হবে;
- ৩.৯ আবাসিক কোয়ার্টারে ড্রেনেজ ব্যবস্থার উন্নয়ন এবং সাইট ডেভেলপমেন্ট প্রয়োজন বিধায় সংশোধিত ডিপিপি'তে বরাদ্দ রাখা;
- ৩.১০ মহিলা দর্শনার্থীদের জন্য আলাদা ওয়েটিং রুম রাখা এবং পুরুষদের জন্য আরো ১টি সাক্ষাৎকার ভবন নির্মাণ ;
- ৩.১১ বন্দিদের জন্য Skill Development Training প্রদান, বিভিন্ন ধরনের জাতীয় দিবস উদযাপন এবং অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ১টি Multipurpose shed নির্মাণ করা;
- ৩.১২ প্রশাসনিক ভবনের প্লিন্থ এরিয়া বৃদ্ধি পাবে। সে মোতাবেক বাজেট প্রাক্কলন করা প্রয়োজন। তাছাড়া, যে সকল কম্পোনেন্টের টেন্ডার আহ্বান করা হয়নি কিংবা ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান করা হয়নি, সে সকল কম্পোনেন্টের রোট সিডিউল পরিবর্তন আবশ্যিক;
- ৩.১৩ ডিপিপি'তে ২টি ওয়ার্ক শেড নির্মাণের জন্য বাজেট রয়েছে। ২টির পরিবর্তে ৪তলা ১টি ওয়ার্ক শেড এবং সাথে বন্দিদের জন্য প্রশিক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ করা;
- ৩.১৪ ব্যারাক সমূহে বর্তমানে নেট ফিনিসিং করা হয়, যা অত্যন্ত নিম্নমানের পরিলক্ষিত হয় বিধায় কারাগারের ব্যারাক এবং অন্যান্য অবকাঠামোর ফ্লোর, টয়লেট এবং পিলার সমূহে মোজাইক করা যেতে পারে;
- ৩.১৫ সকল বিভাগীয় কারাগারে মাদকাসক্তদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড নির্মাণের প্রভিশন ডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে;
- ৩.১৬ ময়মনসিংহসহ অন্যান্য সকল বিভাগীয় কারাগারে গেস্ট হাউজ নির্মাণের প্রভিশন রাখা যেতে পারে;
- ৩.১৭ ডিপিপি'তে মোবাইল ফোন জ্যামার, অত্যাধুনিক লাগেজ স্ক্যানার এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক PTZ ক্যামেরা অন্তর্ভুক্ত করা;

৪। পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি জানান যে, প্রকল্পের এ পর্যায়ে নতুন অঙ্গ হিসেবে স্কুল এবং গেস্ট হাউজ অন্তর্ভুক্ত করা সমীচিন হবে না। তিনি আলোচ্য সংশোধনের বিষয়সমূহ আরো নিবিড়ভাবে পর্যালোচনা নতুন কম্পোনেন্ট অন্তর্ভুক্ত করার পরামর্শ প্রদান করেন। এ পর্যায়ে অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) জানান সুরক্ষা সেবা বিভাগের মাঠ পর্যায়ে কোন বিভাগের গেস্ট হাউজ নেই। কর্মকর্তাগণের পরিদর্শনে গেলে থাকার সমস্যা হয়। তিনি আরো জানান বিভাগীয় জেলখানাসমূহে গেস্ট হাউজ অন্তর্ভুক্ত করা যৌক্তিক। এ বিষয়ে সভায় একমত পোষণ করা হয়। আইএমইডি'র প্রতিনিধি বলেন, প্রকল্পের কাজের ধীরগতি পরিলক্ষিত হয়েছে, যা ত্বরান্বিত করার বিষয়ে তিনি তাগিদ দেন।

বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ

- ৫.১ প্রকল্পের আয়তন ৮.৬ একর হতে বৃদ্ধি করে ১৫.৭৬ একর করা;
- ৫.২ ময়মনসিংহ কারাগারের পিছনের পুকুর ভরাট না করে পেরিমিটার ওয়াল নির্মাণের বিষয়ে নতুন ডিজাইন প্রণয়ন ও প্রাক্কলন করা;
- ৫.৩ কিশোর বন্দি ব্যারাকের স্থান পরিবর্তন করা;
- ৫.৪ মনিহার নামক বিল্ডিং ভেঙ্গে লাইব্রেরী এবং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র নির্মাণ করা;
- ৫.৫ আটার কলের প্রয়োজনীয় অবকাঠামো ও যন্ত্রপাতি নির্মাণের বাজেটে সংস্থান রাখা;
- ৫.৬ ১টি পাম্প হাউজের পরিবর্তে ৩টি পাম্প হাউজের প্রতিশন রাখা;
- ৫.৭ বাস্তব চাহিদা মোতাবেক বাউন্ডারী ওয়ালের পরিমাণ নির্ধারণ করা;
- ৫.৮ সেগ্রিগেশন ওয়াল বাস্তব চাহিদা মোতাবেক পুনঃনির্ধারণ করা;
- ৫.৯ পুরুষ হাসপাতালের লে আউট প্ল্যান সংশোধন করা;
- ৫.১০ ৪টি ওয়াচ টাওয়ার এর পরিবর্তে ৬টি ওয়াচ টাওয়ার নির্মাণ করা;
- ৫.১১ ১টি সাব স্টেশন এর পরিবর্তে ২টি সাব স্টেশন নির্মাণ করা;
- ৫.১২ আবাসিক কোয়ার্টারের ডেভেলপমেন্টের জন্য বরাদ্দ রাখা;
- ৫.১৩ মহিলা দর্শনার্থীদের জন্য আলাদা ওয়েটিং রুম রাখা এবং পুরুষদের জন্য আরো ১টি সাক্ষাৎকার ভবন নির্মাণ;
- ৫.১৪ বন্দিদের জন্য Skill Development Training প্রদান, বিভিন্ন ধরনের জাতীয় দিবস উদযাপন এবং অনুষ্ঠান আয়োজনের জন্য ১টি Multipurpose shed নির্মাণ করা;
- ৫.১৫ প্রশাসনিক ভবনের প্লিন্থ এরিয়া বৃদ্ধি অনুযায়ী বাজেট প্রাক্কলন করা এবং যে সকল কম্পোনেন্টের টেন্ডার আহ্বান করা হয়নি কিংবা ওয়ার্ক অর্ডার প্রদান করা হয়নি, সে সকল কম্পোনেন্টের রেট সিডিউল পরিবর্তন;
- ৫.১৬ ২টি ওয়ার্ক শেড এর পরিবর্তে ৪তলা ১টি ওয়ার্ক শেড এবং সাথে বন্দিদের জন্য প্রশিক্ষণ অবকাঠামো নির্মাণ করা;
- ৫.১৭ হাসপাতালের রোগীদের জন্য ২টি লিফট সংযোজন করা;
- ৫.১৮ ওয়াকওয়ে সেগ্রিগেশন ওয়াল, আভ্যন্তরীণ রাস্তা, আন্ডারগ্রাউন্ড ওয়াটার রিজার্ভেশন এবং STP নির্মাণের জন্য বাস্তবভিত্তিক পরিমাণ নির্ধারণ করা এবং সে মোতাবেক বরাদ্দ রাখা;
- ৫.১৯ ব্যারাক সমূহসহ অন্যান্য অবকাঠামোর ফ্লোর, টয়লেট এবং পিলার সমূহে নেট ফিনিশিং এর পরিবর্তে মোজাইক করা;
- ৫.২০ সকল বিভাগীয় কারাগারে মাদকাসক্তদের জন্য আলাদা ওয়ার্ড নির্মাণের প্রতিশন রাখা;
- ৫.২১ ডিপ্পি'তে গেস্ট হাউজ নির্মাণের প্রতিশন রাখা;
- ৫.২২ মোবাইল ফোন জ্যামার, অত্যাধুনিক লাগেজ স্ক্যানার এবং প্রয়োজনীয় সংখ্যক PTZ ক্যামেরা অন্তর্ভুক্ত করা;
- ৫.২৩ টেলিফোন লিংক স্থাপনের জন্য মাস্টারপ্লানে জায়গা নির্ধারণ করা;
- ৫.২৪ Arboriculture খাতের ব্যয় বাস্তব সম্মতভাবে বৃদ্ধি করা;
- ৫.২৫ অবশিষ্ট সময়ের জন্য বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয়পরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রকল্পের কাজে জোরদার করা;
- ৫.২৬ পুরাতন হাসপাতাল ভবন সংরক্ষণ করা এবং তাতে বিভাগীয় প্রিজন মিউজিয়াম করা;
- ৫.২৭ ভার্সুয়াল কোর্টের যন্ত্রপাতি ক্রয়ের জন্য ডিপ্পি'তে বাজেট প্রতিশন রাখা;


৫.২৮ স্টাডি ট্রয়ের জন্য ডিপিপি'তে প্রতিশন রাখা;

৫.২৯ বৈদ্যুতিক লাইনসমূহ আন্ডারগ্রাউন্ড করা;

৫.৩০ প্রতিদিন কমপক্ষে ১০০টি কন্সল ওয়াশ করার মত সক্ষম ওয়াশিং মেশিন ক্রয়ের বিষয় ডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্ত করা;

৫.৩১ উপরোক্ত সিদ্ধান্তসমূহ অন্তর্ভুক্ত করে ১ম সংশোধিত ডিপিপি জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।

৬। সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(মোঃ শহিদুলজামান)

সচিব

সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 পরিকল্পনা শাখা-২

০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখ রোজ বুধবার বিকাল ৩.০০ ঘটিকায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় কারা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নধীন “ময়নমনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের হাজিরা:

ক্র: নং	নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১।	মিঃ আব্দুল মালিক অতিরিক্ত সচিব	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭১৬-০৪৪১৬৬	
২।	শ্রী: ড: পান্ডা আইনি (সিজন)	কারা অধিদপ্তর	০১৭৪৭৭৭০০০	
৩।	শ্রী: মিঃ হুমায়ুন কবীর তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী	গণপূর্ত অফিস	০১৫৩৫০৩৫০৫	
৪।	শ্রী: হামিদুল হক সুপার সচিব	অতিরিক্ত		
৫।	শ্রী: জাহিদুল ইসলাম ডিরেক্টর	INAD	০১৭৭৪৭৫৪৫৫	
৬।	আব্দুল্লাহ আল আমিন নির্দেশী প্রকৌশলী	PWD	০১৪১৭৫৫৫৫	
৭।	শ্রী: মোঃ কাদের হুদুদ প্রকৌশলী	PWD	০১৪১৬-৩০২৭৪৫	
৮।	নিয়াজ মোঃ আমজাদ আলম নির্দেশী প্রকৌশলী (সি/স)	PWD	০১৭১১২৭৫৫৫৭	
৯।	সৌভাগ্য - বর্মা SDE, PWD, Myanmar	PWD	০১৭২৫৫২৫৫৫৬	
১০।	বেঙ্গল আল আমিন সুপার সচিব	পরিচালনা অফিস	০১৭৪৪৭৭৩০২২	
১১।	কুমার জাহিদুল সহকারী প্রকৌশলী	দপ্তর - অতিরিক্ত	০১৭১৫২৫১৭০২	

ক্র: নং	নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১২।	শেখ মুহাম্মদ বদরুল আলম খান নির্বাহী প্রোগ্রামার	সি.সি.সি. ডিভিশন গভর্ণমেন্ট	০১৭১১২৬৬০৪	(Signature)
১৩।	(মো: ০১৭১১০১৯৩৫৭ ইউজার PD	সি.সি.সি. ডিভিশন	০১৭১১০১৯৩৫৭	(Signature)
১৪।	ইঞ্জিনিয়ার হুমায়ুন সি.সি.সি. ডিভিশন	সি.সি.সি. ডিভিশন	০১৭১১০১৯৩৫৭	(Signature)
১৫।	সহকারী প্রোগ্রামার সি.সি.সি. ডিভিশন	সি.সি.সি. ডিভিশন	০১৭১১০১৯৩৫৭	(Signature)
১৬।	সি.সি.সি. ডিভিশন সি.সি.সি. ডিভিশন	সি.সি.সি. ডিভিশন	০১৭১১০১৯৩৫৭	(Signature)
১৭।	সি.সি.সি. ডিভিশন সি.সি.সি. ডিভিশন	সি.সি.সি. ডিভিশন	০১৭১১০১৯৩৫৭	(Signature)
১৮।	সি.সি.সি. ডিভিশন সি.সি.সি. ডিভিশন	সি.সি.সি. ডিভিশন	০১৭১১০১৯৩৫৭	(Signature)
১৯।				
২০।				
২১।				
২২।				
২৩।				
২৪।				
২৫।				