

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-১
www.ssd.gov.bd



নং-৫৮.০০.০০০০.০৯৩.০৬.০০৪.২০-২৭৫

১৬ ভাদ্র ১৪২৭ ব:


তারিখ: -----

৩১ আগস্ট ২০২০ খ্রি:

বিষয় : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুলাই/২০২০ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা গত ২৫ আগস্ট ২০২০ তারিখে ভার্চুয়াল (Zoom Online Platform) ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী কার্যার্থে এতদসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।


(শিরিন আখতার)
সিনিয়র সহকারী প্রধান,
ফোনঃ ৯৫৬৫৫৭৫

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুযায়ী নহে):

১. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
(দৃঃ আঃ জনাব জসীম উদ্দিন হায়দার, পরিচালক-১২)।
২. সদস্য (সিনিয়র সচিব), ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩. সদস্য (সিনিয়র সচিব), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৭. সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১১. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১২. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৩. অতিরিক্ত সচিব (নিরাপত্তা ও বহিরাগমন/কারা/উন্নয়ন/প্রশাসন ও অর্থ), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, বকশি বাজার, ঢাকা।
১৬. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৭. যুগ্মসচিব (মাদক/অগ্নি), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৮. পরিচালক (পূর্ত) ই ইন সিজ ব্রাঞ্জ, ওয়ার্কস ডাইরেক্টরেট, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
১৯. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এজিবি ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২০. উপপ্রধান (পরিকল্পনা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

পরিকল্পনা শাখা

www.ssd.gov.bd

সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুলাই ২০২০ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : মো: শহিদুজ্জামান
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
তারিখ : ২৫ আগস্ট ২০২০ খ্রি:
সময় : বেলা ১১.৩০ টা
স্থান : ভার্চুয়াল (Zoom Online Platform) ভিডিও
কনফারেন্স

সভায় উপস্থিতি

সভায় অর্থ বিভাগ, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা কমিশন, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, কারা মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত সচিব (নিরাপত্তা ও বহিরাগমন, প্রশাসন ও অর্থ, কারা ও উন্নয়ন), যুগ্মসচিব (অগ্নি/মাদক নিয়ন্ত্রণ), প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (স্বরাষ্ট্র), উপপ্রধান, সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও সকল প্রকল্প পরিচালক সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সকল কর্মকর্তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। অতঃপর তিনি নব যোগদানকৃত বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের মহাপরিচালক এবং প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা (স্বরাষ্ট্র) কে সভায় স্বাগত জানান। তিনি বর্তমান করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করে উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য পুনরায় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অতঃপর সভায় যে সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি জাতীয় অগ্রগতি (৮০.২৮%) অপেক্ষা বেশি হয়েছে সেসব প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হয়। সভাপতি নতুন অর্থবছরের শুরু হতে নব উদ্যমে কর্ম পরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজে প্রকল্প পরিচালকগণকে মনোনিবেশ করার অনুরোধ করেন। তিনি প্রকল্পভিত্তিক মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান।

২। অতঃপর সভার এজেন্ডা অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করার জন্য তিনি উপপ্রধানকে অনুরোধ জানান। উপপ্রধান সভাকে জানান যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১৬টি প্রকল্পের অনুকূলে ১১৭৭.১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, যার মধ্যে জিওবি খাতে ১১৬৭.১৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য বাবদ ১০.০০ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে জুলাই ২০২০ পর্যন্ত ৩৭.৬০ কোটি টাকা অবমুক্ত হয়েছে, যা বরাদ্দের ৩.১৯% এবং ব্যয় হয়েছে মাত্র ০.০৪ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ০.০০৩% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ০.১০%। বরাদ্দের তুলনায় অর্থ অবমুক্তি কম হওয়ার বিষয়ে উপপ্রধান সভাকে জানান যে অর্থ বিভাগ প্রকল্পসমূহকে তিনটি অগ্রাধিকার ক্রমে বিভক্ত করে সর্বনিম্ন অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহের সমুদয় অর্থ অবমুক্তিতে সম্মতি না থাকায় বরাদ্দের তুলনায় অর্থ অবমুক্তি কম হয়েছে।

৩। সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে উপপ্রধান সভাকে জানান যে, ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি'তে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (এফএসসিডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৫টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৪৪০.০০ কোটি টাকা, অবমুক্ত করা হয়েছে ৩৭.৫৬ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৮.৫৩%), ব্যয় হয়েছে ০.০৪ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ০.০০৯% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ০.১০%। কারা অধিদপ্তরের ৭টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৩৬৭.০৬ কোটি টাকা, এখনো কোনো প্রকল্পের অর্থ অবমুক্ত ও ব্যয় করা হয়নি। বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ৩টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৩৫০.১০ কোটি টাকা, অবমুক্ত হয়েছে ০.০৪ কোটি টাকা (বরাদ্দের ০.০১১%) কোনো ব্যয় করা হয়নি। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ১টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ২০.০০ কোটি টাকা, এ প্রকল্পের কোনো অর্থ অবমুক্ত ও ব্যয় করা হয়নি।

৪। সমাপ্ত অর্থবছরের সাথে চলতি অর্থবছরের প্রকল্প সংখ্যা, এডিপি বরাদ্দ ও বাস্তবায়ন বিশ্লেষণ করে উপপ্রধান সভাকে জানান যে, গত অর্থ বছরের তুলনায় চলতি অর্থ বছরে চলমান উন্নয়ন প্রকল্প সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ৩টি। সুতরাং অর্থ বছরের শুরুতেই এডিপিভুক্ত অননুমোদিত প্রকল্প অননুমোদনের জন্য সকল সংস্থা প্রধানকে বিশেষ গুরুত্ব দিতে হবে। প্রকল্প সংখ্যা হ্রাস পাওয়া সত্ত্বেও এডিপি বরাদ্দ গত অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ থেকে সামান্য(গত অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ ছিল ১১৬৯.০০ কোটি টাকা) বেশি। চলতি অর্থ বছরের জুলাই/২০ এ অর্থ অবমুক্তির হার(৩.১৯%) ও অর্থ ব্যয়ের হার(০.০৩%) যা এডিপি বরাদ্দ ব্যয়ে পিছিয়ে পড়ার ইঙ্গিত বহন করে। গত অর্থ বছরে আরএডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার ছিল ৬৩.৩৭% যা মোটেই সন্তোষজনক নয় এবং চলতি বছরের জন্য কাম্য নয়। সুতরাং বছরের শুরু হতে এডিপি বাস্তবায়নে দুরদর্শিতা এবং মেধার সমন্বয়ে প্রকল্প পরিচালকগণ পরিশ্রমী হবেন।

৫। অতঃপর উপপ্রধান চলতি অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়ন কর্ম কৌশল হতে পারে মর্মে সভায় মতামত ব্যক্ত করে বলেন যে, প্রতিটি চলমান প্রকল্পের বিপরীতে এডিপি বরাদ্দের যথার্থ কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন এবং কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের সফলতা সামগ্রিকভাবে মন্ত্রণালয়ের এডিপি বাস্তবায়নের সফলতার চাবিকাঠি এবং কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন কৌশল এর বিষয়ে অতিরিক্ত সচিব(উঃ) মহোদয়ের সভাপতিত্বে সভা করে দিক নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। সে অনুযায়ী কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে আজ বিকালের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে। এ বিষয়টি মন্ত্রণালয়ের বার্ষিক কর্ম সম্পাদন, চুক্তি বাস্তবায়নের সাথে সম্পৃক্ত। আগামী ২৯ আগস্ট ২০২০ এর মধ্যে চলমান সকল প্রকল্পের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করতে হবে, অন্যথায় এ বিষয়ে প্রদেয় নম্বর হতে মন্ত্রণালয় বঞ্চিত হবে;

৬। বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন :

২১.০৭.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি সভার কার্যবিবরণী পাঠান্তে সভায় দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

৭। উপপ্রধান স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতায় সুরক্ষা সেবা বিভাগ কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ২০২০-২১ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিভুক্ত প্রকল্পসমূহের অগ্রাধিকার তালিকা অনুযায়ী বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ সভায় নিম্নোক্তভাবে উপস্থাপন করেন:

উচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ৩টি প্রকল্পের বিপরীতে এডিপি বরাদ্দ বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ

- উচ্চ অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ৩টি প্রকল্পের বিপরীতে এডিপি বরাদ্দ সুরক্ষা সেবা বিভাগের মোট এডিপি বরাদ্দের ৪৫%।
- এর মধ্যে পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প (জুলাই ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত) বাস্তবায়নে উদ্ভূত সমস্যা দ্রুত সমাধান করে প্রকল্প বাস্তবায়ন আরম্ভ করা একটি গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জ।
- এটি একটি নির্মাণধর্মী প্রকল্প। যদি ধরে নেয়া হয় ও যে দ্রুত সমস্যা সমাধান করে প্রকল্প বাস্তবায়ন কার্যক্রম শুরু হবে তাহলেও পূর্ত ক্রয় শুরুর আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করে দরপত্র আহ্বান, মূল্যায়ন শেষে কার্যাদেশ প্রদান, ঠিকাদার সাইট বুঝে যন্ত্রপাতি ও মালামাল সাইটে এনে কাজ শুরু করতে আনুমানিক ৬-৮ মাস সময় প্রয়োজন।
- ফলে নির্মাণ কাজের ২০% অগ্রগতি সাপেক্ষে চলতি বিল পরিশোধ বিবেচনায় নিলে ৫০০.০০ কোটি টাকার কার্যাদেশ প্রদান ও নির্মাণ কাজ মার্চ/২০২১ এর মধ্যে শুরু করা গেলেই কেবল ১০০.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা সম্ভব হবে। এ বিবেচনায় চলতি বছরের বরাদ্দ কারা কর্তৃপক্ষ একই সেক্টরের চলমান অন্য প্রকল্পের সক্ষমতা বিবেচনায় আন্তঃ প্রকল্প সমন্বয় করতে পারেন।
- প্রকল্পটির বাস্তবায়ন মেয়াদ বৃদ্ধি ও সংশোধন প্রয়োজন।

- বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন শীর্ষক প্রকল্পের চলমান কার্যাদেশ বাস্তবায়নের অংশ হিসাবে চলতি বছরের বরাদ্দ ব্যয় সম্ভব বলে প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করেছেন।
- দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি (সংশোধিত-৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধন) প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্পটি নির্মাণধর্মী এবং জমি অধিগ্রহণ বিষয়ে জটিলতা রয়েছে। ফলে প্রকল্পটি সংশোধনের প্রয়োজন রয়েছে।
- এ প্রকল্পের বিপরীতে প্রদত্ত বরাদ্দ ব্যয় এবং প্রকল্পের কর্ম ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়নে বিদ্যমান বাধাসমূহ দুরীকরণের বিষয়ে কি পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে প্রকল্প পরিচালক তা সভাকে অবহিত করতে পারেন।

মধ্যম অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ৩টি প্রকল্পের বিপরীতে এডিপি বরাদ্দ বাস্তবায়ন চ্যালেঞ্জ

- মধ্যম অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ৭টি প্রকল্পের বিপরীতে এডিপি বরাদ্দ মোট এডিপি বরাদ্দের ৩৩%।
- ৭টি প্রকল্পের মধ্যে ৩টি কারা অধিদপ্তর, ৩টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের এবং ১টি প্রকল্প পাসপোর্ট অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন।
- সুবিধাজনক দিক হলো ৭টি প্রকল্পই চলমান এবং এর মধ্যে ৫টি প্রকল্প নির্মাণধর্মী। ফলে এ সকল প্রকল্পের নির্মাণ ও পন্য ক্রয় কার্য পূর্ব হতে চলমান আছে। ফলে কর্ম পরিকল্পনায় চলতি ক্রয়ের বিপরীতে চলতি বিল পরিশোধের সুযোগ রয়েছে।
- সবক'টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ রয়েছে।
- এ সকল প্রকল্পের মধ্যে নিম্নোক্ত প্রকল্পসমূহের সংশোধন প্রয়োজন রয়েছেঃ
কারা প্রশিক্ষণ একাডেমি, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প, ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প, দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধন) প্রকল্প, ১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।
- এ সকল প্রকল্প দ্রুত সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা না হলে এডিপি বাস্তবায়ন সন্তোষজনক নাও হতে পারে।
- দেশের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা সদর/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধন) প্রকল্পটির জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত জটিলতা, চলমান নির্মাণ কাজের বাস্তবায়নের নিম্নগতি সংক্রান্ত জটিলতা রয়েছে। এডিপি বরাদ্দ ব্যয়ের লক্ষ্যে চলমান নির্মাণ কাজের গতি বৃদ্ধি এবং ক্রয় পরিকল্পনা যথাযথভাবে প্রণয়ন করতে হবে।
- কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্পের বিভিন্ন প্যাকেজের দরপত্রের উল্লেখিত দর প্রাক্কলিত দরের ১০% এর অধিক হওয়ায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। এ বিষয়ে গৃহীতব্য কৌশল প্রণয়নে কারা মহা পরিদর্শক উদ্যোগ গ্রহণ না করলে প্রকল্পটি দুর্বল প্রকল্পে পরিণত হতে পারে।
- উচ্চ ও মধ্যম অগ্রগতির ১০টি প্রকল্পের বিপরীতে মোট এডিপি বরাদ্দ ৯০৭.৬০ কোটি টাকা যা সুরক্ষা সেবা বিভাগের মোট এডিপি বরাদ্দের ৭৮%। অর্থাৎ এই দুই অগ্রাধিকার খাতের শতভাগ অর্থ ব্যয়িত হলেও এ বিভাগের এডিপি বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার হবে ৭৮%।

নিম্ন অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ৬টি প্রকল্প

- নিম্ন অগ্রাধিকার প্রাপ্ত ৬টি প্রকল্পের বিপরীতে এডিপি বরাদ্দ মোট এডিপি বরাদ্দের ২২%।
- অর্থ বিভাগের পরবর্তী নির্দেশনা না পাওয়া পর্যন্ত এ সকল প্রকল্পের বিপরীতে প্রদত্ত বরাদ্দের শুধুমাত্র বেতন-ভাতা ছাড়া অন্য কোন খাতে অর্থ ব্যয় করা যাবে না।
- যদি ধরে নেয়া যায় যে, ৩য় কিস্তিতে এ সকল প্রকল্পের অর্থ ব্যয়ের অনুমতি মিলবে তথাপি অর্থ বছরের শেষ সময়ে বরাদ্দকৃত অর্থের ৪০% অর্থ ব্যয় করা সম্ভব হতে পারে।
- ৬টি প্রকল্পের মধ্যে ৩টি কারা অধিদপ্তর, ১টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের এবং ১টি প্রকল্প পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং একটি প্রকল্প মাদক দ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন।
- অসুবিধাজনক দিক হলো ৬টি প্রকল্পই চলমান এবং এর মধ্যে ৬টি প্রকল্পই নির্মাণধর্মী। ফলে এ সকল প্রকল্পের চলমান নির্মাণ কার্য স্থগিত হয়ে থাকবে। এতে ইতোমধ্যে যতটুকু নির্মাণ কাজ সম্পন্ন হয়েছে তা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে। এ বিষয়ে গণপূর্ত বিভাগ ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক করণীয় নির্ধারণ করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করবে।
- সবক'টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন মেয়াদ রয়েছে।

➤ এ সকল প্রকল্পের মধ্যে নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ ব্যতীত অবশিষ্ট ৫টি প্রকল্পের সংশোধন প্রয়োজন রয়েছে।

৮। ২০২০-২১ অর্থবছরের এডিপিতে বরাদ্দবিহীন অননুমোদিত নতুন প্রকল্পের অগ্রাধিকার ক্রম নিম্নোক্তভাবে সভায় উপস্থাপন করা হয়:

- এডিপিতে অননুমোদিত প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত আছে ৩৬টি। কার্যক্রম বিভাগ অননুমোদিত প্রকল্পের ও অগ্রাধিকারক্রম নির্ধারণ করে এ সংক্রান্ত করণীয় সম্পর্কে অনুসরণীয় নীতি সকলকে অবহিত করেছে।
- ৩৬টি অননুমোদিত প্রকল্পের মধ্যে ১৭টি প্রকল্প (ভৌত পরিকল্পনা সেক্টরে ১২টি, জন প্রশাসন সেক্টরে ৪টি, স্বাস্থ্য, পুষ্টি, জনসংখ্যা ও পরিবার কল্যাণ সেক্টরে ১টি) উচ্চ অগ্রাধিকার সম্পন্ন। মধ্যম অগ্রাধিকার ৩টি (ভৌত পরিকল্পনা সেক্টরে ২টি ও জন প্রশাসন সেক্টরে ১টি)। নিম্ন অগ্রাধিকার ক্রমে ১৬টি (ভৌত পরিকল্পনা সেক্টরে ১৩টি ও জন প্রশাসন সেক্টরে ৩টি)।

৯। বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় :

সাধারণ সিদ্ধান্ত:

- (৯.১) চলমান সাধারণ ছুটির মধ্যে সরকারি বিধি নিষেধ মান্য করে পূর্ত কাজ চলমান রাখার বিষয়ে সকলকে সচেতন হতে হবে;
- (৯.২) যে সকল প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং সময় মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে সে সকল প্রকল্পের ডিপিপি অতি দ্রুত সংশোধনের আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করে আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;
- (৯.৩) প্রত্যেকটি প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে এবং নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অননুমোদিত ডিপিপির প্রভিশন অনুযায়ী সরকারি সকল বিধি বিধান মেনে ও কাজের গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;
- (৯.৪) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালকদের সাথে আলোচনা পূর্বক প্রকল্পভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা (মাসিক, কোয়ার্টারলি, বাৎসরিক) প্রণয়ন করে গ্যান্ট চার্টসহ সফট কপি এবং হার্ড কপি আগামী ২৬/০৮/২০২০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন উইং এ প্রেরণ নিশ্চিত করা। এছাড়া, যেসকল প্রকল্পে বর্তমান অর্থবছরে যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম ক্রয় রয়েছে যেসকল প্রকল্পের ক্রয় কার্যক্রমের নিমিত্ত কারিগরি বিনির্দেশনা (Technical Specification) প্রণয়ন ও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা এবং প্রথম কোয়ার্টারের (জুলাই সেপ্টেম্বর ২০১৯) মধ্যে দরপত্র আহ্বান করতে হবে ও কার্যাদেশ প্রদান করা;
- (৯.৫) প্রকল্প পরিচালকগণ প্যাকেজ ভিত্তিক এবং কম্পোনেন্ট ওয়াইজ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং গৃহীত পদক্ষেপের হালনাগাদ তথ্য ও অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং প্রকল্প সাইটের নির্মিতব্য অবকাঠামোর বিভিন্ন এঞ্জেলের ছবি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন এবং প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন;
- (৯.৬) প্রকল্প বাস্তবায়ন, অর্থছাড়, মনিটরিং, প্রশিক্ষণসহ প্রকল্পের বিষয়ে সকল প্রকার যোগাযোগ উন্নয়ন উইং এর মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে;
- (৯.৭) কাজের গুণগত মান বজায় রেখে প্রকল্পের অনুকূলে বর্তমান অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে;
- (৯.৮) পরিকল্পনা কমিশনের বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী প্রতি ০৩ মাস অন্তর প্রকল্পের পিআইসি সভা এবং প্রতি ০৪ মাস অন্তর প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে;
- (৯.৯) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সমাপ্ত ৩টি প্রকল্পের [(ক) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কোরাণীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধিত), (খ) মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ এবং (গ) The project for illicit Drug Eradication and Advanced Management through It (I DERAM it)] সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) আগামী ১৫ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রয়োজনীয়

ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। এছাড়া; মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্পে সংশোধনের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা;

- (৯.১০) (ক) ডিপিপিতে বরাদ্দবিহীনভাবে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রণয়ন করে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;
 (খ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (এপিএ) অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা এবং নতুন প্রকল্পের ডিপিপি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;
 (গ) নতুন প্রকল্পের অগ্রাধিকার তালিকা অনুসরণ করে ডিপিপি প্রণয়ন করে প্রেরণ করা;
- (৯.১১) ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণের সাথে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন প্রতিবেদন ও প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে;
- (৯.১২) পিডব্লিউডিসহ মাঠ-পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয় করে প্রকল্পের কাজ করতে হবে। প্রকল্প পরিচালকগণ স্ব স্ব এলাকায় অবস্থান করে নিয়মিতভাবে প্রকল্পের কাজ তদারকি করবেন;
- (৯.১৩) নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ হতে গত ০৮ জুলাই ২০২০ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী মধ্যম অগ্রাধিকার এবং নিম্ন অগ্রাধিকার সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের অর্থছাড় এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ;
- (৯.১৪) প্রত্যেক প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের নিয়মিত প্রকল্প পরিদর্শন করা এবং প্রকল্প এলাকায় সাইটবুক সংরক্ষণ করা যাতে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ কাজের মান ও অন্যান্য বিষয়ে মতামত প্রদান করতে পারেন।


অর্থ বিভাগের অগ্রাধিকার তালিকা অনুযায়ী প্রকল্পভিত্তিক সিদ্ধান্ত:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	অগ্রাধিকার	সিদ্ধান্ত
১।	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প।	উচ্চ	(ক) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে প্রাপ্ত পত্রের মর্মানুযায়ী ৭ কার্য দিবসের মধ্যে গৃহীত ব্যবস্থা এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে; (খ) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে পিআইসি সভার সুপারিশ পিএসসি সভা আহ্বান করে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
২।	বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্প।	উচ্চ	কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করা।
৩।	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	উচ্চ	নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে।
৪।	কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) প্রকল্প।	মধ্যম	ক্রয় সংক্রান্ত কারিগরি বিনির্দেশ (Technical Specification) অনুমোদিত ডিপিপি এবং পিপিআর অনুযায়ী যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদন করা।
৫।	কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী প্রকল্প।	মধ্যম	১ম সংশোধিত ডিপিপি আগস্ট/২০২০ এর মধ্যে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ।

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	অগ্রাধিকার	সিদ্ধান্ত
১।	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প।	উচ্চ	(ক) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে প্রাপ্ত পত্রের মর্মানুযায়ী ৭ কার্য দিবসের মধ্যে গৃহীত ব্যবস্থা এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে; (খ) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে পিআইসি সভার সুপারিশ পিএসসি সভা আহ্বান করে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
২।	বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্প।	উচ্চ	কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করা।
৩।	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	উচ্চ	নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে।
৬।	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প।	মধ্যম	(ক) টেন্ডার এর বিষয়সমূহ ত্বরান্বিত করার জন্য ব্যক্তিগত যোগাযোগ অব্যাহত রাখা; (খ) প্রয়োজন অনুসারে অর্থছাড়ের প্রস্তাব করা।
৭।	১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	মধ্যম	(ক) ডিপিপি'র কোন অংশে কত বরাদ্দ আছে, এ যাবত কত খরচ হয়েছে ও কত অবশিষ্ট আছে এ সংক্রান্ত সুস্পষ্ট Exercise করে অতিরিক্ত অর্থ বরাদ্দের প্রস্তাব প্রেরণ করা; (খ) আগস্ট ২০২০ এর মধ্যে সংশোধিত ডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা।
৮।	দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উপজেলা/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	মধ্যম	প্রকল্প সংশোধনের জন্য পিআইসি ও পিএসসি সভা আহ্বান করা।
৯।	Strengthening Ability of Fire Emergency Response (SAFER) Project প্রকল্প।	মধ্যম	(ক) দ্রুত ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা; (খ) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা।
১০।	১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।	মধ্যম	দ্রুত ১ম সংশোধিত ডিপিপি পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা।
১১।	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প।	নিম্ন	১ম সংশোধিত ডিপিপি দ্রুত সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা।
১২।	খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)	নিম্ন	প্রকল্পের ২য় সংশোধন দ্রুত সম্পন্ন করা।
১৩।	নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প	নিম্ন	টেন্ডার এর বিষয়সমূহ ত্বরান্বিত করা।
১৪।	১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প।	নিম্ন	প্রকল্প সংশোধনের কাজ ত্বরান্বিত করা।

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	অগ্রাধিকার	সিদ্ধান্ত
১।	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প।	উচ্চ	(ক) সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় হতে প্রাপ্ত পত্রের মর্মানুযায়ী ৭ কার্য দিবসের মধ্যে গৃহীত ব্যবস্থা এ বিভাগকে অবহিত করতে হবে; (খ) প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে পিআইসি সভার সুপারিশ পিএসসি সভা আহ্বান করে অনুমোদন গ্রহণ করতে হবে।
২।	বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্প।	উচ্চ	কর্ম পরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করা।
৩।	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	উচ্চ	নির্ধারিত সময়ে প্রকল্প সমাপ্ত করতে হবে।
১৫।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরী ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প।	নিম্ন	দ্রুত ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।
১৬।	৪টি বিভাগীয় শহরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেক্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্প	নিম্ন	প্রকল্পটি চলতি অর্থবছরে সমাপ্তির লক্ষ্যে গণপূর্ত বিভাগ বিশেষ নজর দিয়ে প্রকল্পটির বাস্তবায়ন ত্বরান্বিত করা।

১০। সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।



(নো: শফিউজ্জামান)

সচিব

সুরক্ষা সেবা বিভাগ।