

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-১
www.ssd.gov.bd

নং-৫৮.০০.০০০০.০৯৩.০৬.০০১.১৯-৫০২

তারিখ: ২৭ মাঘ ১৪২৬ ব: -----

১০ ফেব্রুয়ারি ২০২০ খ্রি:

বিষয় : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর/২০১৯ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা গত ২৬ জানুয়ারি ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অত্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব। সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী কার্যার্থে এতদসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।



(শিরিন আখতার)

সিনিয়র সহকারী প্রধান

ফোনঃ ৯৫৬৫৫৭৫

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুযায়ী নহে):

১. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
(দৃঃ আঃ জনাব মোহাম্মদ মমিনুর রহমান, পরিচালক-১১)।
২. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৬. সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৭. সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১২. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৩. অতিরিক্ত সচিব (নিরাপত্তা ও বহিরাগমন/অগ্নি/উন্নয়ন/মাদক/কারা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, বকশি বাজার, ঢাকা।
১৬. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৭. যুগ্মসচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৮. পরিচালক (পূর্ত) ই ইন সিজ ব্রাঞ্জ, ওয়ার্কস ডাইরেক্টরেট, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
১৯. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এজিবি ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পরিকল্পনা শাখা-১

www.ssd.gov.bd

সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের ডিসেম্বর ২০১৯ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি	:	মো: শহিদুজ্জামান সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
তারিখ	:	২৬ জানুয়ারি ২০২০
সময়	:	দুপুর ১২.৩০ মিনিট
স্থান	:	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে উপস্থাপন করা হলো।

সভাপতি উপস্থিত কর্মকর্তা এবং প্রকল্প পরিচালকগণকে স্বাগত ও শুভেচ্ছা জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার কম হওয়ায় তিনি অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজ নিবিড়ভাবে মনিটরিং করার জন্য দপ্তর/সংস্থা প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালকগণের প্রতি পুনরায় আহবান জানান। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক গত ২২/১/২০২০ তারিখে ই-পাসপোর্ট কার্যক্রম আনুষ্ঠানিকভাবে শুভ উদ্বোধন করার অনুষ্ঠান সফলভাবে বাস্তবায়িত হওয়ায় তিনি সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

০২। বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন:

২৯/১২/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি সভার কার্যবিবরণী পাঠান্তে সভায় দৃঢ়ীকরণ করা হয়।

০৩। চলতি অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা :

যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) জানান যে, অত্র বিভাগের ১৮টি প্রকল্পের বিপরীতে চলতি অর্থবছরে মোট ১৪৯৯.০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ পাওয়া যায় (জিওবি ১৪৫৪.০৮, প্রকল্প সাহায্য ৪৫.০০ কোটি)। তন্মধ্যে ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ৪৬৯.৭০ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে (বরাদ্দের ৩১.৩৩%) এবং ব্যয় হয়েছে ১৩৩.৪৪ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৮.৯০%)। ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত জাতীয় অগ্রগতির হার ২৬.৩৭%। জাতীয় অগ্রগতি হতে সুরক্ষা সেবা বিভাগের অগ্রগতি কম হওয়ায় সভাপতি অসন্তোষ ব্যক্ত করে জানান যে, এ বিষয়ে সচিব, আইএমইডি'র সভাপতিত্বে ১৩/১/২০২০ তারিখে এক আন্তঃমন্ত্রণালয় সভা হয়। উক্ত সভায় সুরক্ষা সেবা বিভাগের জুলাই-ডিসেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত সময়ের অগ্রগতি ৯.৪২% এর বিষয়ে বিশদ আলোচনা হয় এবং ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প এবং পুরাতন ঢাকা, কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন' শীর্ষক প্রকল্পসহ আরো কয়েকটি প্রকল্পের আর্থিক অগ্রগতি হতাশাব্যঞ্জক বলে উল্লেখপূর্বক নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার জন্য মন্ত্রণালয় ও বাস্তবায়নকারী সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত নিবিড়ভাবে মনিটরিং নিশ্চিত করতে হবে;
- প্রকল্পের বিভিন্ন কাজে গুণগতমান নিশ্চিত করার জন্য বাস্তবায়নকারী সংস্থার তদারকি বৃদ্ধি করতে হবে।
- প্রকল্পসমূহ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য ওয়ার্কপ্ল্যান (Dated Action Plan) প্রণয়নপূর্বক তা যথাযথভাবে অনুসরণ করতে হবে এবং আগামী ১৫ (পনের) দিনের মধ্যে তা আইএমইডি'তে প্রেরণ করতে হবে;

উক্ত সিদ্ধান্তের আলোকে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য তিনি দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণকে অনুরোধ জানান।

দপ্তর/সংস্থাওয়ারি প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা:

যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) জানান যে, চলতি অর্থবছরের এডিপিতে ফায়ার সার্ভিস অধিদপ্তরের ০৫টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট ৫০৮.১৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে। তন্মধ্যে অবমুক্ত করা হয়েছে ১৭৭.০৪ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৩৪.৮৩%) এবং ব্যয় হয়েছে ৭২.০৭ কোটি টাকা (বরাদ্দের ১৪.১৮%)। কারা অধিদপ্তরের ০৮টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৫২.১৩ কোটি টাকা, অবমুক্ত করা হয়েছে ১৮০.১৬ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৩৩.৩%) এবং ব্যয় হয়েছে ৫২.১৩ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৯.৬৩%)। ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ০৩টি প্রকল্পের বরাদ্দের পরিমাণ ৪৪৫.০০ কোটি টাকা। অবমুক্ত হয়েছে ১১১.২৫ কোটি টাকা (বরাদ্দের ২৫%) এবং ব্যয় হয়েছে ৯.২৪ কোটি টাকা (বরাদ্দের ২%)। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ০২টি প্রকল্পের মধ্যে ০১টি প্রকল্পের বিপরীতে কোন বরাদ্দ নেই এবং অপর প্রকল্পে বরাদ্দ আছে ৫.০০ কোটি টাকা। তন্মধ্যে ১.২৫ কোটি টাকা অবমুক্ত করা হয়েছে (বরাদ্দের ২৫%)। এ প্রকল্পের আওতায় ইতোমধ্যে দরপত্র আহবান করা হয়েছে।

০৬। প্রকল্প ভিত্তিক বাস্তবায়ন কাজের অগ্রগতির বিবরণ:

যুগ্মসচিব (উন্নয়ন) বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পসমূহের নিম্নবর্ণিত কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন সভায় উপস্থাপন করেন:

- (৬.১) দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি (সংশোধিত ৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০৯টি স্টেশন ইতোমধ্যে চালু হয়েছে। দিরাই, পলাশবাড়ি ও বিশ্বম্ভরপুর স্টেশনের পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৯৮%। সিংগাইর (৯৩%), চৌগাছা (৮৭%), নিকলি (৪৫%) ও কাপাসিয়া (৪১%) স্টেশনের নির্মাণ কাজ চলমান। টেকেরহাট স্থলকাম-নদী স্টেশনের পূর্তকাজের কার্যাদেশ প্রদান প্রক্রিয়াধীন। মোল্লাহাট স্টেশনের লোড টেস্ট রিপোর্ট পিডব্লিউডি'তে প্রেরণ করা হয়েছে। ভাষানটেক স্টেশনের জমির জন্য গত ১১/৯/২০১৯ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে। পাইকগাছা স্টেশনের জমি নিয়ে মামলা হয়েছে। প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য আইএমইডি কর্তৃক পরামর্শক ফার্ম নিয়োগ করা হয়েছে। ফার্মটি জানুয়ারি ২০২০ হতে মে ২০২০ মেয়াদে প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের কাজ করবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির হার ২০.৩১%।
- (৬.২) দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উপজেলা/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জুন/২০২০ এর মধ্যে ২০টি (চিতলমারী, ভুবুজামারি, মুজিবনগর, খালিয়াজুরী স্থল কাম নদী, মানিকছড়ি, বাঘাইছড়ি স্থল কাম নদী, শ্যামনগর, পাগলা স্থল কাম নদী, নানিয়ারচর স্থল কাম নদী, গোয়াইনঘাট, মতলব (উত্তর), তিতাস, মহালছড়ি স্থল কাম নদী, চৌহালি, দেবিদ্বার, ধামইরহাট, ব্রাহ্মণপাড়া, নাইক্ষ্যংছড়ি, আজমিরীগঞ্জ স্থল কাম নদী, কাঁচপুর) স্টেশনের কাজ করা সম্ভব হবে না। ১৫/১/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পিআইসি সভায় প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির হার ৩৪%;
- (৬.৩) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরী ইউনিট সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সরঞ্জাম ক্রয়ের প্যাকেজ ১৪টি, আইটেম ৪৬টি, এ সব আইটেমের মোট পরিমাণ ১০০৩টি। সালভেজ ফায়ার ফাইটিং টাগ ০১টি যার প্রাক্কলিত মূল্য ৭৫.০০ কোটি টাকা। এটি রাখার জায়গা নির্বাচন করা প্রয়োজন। পল্টুন ও জেটির সংখ্যা ০৭টি। প্রাক্কলিত মূল্য ১০.৫০ কোটি টাকা। হেলি ডিউটি রেসকিউ বোট ১৪টি, প্রাক্কলিত মূল্য ২১.০০ কোটি টাকা। খুলনা শিপইয়ার্ড থেকে গুলো সংগ্রহ করার জন্য গত অর্থবছরে চুক্তি করা হয়েছে। ডাইভিং এ্যাপারেটাস সেট ৪২টি এবং এয়ার কম্প্রসার মেশিন ০৭টি ক্রয়ের জন্য দরপত্র আহবান করা হয়েছে। লাইট ডিউটি রেসকিউ বোট ১৪টি, রেসকিউ ভেহিকল ০৭টি, লাইট ট্রাক ০৭টি, পোর্টেবল ডি-কম্প্রসার চেম্বার ০৭টি, ভেহিকল মাউন্টেড ডি-কম্প্রসার চেম্বার ০১টি ও বেতার সরঞ্জামের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। অন্যান্য রেসকিউ সরঞ্জামের আইটেম সংখ্যা ৩০টি, পরিমাণ ৮৫৪টি। তন্মধ্যে ০৪টি আইটেমের ১৬৮টি সরঞ্জামের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। বাকী আইটেমগুলোর টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন তৈরির কাজ চলমান রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির হার ১১.৯৮%।
- (৬.৪) ১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জিরাবো স্টেশনের জমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হতে বিনামূল্যে পাওয়া গেছে (১.০০ একর)। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ফায়ার স্টেশনের জন্য ০.৯০ একর জমি বিনামূল্যে পাওয়া গেছে। গাজীপুর চৌরাস্তার জমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন হয়েছে এবং জমি রেজিস্ট্রেশন বাবদ ৫২.০০ লক্ষ টাকা প্রদানের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে পত্র দেয়া হয়েছে। কাঁচপুর ফায়ার স্টেশনের জমির প্রাক্কলিত মূল্যের পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১৭.০৪ কোটি টাকা। প্রতিটি স্টেশনের জমির ডিপিপি মূল্য ৩৩২.৯৪ লক্ষ টাকা। কর্ণফুলি ও সারাবো ফায়ার স্টেশনের জমি অধিগ্রহণের কাজ শেষ পর্যায়ে আছে। খুলসি ফায়ার স্টেশনের জমি হস্তান্তর করার জন্য গত ১২/০১/২০২০ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। ফায়ার ফাইটিং ইকুইপমেন্ট ক্রয় বাবদ মোট প্যাকেজ ৩১টি, ০৭টি প্যাকেজের দরপত্র আহবান করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির হার ১৫%।

- (৬.৫) Strengthening Ability of Fire Emergency Response (SAFER) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় KOICA'র আর্থিক সহায়তায় ফায়ার সার্ভিসের সদর দপ্তরে ০১টি Emergency Response Control Centre স্থাপন করা হবে। ভবন নির্মাণের নির্ধারিত স্থানে টেলিফোন লাইন, ৩০০ মি.মি ব্যাস বিশিষ্ট পানির লাইন এবং ৭৫০ মি.মি ব্যাস বিশিষ্ট Storm Sewerage Line থাকায় নির্মাণ কাজে বিলম্ব হয়েছে। উক্ত লাইনসমূহ অপসারণের কাজের পাশাপাশি ইতোমধ্যে নির্মাণ কাজ শুরু করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির হার ১২.৩১%।
- (৬.৬) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০৮টি বাথিং প্ল্যাটফর্ম নির্মাণ (পুরুষ) কাজ শেষ হয়েছে, ডিআইজি বাসভবন ৮৫%, আরসিসি সীমানা প্রাচীর ৯৫%, গ্যাস সংযোগ ৯০%, সেন্টার টাওয়ার ৮০%, পুকুর খনন ০২টি ৯৮%, ভার্টুয়াল কোর্ট ১০০%, পুরুষ ওয়ার্ডেন ব্যারাক ৮০%, মহিলা ওয়ার্ডেন ব্যারাক ৮২%, সাক্ষাৎকার রুক-২ এর ৮২% কাজ শেষ হয়েছে। ওয়াশিং প্ল্যাট বয়লার ০২টি শেড নির্মাণ কাজ চলমান আছে। পিকআপ ড্যান ০৪টি, স্কুল বাস/মিনিবাস ০২টি, নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি এবং ওয়াশিং প্ল্যাট সংগ্রহের কাজ চলমান আছে। প্রকল্পের মেয়াদ ০৩ (তিন) মাস বৃদ্ধির বিষয়ে পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা হয়েছে। আইএমইডি কর্তৃক মনোনীত কর্মকর্তা ২০/১/২০২০ তারিখে প্রকল্পের কার্যক্রম ডিজিট করেছেন।
- (৬.৭) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের ১২/১২/২০১৮ তারিখের পিএসসি সভায় কোন্ কর্তৃপক্ষের আদেশে প্রকল্পের কাজের কী কী পরিবর্তন করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা চাওয়া, প্রকল্প মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধি করা, বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রকল্প প্রস্তাব সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা, সকল প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা, মন্ত্রণালয়/কারা অধিদপ্তর/স্বাস্থ্য অধিদপ্তর এবং গণপূর্ত বিভাগের প্রতিনিধিবৃন্দের সমন্বয়ে টিম গঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রতিবেদন দাখিল করা ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত টিম গত ২৭/০৩/২০১৯ তারিখে প্রতিবেদন দাখিল করেছে। গত ১৭/১০/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত পিআইসি সভায় মাস্টার ড্রেনের আউটলেট পয়েন্টের জন্য ড্রেন নির্মাণ উপলক্ষে জমির পরিমাণ ও মূল্য নির্ধারণ করা, পুরুষ সাক্ষাৎকার ভবন ও মহিলা সাক্ষাৎকার ভবন যথাক্রমে ডার্টিক্যাল ও সাইড এক্সটেনশন করা, জেল সুপারের জন্য পৃথক আবাসিক ভবন না করা এবং পরিদর্শন বাংলোর সংস্থান রাখা, এলপিগিজ'র জন্য ৫০ শতক জমি অধিগ্রহণের ব্যবস্থা করা, গণপূর্ত বিভাগের অফিসসহ গোডাউন নির্মাণ এবং গ্যালোসের চারদিকে শেড নির্মাণ করা, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট এর সংস্থান, আন্ডারগ্রাউন্ড বৈদ্যুতিক লাইন এর সংস্থান সংশোধিতব্য ডিপিপি'তে অন্তর্ভুক্ত করা, ০৬ তলা ভবন ভিত বিশিষ্ট ০৪ তলা ফুল ভবন নির্মাণ করা (প্রতি ফ্লোর ৯১৫ বর্গমিটার) এবং ০৬টি গাড়ি রাখার স্পেসসহ ০১ তলা গ্যারেজ নির্মাণ করা, মাদকাসক্ত বন্দিদের জন্য আলাদা ফ্লোরের সংস্থান রেখে ০৫ তলা ভিত বিশিষ্ট ০৫ তলা ভবন নির্মাণ, আরসিসি ড্রেন নির্মাণ করা, এসটিপি নির্মাণ বাবদ পরামর্শক নিয়োগ করা, পেরিমিটারের ভিতরে ও বাইরে যথাক্রমে ০১টি ও ০২টি পাম্প হাউজ ও রিজার্ভার নির্মাণ করা, সেগ্রিগেশন ওয়াল নির্মাণ এবং আর্কিটেক্ট এর জন্য প্রয়োজনীয় ম্যানমাছের সংস্থান রাখা, প্রকল্প সংশোধনের জন্য জরুরি ভিত্তিতে ডিপিপি পুনর্গঠন করা ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির হার ১৭.৫%।
- (৬.৮) কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মোট প্যাকেজ ১০টি, প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবন কাম অডিটোরিয়াম মাল্টিপারপাস ভবন (৫তলা ভবন)-২য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে (অগ্রগতি ২৮%), জেল অফিসার এবং ডেপুটি জেলারের মেস এর ফিনিশিং কাজ চলছে (অগ্রগতি ৭৮%), কমান্ডেন্টের বাসভবন এর ফিনিশিং কাজ চলছে (অগ্রগতি ৮৯%), ডেপুটি কমান্ডেন্ট এবং অফিসার বাসভবন এর (১২৫০ বর্গফুট) ফিনিশিং কাজ চলছে (অগ্রগতি ৮৯%), ১০০০ বর্গফুট বাসভবনের ইটের গাঁথুনিও ফিনিশিং কাজ চলছে (অগ্রগতি ৭০%), ৮০০ বর্গফুট বাসভবনের ইটের গাঁথুনিও ফিনিশিং এর কাজ চলছে, কোয়ার্টার গার্ড এর ইটের গাঁথুনি, প্লাস্টার ও ফিনিশিং কাজ চলছে (অগ্রগতি ৯০%), মসজিদ- ২য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন করে ইটের গাঁথুনির কাজ চলছে (অগ্রগতি ৬০%), এম আই ইউনিট-ফিনিশিং এর কাজ চলছে (অগ্রগতি ৯০%), পুরুষ স্টাফ ব্যারাক-৬ষ্ঠ তলার ছাদ ঢালাই শেষ করে ইটের গাঁথুনিও ফিনিশিং কাজ চলছে (অগ্রগতি ৬৭%), মহিলা স্টাফ ব্যারাক-ইটের গাঁথুনিও ফিনিশিং এর কাজ চলছে (অগ্রগতি ৭০%), পাওয়ার হাউজ এর লে-আউট ও ফাউন্ডেশন এর কাজ চলমান। কারাগারের পুরাতন অবকাঠামো অপসারণ ও গাছ কাটা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে প্যাকেজ-৬ এর বাস্তবায়ন কাজে সমস্যা দেখা দেয়। এ সংক্রান্ত ৪০টি গাছ কাটার অনুমোদন পাওয়া গেছে এবং ৫২টি গাছ কাটার অনুমতির জন্য গত ৩১/১২/২০১৯ তারিখে বন বিভাগকে পত্র দেয়া হয়েছে। বর্তমানে ডিপিপি সংশোধনের কাজ চলছে, জানুয়ারি ২০২০ এর মধ্যে এডিপি বরাদ্দের ৫০% অগ্রগতি সম্পন্ন হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অগ্রগতির হার ১৯%।
- (৬.৯) ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মানসিক ভারসাম্যহীন প্রিজন ওয়ার্ড, ক্লাসিফাইড প্রিজন্স ওয়ার্ড, পুরুষ প্রিজনার্স ও মহিলা প্রিজনার্স হাসপাতাল, সাজাপ্রাপ্ত বন্দি ব্যারাক নির্মাণ, ফিমেইল আন্ডারট্রায়াল প্রিজনার্স ওয়ার্ড, ওয়ার্কশেড, কিশোরবন্দি ব্যারাক, কনডেম ও সিকিউরিটি, মেইল ক্লাসিফাইড বন্দি ব্যারাক এর নির্মাণ কাজ চলমান আছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির হার ২৫%।

- (৬.১০) মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ২৪টি কারাগারের মহিলা কারারক্ষীদের জন্য নতুন আবাসিক ভবন নির্মাণ এবং ১৬টি কারাগারে বিদ্যমান ভবনের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করা হয়েছে। মূল প্রকল্পে ৫০টি কারাগারের কথা উল্লেখ ছিল। ১০টি কারাগার বাদ রেখে প্রকল্প সমাপ্ত করা হয়েছে।
- (৬.১১) কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ৩২টি কারাগারের জন্য Archway Metal Detector, Hand Held Metal Detector, Walkie Talkie with Battery & charger, Tannoy System, Security Siren System, Desktop Computer & Air Conditioner সংগ্রহের কার্যক্রম সম্পন্ন হয়েছে এবং NVR, High Speed PTZ Dome Camera, IP Bullet Camera, Router, 16 Port Switch, Camera Bracket, Camera Housing, Joy Stick, 40" LED Colour Monitor, Power Cable & Related Accessories ক্রয়ের জন্য ১১৬৮.০০ লক্ষ টাকার কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে। পিএসসি'র সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্পের মেয়াদ ০৬ (ছয়) মাস (৩০ জুন ২০২০) বৃদ্ধি করার প্রস্তাব পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। আইএমইডি'র প্রতিনিধি ০৩ অক্টোবর ও ০৪ অক্টোবর ২০১৯ তারিখে গাজীপুর, কাশিমপুর ও চট্টগ্রাম কারাগার পরিদর্শন করেছেন।
- (৬.১২) পুরাতন ঢাকা, কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আর্থিক/কারিগরি প্রস্তাব মূল্যায়নের জন্য গত ২৮/৭/২০১৯ তারিখে ০৭ সদস্য বিশিষ্ট মূল্যায়ন কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত মূল্যায়ন কমিটির প্রতিবেদন ও খসড়া চুক্তিনামার বিষয়ে পরবর্তী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কারা অধিদপ্তর গত ১৪/১০/২০১৯ তারিখে অনুরোধ জানায়। উক্ত প্রতিবেদন পরীক্ষা করে দেখা যায় যে, ০৫/৮/২০১৯ তারিখে পরামর্শক কমিটির কারিগরি প্রস্তাব উন্মুক্ত করা হয়। ২৬/৮/০০১৯ ও ০৩/৯/২০১৯ তারিখে মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক কারিগরি প্রস্তাব পর্যালোচনাক্রমে প্রস্তাবের কিছু অংশ সংশোধন করার জন্য পরামর্শক কমিটিকে অনুরোধ জানানো হয়। সে মোতাবেক পরামর্শক কমিটি সংশোধিত কারিগরি প্রস্তাব উপস্থাপন করে। সংশোধিত কারিগরি প্রস্তাব যথোপযুক্ত মর্মে গ্রহণ করার জন্য সকল সদস্য একমতপোষণ করেন। এরপর মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রস্তাব উন্মুক্ত করে এর উপর আলোচনা করা হয়। ডিপিপি'তে ডিজাইন, সুপারভিশন, পরামর্শক সেবা খাতে বরাদ্দ ৪২৫০.০০ লক্ষ টাকা। পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের আর্থিক প্রস্তাবের পরিমাণ ৩৮,০৩,৪০,০০০/- (ভাট ও টাক্স ব্যতীত) এবং ৪৮,৩০,৩১,৮০০/- (ভাট ও টাক্সসহ)। মূল্যায়ন কমিটির ০৩/৯/২০১৯ তারিখের সভায় আর্থিক প্রস্তাব হ্রাস করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ জানানো হয়। পরামর্শক প্রতিষ্ঠান আর্থিক প্রস্তাব কিছুটা হ্রাস করলেও মূল্যায়ন কমিটির নিকট তা যথোপযুক্ত বিবেচিত হয়নি। মূল্যায়ন কমিটি আর্থিক প্রস্তাব আরো হ্রাস করার জন্য পরামর্শক প্রতিষ্ঠানকে অনুরোধ জানায়। মূল্যায়ন কমিটির ০৮/৯/২০১৯ তারিখের সভায় পরামর্শক প্রতিষ্ঠান ৩৯,৭৯,২৪,১৪৭.০০ (উনচল্লিশ কোটি উনআশি লক্ষ চব্বিশ হাজার একশত সাতচল্লিশ) টাকার সংশোধিত আর্থিক প্রস্তাব দাখিল করে। মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক উক্ত সংশোধিত আর্থিক প্রস্তাব বিশদভাবে যাচাই করা হয় এবং তা গ্রহণ করার জন্য একমতপোষণ করা হয়। উক্ত বিষয়ে প্রকল্প পরিচালকের সাথে আলোচনা করে মতামত প্রদানের জন্য গত ২৯/১০/২০১৯ তারিখে কারা মহাপরিদর্শককে অনুরোধ জানানো হয়। প্রকল্প পরিচালক গত ১৮/১১/২০১৯ তারিখে পরামর্শক প্রতিষ্ঠান নতুন করে কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব দাখিল করতে পারে বলে মতামত প্রদান করেন। গত ০৯/৫/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত এ প্রকল্পের পর্যালোচনা সভায় ১০ দিনের মধ্যে নেগোসিয়েশন করে সরকারি ক্রয় বিধিমালা অনুসরণপূর্বক পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে চুক্তি সম্পাদন, অগ্রাধিকার প্ল্যান তৈরি করে প্রকল্প বাস্তবায়ন ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত প্রেক্ষাপটে 'Head of Procuring Entity' হিসেবে জরুরি ভিত্তিতে পরামর্শক কমিটির কারিগরি ও আর্থিক প্রস্তাব পুনঃমূল্যায়ন করার প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য গত ১২/১/২০২০ তারিখে কারা মহাপরিদর্শক'কে অনুরোধ জানানো হয়।
- (৬.১৩) কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্যাকেজ-১ (ভূমি উন্নয়ন, পুরুষ বিচারাধীন বন্দি ব্যারাক নির্মাণ, পুরুষ সাজাপ্রাপ্ত বন্দি ব্যারাক নির্মাণ) এর দরপত্র আহবান করা হয়েছে। প্যাকেজ-৫ (০১টি ১২৫০ বর্গফুট বিশিষ্ট বাসা নির্মাণ) এর টেন্ড পাইল কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে, ড্রাইভের কাজ শুরু হবে, ৮০০ বর্গফুট বিশিষ্ট বাসা ০২টি, টেন্ড পাইল কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে, ব্যাচেলর মহিলাদের কোয়ার্টার নির্মাণ ০১টি, ১২৫০ বর্গফুট বিশিষ্ট বাসা নির্মাণ, টেন্ড পাইল কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে, ড্রাইভের কাজ শুরু হবে, মহিলা কারারক্ষীদের ব্যারাক-১টি (এমআই ইউনিটসহ), টেন্ড পাইল কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে, ড্রাইভের কাজ শুরু হবে, পুরুষ কারারক্ষীদের ব্যারাক নির্মাণ ০১টি, টেন্ড পাইল কাস্টিং সম্পন্ন হয়েছে, ড্রাইভের কাজ শুরু হবে। প্যাকেজ-৬ (৬৫০ বর্গফুট বিশিষ্ট ৪টি ভবন নির্মাণ) এর দরপ্রস্তাব মূল্যায়নের কাজ চলছে।
- (৬.১৪) ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় দেশের ১৭টি জেলায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণের লক্ষ্যে ১০৯৭৬.২১ লক্ষ টাকা ব্যয়ে জুলাই ২০১৬ হতে জুন ২০২০ মেয়াদে আলোচ্য প্রকল্পটি গ্রহণ করা হয়। ইতোমধ্যে ১০টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ভবন (ঝিনাইদহ, চাঁপাইনবাবগঞ্জ, ভোলা, মাগুরা, লক্ষ্মীপুর, নওগাঁ, রাজবাড়ী, বরগুনা, সাতক্ষীরা ও জামালপুর) গত ০১/১১/২০১৮ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন।

৫টির (শরীয়তপুর, বাগেরহাট, লক্ষ্মীপুর, মাদারীপুর ও সুনামগঞ্জ) কাজ শেষ পর্যায়, ১টি (নারায়ণগঞ্জ) ভবনের ফিনিশিং এবং সীমানা প্রাচীরের কাজ চলছে। গাজীপুর অফিসের মাটি ভরাট কাজ চলমান অবস্থায় মামলা সংক্রান্ত জটিলতার কারণে নির্মাণ কাজ স্থগিত রয়েছে। প্রকল্পের মেয়াদ আগামী ৩০ জুন ২০২০ তারিখে শেষ হবে। গাজীপুর এর জমি সংক্রান্ত মামলা চলমান বিধায় নির্ধারিত সময়ে ভবনের কাজ সম্পন্ন করা সম্ভব হবে না। সেক্ষেত্রে আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস গাজীপুর কে “১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্পে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং প্রকল্পের আওতাধীন পাসপোর্ট অফিসসমূহের সম্পূর্ণ কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের স্বার্থে প্রকল্পের মেয়াদ ডিসেম্বর/২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা প্রয়োজন।

(৬.১৫) ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পটি গত ০৩/০৭/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত একনেক সভায় ৮৭০০.৩৫ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৮ থেকে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত হয়। প্রকল্পের আওতায় ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস (বান্দরবান, খাগড়াছড়ি, নড়াইল, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, নাটোর, জয়পুরহাট, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, লালমনিরহাট, কুড়িগ্রাম, গাইবান্ধা, নীলফামারী, ঠাকুরগাঁও, পঞ্চগড়, শেরপুর) নির্মাণ এবং সিলেট পাসপোর্ট অফিসের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ করার সংস্থান রয়েছে। অক্টোবর ২০১৯ পর্যন্ত এ প্রকল্পের ক্রমপুঞ্জিত ব্যয় ১১৯৩.০৯ লক্ষ টাকা এবং চলতি অর্থবছরে ২০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। প্রকল্পের আওতায় আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস খাগড়াছড়ি, পিরোজপুর, ঝালকাঠি, শেরপুর এর ভূমি অধিগ্রহণ সম্পন্ন করে জমির মূল্য পরিশোধ করা হয়েছে এবং দরপত্র আহবানের কার্যক্রম প্রক্রিয়াধীন আছে। এছাড়া, আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, নড়াইলের ভূমি অধিগ্রহণে জমির মালিক পক্ষের মামলার (এল,এ,কেস,নং ৩/২০১৮-২০১৯) বিষয়ে গত ১৩/১১/২০১৯ তারিখে বিজ্ঞ আদালত সরকার পক্ষে রায় দেন এবং সে অনুযায়ী ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান আছে। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, চুয়াডাঙ্গার খাস জমিতে প্রকল্প বাস্তবায়ন হবে বিধায় ভূমি মন্ত্রণালয়ে ভূমি বরাদ্দের ব্যাপারে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, মেহেরপুর ও নাটোর এর ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলমান রয়েছে। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, জয়পুরহাট এর জমির বিষয়ে প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, গাইবান্ধার জন্য জমির মূল্য নির্ধারণী প্রাক্কলন পাওয়া গেছে। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, লালমনিরহাট এর ভূমি অধিগ্রহণের অর্থ পরিশোধ করা হয়েছে। কুড়িগ্রাম এবং নীলফামারী পাসপোর্ট অফিসের ভূমি অধিগ্রহণের কার্যক্রম চলছে। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, ঠাকুরগাঁও এর জন্য খাস জমি বরাদ্দের বিষয়ে প্রশাসনিক অনুমোদন দেয়া হয়েছে। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, পঞ্চগড় এর ভূমি অধিগ্রহণের এবং মূল্য নির্ধারণের কাজ শেষ হয়েছে। আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস, বান্দরবান এর জমি অধিগ্রহণের মূল্য নির্ধারণের কাজ চলছে।

(৬.১৬) বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডেরিডোজ জিএমবিএইচ কর্তৃক প্রস্তাবিত চেঞ্জ রিকুয়েস্ট (সিআর)-০০১ এর মাধ্যমে বেশ কিছু আইটেমের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে সিআর কমিটি অনুমোদন প্রদান করে। সিআর-০০২ এর মাধ্যমে ২৪৪নং আইটেম ‘ক্যামেরা ওয়েবকাম’ পরিবর্তন করে SDLR EOS-2000 করা হয়। সিআর-০০৩ এর মাধ্যমে ৩ ও ২৬৯ নং ক্রমিকের আইটেমের মধ্যে মোট ৮৭টি আইটেমের সংখ্যা বৃদ্ধি করা, মডেল-ব্র্যান্ড পরিবর্তন করা সংক্রান্ত প্রস্তাবনা পেশ করা হয়। সিআর কমিটি প্রাথমিক যাচাই-বাছাইঅন্তে ১৮০টি আইটেম অপরিবর্তিত রাখে এবং ২৮টি আইটেমের পরিমাণ/সংখ্যা বৃদ্ধি করা, উন্নত মডেল/ উন্নত সিস্টেম প্রদান করা সংক্রান্ত প্রস্তাব অনুমোদন করে অবশিষ্ট ৮৭-২৮=৫৯টি আইটেমের সিআর সংক্রান্ত প্রস্তাবনার বিষয়ে সিআর কমিটির আপত্তির প্রেক্ষিতে ডেরিডোজ জিএমবিএইচ এর নিকট যৌক্তিক ব্যাখ্যা চাওয়া হয়। পরবর্তীতে পুন: যাচাইক্রমে সিআর কমিটি ৫৯টি আইটেম অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করে। অবশিষ্ট ১৯টি আইটেমের মধ্যে ১৮টি আইটেমের বিষয়ে ডেরিডোজ জিএমবিএইচ আপোষ প্রস্তাব দাখিল করে এবং SL-238 (UPS-Big) নামক আইটেমের জন্য কারিগরি বিবরণসহ পৃথকভাবে সিআর পেশ করে। আপোষ প্রস্তাবনাভুক্ত SL-18 (PKI) ব্যতীত অবশিষ্ট ১৭টি আইটেম এর সিআর অনুমোদন করার জন্য সিআর কমিটি সুপারিশ করে। এ ছাড়া, রিভিশন-৬ এর মাধ্যমে বিভিন্ন আইটেমের সংখ্যা বৃদ্ধিকরণ এবং সিআর-০০৬ এর মাধ্যমে ৫০টি ডেস্কটপ কম্পিউটারের পরিবর্তে ৫০টি ল্যাপটপ ও ডেস্কটপ 3060 এর পরিবর্তে ডেস্কটপ-3070 প্রদানের জন্য ডেরিডোজ জিএমবিএইচ প্রস্তাব করে। উক্ত প্রস্তাব অনুমোদনের জন্য সিআর কমিটি সুপারিশ করে। অর্থাৎ বিল অব ম্যাটারিয়েলস (বিওএম) এর আইটেম নং-৩ হতে আইটেম নং ২৬৯ পর্যন্ত মোট ২৬৭টি আইটেমের মধ্যে আইটেম নং ১৮ (পিকেআই) এবং আইটেম নং-২৩৮ (ইউপিএস-বিগ) ব্যতীত অবশিষ্ট আইটেমসমূহের চেঞ্জ রিকুয়েস্ট প্রস্তাবনা অনুমোদন করার জন্য সিআর কমিটি সুপারিশ করে। ১৮নং আইটেমের চেঞ্জ রিকুয়েস্ট সিআর কমিটি কর্তৃক গৃহীত হয় নি। ২৩৮নং আইটেমের চেঞ্জ রিকুয়েস্ট আরো যাচাই-বাছাই করার জন্য সিআর কমিটি সুপারিশ করে।

(৬.১৭) Illicit Drug Eradication and Advanced Management through It (I DERAM it) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রদেয় ৩৭টি সেবা অনলাইনে প্রদানের জন্য প্রণীত Narcotics Information Management Systems (NIMS) ১২/১/২০২০ তারিখে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন। টাকা এবং

চট্টগ্রাম রাসায়নিক পরীক্ষাগারে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন করা হয়েছে। দুইটি মাইক্রোবাস, তিনটি ডাবলকেবিন পিকআপ, ১৫০টি কম্পিউটার, ০৫টি ড্রাগ ডিটেস্টিং মেশিন পাওয়া গেছে। মাদকবিরোধী টিভিসি নির্মাণ করা হয়েছে যা ফেব্রুয়ারি/২০২০ সময়ে জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলসমূহে প্রচার করা হবে। আগামী মার্চ-এপ্রিল ২০২০ সময়ে দেশব্যাপী মাদকবিরোধী ক্যাম্পেইন/প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।


(৬.১৮) ৪টি বিভাগীয় শহরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেটে বিদ্যমান ৩য় তলা ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। চট্টগ্রাম বিভাগীয় অফিসের বিদ্যমান ভবনের ৪র্থ তলার আংশিক ও ৫ম তলায় টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন সংক্রান্ত গণপূর্ত বিভাগ জানিয়েছে, ৪র্থ তলার আংশিক ও ৫ম তলাসহ ফ্লোর এরিয়া ধরা হয়েছে ৫৭৫৫.৭১ বর্গফুট। কিন্তু স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী মোট ফ্লোর এরিয়া ৭৬১০.০০ বর্গফুট এবং প্রাক্কলিত মূল্য ২৩১.২৯ লক্ষ টাকা। উক্ত কাজের ডিপিপি মূল্য ২১০.০০ লক্ষ টাকা।

০৭। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়:

- (৭.১) আইএমইডি'র সিদ্ধান্ত অনুযায়ী নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্পের কাজ সম্পন্ন করার জন্য দপ্তর/সংস্থার উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ কর্তৃক প্রকল্পের কার্যক্রম নিবিড়ভাবে মনিটরিং নিশ্চিত করা, নিয়মিত পিআইসি ও পিএসসি সভা আহ্বান করা এবং কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য বাস্তবায়নকারী দপ্তর/সংস্থার তদারকি বৃদ্ধি করা;
- (৭.২) প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার জন্য ওয়ার্ক প্ল্যান (Dated Action Plan) প্রণয়নপূর্বক তা যথাযথভাবে অনুসরণ করা এবং পরবর্তী ০৭ (সাত) দিনের মধ্যে তা সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা;
- (৭.৩) প্রকল্পের কার্যক্রম নিয়মিত নিবিড়ভাবে মনিটরিং করার জন্য সুরক্ষা সেবা বিভাগের কর্মকর্তাগণকে প্রকল্পওয়ারি দায়িত্ব প্রদান করা;
- (৭.৪) ২৫টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্পের কাজ পরিবীক্ষণের জন্য আইএমইডি কর্তৃক নিয়োজিত পরামর্শক ফার্মকে প্রয়োজনীয় সহায়তা প্রদান করা;
- (৭.৫) ১৫৬টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করার লক্ষ্যে প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বান করা;
- (৭.৬) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের ডিপিপি পুনর্গঠনের লক্ষ্যে প্রকল্পের মেয়াদ ০২ বছর বৃদ্ধি করার উদ্যোগ গ্রহণ করা;
- (৭.৭) ১৭ পাসপোর্ট প্রকল্পভুক্ত গাজীপুর আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস ১৬ পাসপোর্ট প্রকল্পে স্থানান্তরের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় যাচাই-বাছাই অন্তে দ্রুত ডিপিপি সংশোধন করা;
- (৭.৮) পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারের ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্পের আর্থিক/কারিগরি প্রস্তাব বিধি মোতাবেক পুনঃমূল্যায়নের ব্যবস্থা করা।
- (৭.৯) ডুবুরি ইউনিট সম্প্রসারণ এবং ১১টি মডার্ন ফায়ার স্টেশন স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্পদ্বয়ের বাস্তবায়ন কাজ ত্বরান্বিত করা;
- (৭.১০) ০৪টি বিভাগীয় শহরে ডিএনসি'র টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন সংক্রান্ত প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পন্ন করার লক্ষ্যে বিধি মোতাবেক পূর্ত কাজ বাস্তবায়ন করা;
- (৭.১১) ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের আওতায় ভেরিডোজ জিএমবিএইচ কর্তৃক প্রস্তাবিত চেঞ্জ রিকুয়েস্টের বিষয়ে বিধি মোতাবেক পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা;
- (৭.১২) সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ, ০৩ কারা ০২ কারা, ফায়ার সার্ভিস মডার্নাইজেশন, ৪০ ফুট এয়ার ব্রিডিং গ্যালারি স্থাপন সংক্রান্ত সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পিসিআর অনতিবিলম্বে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;
- (৭.১৩) ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সমাপ্ত প্রকল্পসমূহের পিসিআর দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।

০৮।

পরিশেষে সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


(স্বাক্ষর: শহিদুল্লাহ)
সচিব








গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 পরিকল্পনা শাখা-১

২৬ জানুয়ারি ২০২০ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের হাজিরা:

ক্র: নং	নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১।	শ্রী সোহেল স্বাক্ষর	ডিআইসি	০১৭৩০৬২৩৩৩	২৬/০১/২০২০
২।	শ্রীমতী মোস্তাহসিনা হক অতিরিক্ত এডিটর	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭১১৫৬৭০৫২	২৬/০১/২০
৩।	শ্রীমতী বসুমা চন্দ্রিকা অতিরিক্ত এডিটর	২	০১৭৪৩০৫৫৫৯১	২৬/০১/২০২০
৪।	শ্রীমতী বিনয়ল হোসেন অতিরিক্ত এডিটর সুরক্ষা সেবা বিভাগ	২	০১৭১১৪৩৫১০৪	২৬/০১/২০
৫।	শ্রীমতী সাহিদা মাহবুব সুরক্ষা সেবা বিভাগ	২	০১৭১২৭৭৩২৩২	২৬/০১/২০২০
৬।	শ্রীমতী মোস্তাহসিনা হক সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭১২-০৬৭০৪৫	২৬/০১/২০
৭।	শ্রীমতী মোস্তাহসিনা হক সুরক্ষা সেবা বিভাগ	SSD	০১৭১৫০০৪৫০	২৬/০১/২০
৮।	শ্রীমতী মোস্তাহসিনা হক CAO	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭১৭-০৭৩১/৫৬	২৬/০১/২০
৯।	শ্রীমতী মোস্তাহসিনা হক DNC সুরক্ষা সেবা বিভাগ	DNC	০১৭১২-০৭৩৪/৩২	২৬/০১/২০
১০।	শ্রীমতী মোস্তাহসিনা হক সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭২০০৩৭৬৪১	২৬/০১/২০
১১।	শ্রীমতী মোস্তাহসিনা হক সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭১৭২৫০০৪০০	২৬/০১/২০
১২।	শ্রীমতী মোস্তাহসিনা হক সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৫৫০১৫১২৭০	২৬/০১/২০

ক্র: নং	নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১৩।	মোঃ মঈদ আলমগর খান পুলিশ পরিচালক ১১ অফিস	FSCD	০১৭১১১৬৭৫৭	[Signature]
১৪।	মোঃ ডাব্বুল আলম খেঁচুবা প্রকল্প পরিচালক (কোমারি) পদ	কোমারি	০১৫৫০১৫৫০১৭	E. Khan
১৫।	মোঃ হাফিজ রহমান ডিব্রুগড় ই-সেই: (কোমারি)	PWD	০১৭১১-১৩০৪১৬	M 26/1/20
১৬।	আব্দুল্লাহ আলম সাগুদ নির্বাহী প্রকৌশলী	PWD	০১৪১৭৫৫৭৭১৫	[Signature] 26/1/20
১৭।	নুমুগুত জাহান নির্বাহী প্রকৌশলী	দুর্গত অফিসে	০১৭১৪২১৭০০	[Signature] 26/01/20
১৮।	সুপেন্দু শেখর মন্ডল নির্বাহী প্রকৌশলী	PWD	০১৭১৬-৫১৪১৩০	[Signature]
১৯।	নেঃ কর্নেল মার্গিয়ার মুন্ডারি উপ-প্রকল্প পরিচালক ই-পাসপোর্ট প্রকল্প	E-Passport Project DIP	০১৭৬৯০৫০২৫৫	[Signature]
২০।	নেঃ কর্নেল কিশোর রহমান পরিচালক জেলা পুলিশ কার্য পরিচালনা অফিস	FSCD	০১৭৩০০০২৩২২	[Signature]
২১।	মোঃ কর্নেল মোঃ ফারুক উপ-প্রকল্প পরিচালক ই-পাসপোর্ট প্রকল্প	ই-পাসপোর্ট প্রকল্প ডি অফিস	০১৭৬৯০৫০২৪৫	[Signature]
২২।	নেঃ কর্নেল মোঃ জাহিদ আলম প্রকল্প পরিচালক (আইসিআই) অফিস	পুলিশ অফিস ই-সেই অফিস অফিস	০১৭১১৪০৩৬২৩	[Signature] 26/01/20
২৩।	মিঃ বিল হাফিজ মিঃ এম: মুহাম্মদ	পুলিশ	০১৭১৬৩০৫৪ ৩৪	[Signature]
২৪।	Lt Col Zulfiker Dir (Dw & Tr)	FSCD	০১৭১৩১৪৫০৭০	[Signature]
২৫।	Col Md Abrar Hossain Addl IG of Prisons	Prison Dte	০১৭৬৭৭৭০০০১	[Signature]
২৬।	শ্রী. সুব্রত মন্ডল Jt. Secy of PD	DNZ Ho	০১৩১৫ -০৪৭৫৭৭	[Signature]

(৬)

ক্র: নং	নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
২৭।	Sanjay Kumar Chowdhury ADG	DNC	01712079965	
২৮।	Md Saifed Hussain Brig Gen	FSCD	01730002321	
২৯।	Brig Gen Parsha	Person directionals	01769410000	
৩০।	Md Saiful Islam Director	INCD	01798753955	
৩১।	কর্তৃপক্ষ: কোর্ট/সিআই ২ক পদ বঙ্গ সিনিয়র ওয়াশিংটন ডিসি	কর্তৃপক্ষ ওয়াশিংটন ডিসি	0111-2000-2000	
৩২।	ওয়েবসাইট বাস্তবায়ন মন্ত্রণালয়	স্বাক্ষর: ওয়েবসাইট	01766880000	
৩৩।	কর্তৃপক্ষ: হুমায়ুন কবীর সিনিয়র-১০১	কর্তৃপক্ষ	01766209434	
৩৪।				
৩৫।				
৩৬।				
৩৭।				
৩৮।				
৩৯।				
৪০।				