

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
পরিকল্পনা শাখা-২  
[www.ssd.gov.bd](http://www.ssd.gov.bd)


নং-৫৮.০০.০০০০.০৯৪.১৪.০০৪.১৯- ২৫৭

তারিখ: ০৫ সেপ্টেম্বর ২০১৯খ্রি:  
২১ ভাদ্র ১৪২৬ ব:

বিষয়: “কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) ২য় সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন কারা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নধীন “কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) ২য় সভা গত ২০/০৮/২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্বে করেন অত্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব জনাব মোঃ শহিদুজ্জামান। সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী কার্যার্থে এতদসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

  
(শিরিন আখতার)  
সিনিয়র সহকারী প্রধান  
ফোন-০২ ৯৫৬৫৫৭৫

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ভিত্তিতে নয়) :

- ১। সদস্য, (সিনিয়র সচিব), সাধারণ অর্থনীতি বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ২। সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৩। সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৪। সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ৫। প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ৬। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ৭। কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, ঢাকা।
- ৮। যুগ্ম সচিব (কারা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
- ৯। যুগ্ম প্রধান, এনইসি, একনেক ও সমন্বয় অনুবিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
- ১০। প্রকল্প পরিচালক, “কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প, কারা অধিদপ্তর, বকশি বাজার, ঢাকা।
- ১১। তত্ত্ববধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন), গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
- ১২। উপপ্রধান, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

সদয় অবগতি ও কার্যার্থে অনুলিপি:

- ১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ২। অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- ৩। প্রোগামার, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা। (ওয়েবসাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

প্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
উন্নয়ন অনুবিভাগ  
পরিকল্পনা শাখা-২  
www.ssd.moha.gov.bd

বিষয়ঃ “কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির ২য় সভার কার্যবিবরণী।

সভাপতি : মোঃ শহিদুজ্জামান, সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।  
তারিখ ও সময় : ২০/০৮/২০১৯, বিকাল ৩.৩০ ঘটিকা।  
স্থান : সম্মেলন কক্ষ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।

উপস্থিত কর্মকর্তাবৃন্দের তালিকা পরিশিষ্ট ‘ক’ তে উপস্থাপন করা হলো।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান এবং সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রকল্পসমূহের গতিশীলতা আনয়নের নিমিত্ত বাস্তবায়নের বিষয়ে দিক-নির্দেশনামূলক বক্তব্য দেন। সভাপতি প্রত্যেকটি প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে গুণগত মান বজায় রেখে নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত ডিপিপি’র প্রভিশন অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। অতঃপর তিনি আলোচ্যসূচি অনুযায়ী উপপ্রধানকে প্রকল্পটি সভায় উপস্থাপনের আহ্বান জানান।

০২। সভাপতির অনুমতিক্রমে উপপ্রধান সভাকে অবহিত করেন যে, আলোচ্য প্রকল্পটি ৭৩৪২.৩৬ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৫ হতে জুন ২০১৮ মেয়াদে বাস্তবায়নের নিমিত্ত গত ০৯/০৬/২০১৫ তারিখে একনেক কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে। পরবর্তী সময়ে দুই দফায় প্রকল্পের ব্যয় ব্যতিরেকে ০১(এক) বছর করে ০২(দুই) বছর অর্থাৎ জুন ২০২০ পর্যন্ত মেয়াদ বৃদ্ধি করা হয়েছে।

০৩। প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে প্রকল্প পরিচালক সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৫-২০১৬ অর্থ বছরে প্রকল্পের ৪.১৮ লক্ষ টাকা ব্যয় হয় যা প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ০.০৬%, ২০১৬-১৭ অর্থ বছরে মোট ১৮.৪০ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয় যা প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ০.২৫% এবং ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে ৪৯৪.৪৭ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয় যা প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ৬.৭৩%। ২০১৮-১৯ অর্থ বছর পর্যন্ত মোট ১৮১৭.৭৩ লক্ষ টাকা ব্যয় হয়, যা প্রকল্পের মোট প্রাক্কলিত ব্যয়ের ২৫.৪৪%। প্রকল্পটি ডিপিপি মোতাবেক ১০টি ওয়ার্কস ও ০৫টি গুডস্ সহ মোট ১৫টি প্যাকেজে অন্তর্ভুক্ত আছে মর্মে সভাকে জানানো হয়। প্রকল্পটিতে এ যাবৎ ০৫ জন কর্মকর্তা বিভিন্ন মেয়াদে প্রকল্প পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন।

০৪। সভাপতি রাজশাহী গণপূর্ত বিভাগ-১ এর নির্বাহী প্রকৌশলীকে প্রকল্পের পূর্ত কাজের অগ্রগতি মন্বরের কারণ জানানোর জন্য অনুরোধ করেন। রাজশাহী গণপূর্ত বিভাগের নির্বাহী প্রকৌশলী জানান যে, প্রকল্পের পূর্ত কাজের নির্মাণ অংশে ১০টি প্যাকেজের মধ্যে ৬টি প্যাকেজের কাজ চলমান রয়েছে, বাকি ৪টি প্যাকেজের টেন্ডার প্রক্রিয়াধীন। তিনি আরো জানান যে, প্রত্যাশী সংস্থা কারা অধিদপ্তরের চাহিদা মোতাবেক অনুমোদিত সংশোধিত মাস্টারপ্লান অনুযায়ী একাধিকবার সাইট পরিবর্তন, কারাগারের পুরাতন স্থাপনা ও গাছ অপসারণে জটিলতা, নকশা প্রণয়নে বিলম্বসহ নানাবিধ কারণে প্রকল্পের পূর্ত কাজ দেরিতে শুরু হয়। প্রত্যাশী সংস্থার চাহিদা অনুযায়ী ড্রয়িং, ডিজাইন ও অর্নামেন্টাল ওয়ার্কসহ আয়তন পরিবর্তন এবং PWD এর রোট শিডিউল পরিবর্তনের জন্য প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় বৃদ্ধি করা প্রয়োজন মর্মে নির্বাহী প্রকৌশলী সভাকে জানান। এছাড়াও সংশোধিত মাস্টারপ্লান, ড্রয়িং, ডিজাইন অনুযায়ী প্যাকেজ- WD-1 এর অধীন অ্যাডমিনিস্ট্রিটিভ এবং একাডেমিক ব্লক-কাম অডিটরিয়াম ভবনের সুইমিংপুলে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, অডিটরিয়ামে Acoustic Stage Sound System, Visitor Chair, Central Air Conditioner এর প্রয়োজন হলেও তা ডিপিপিতে নেই। তিনি আরো জানান যে, প্যাকেজ- WD-5 এ ৮০০ বর্গফুট বাসায় লিফটের সংস্থান, প্যাকেজ-৩ পুরুষ ও মহিলা প্রশিক্ষণার্থী

ব্যারাক ভবনে রান্নাঘর ও ডাইনিং এর সংস্থান নেই। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের WD-6 প্যাকেজের ভাস্কর্য নির্মাণের জন্য মাস্টারপ্লানে নির্ধারিত স্থান আছে কিন্তু সেখানে বর্তমানে ভাস্করের পরিবর্তে ম্যুরাল নির্মাণের সিদ্ধান্ত হয়েছে।

৫। রাজশাহী গণপূর্ত বিভাগ-১ এর নির্বাহী প্রকৌশলী ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের নির্বাহী স্থপতি ডিপিপিতে কারাগারের দক্ষিণ পার্শ্বে পদ্মার পাড়ে জেগে উঠা চরে অস্থায়ী স্থাপনা হিসেবে ফুটবল ও ভলিবল গ্রাউন্ড সংশোধিত মাস্টারপ্লানে সন্নিবেশিত থাকলেও সম্প্রতি স্থানীয় রাজনৈতিক পরিবেশবাদীদের আপত্তি ও জমি অধিগ্রহণ অনিশ্চিত হওয়ায় জেল কর্তৃপক্ষের নিজস্ব জমিতে পুরুষ ব্যারাকের পার্শ্বে ফাঁকা জায়গায় ফুটবল ও ভলিবল গ্রাউন্ড স্থাপনের বিষয়ে মতামত প্রদান করেন। এছাড়া সংশোধিত মাস্টারপ্লানে পাম্প হাউস ও পাওয়ার হাউজের নির্ধারিত স্থান পুকুরের পাড় ও ডিআইজি বাসভবনের পার্শ্বে হওয়ায় পুরুষ ব্যারাকের এবং কমান্ড্যান্ট এর বাসার মধ্যবর্তী স্থানে স্থাপন করা যেতে পারে মর্মে মতামত প্রদান করেন।

৬। প্রকল্প পরিচালক জানান যে, প্যাকেজ-১ ও প্যাকেজ-২ এর প্রশাসনিক ভবন ও একাডেমিক কাম অডিটোরিয়াম ভবনের পূর্ত কাজের সাথে সুইমিংপুলে ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট, অডিটোরিয়ামে Acoustic Stage Sound System, Visitor Chair, Central Air Conditioner, ০৩টি লিফট এবং প্যাকেজ-৩ পুরুষ ও মহিলা প্রশিক্ষণার্থী ব্যারাক ভবনে রান্নাঘর ও ডাইনিং এর সংস্থান না থাকায় অনুমোদিত নকশা, সর্বশেষ অনুমোদিত মাস্টারপ্লানের ভিত্তিতে গণপূর্ত বিভাগের চলতি রোট সিডিউলের ভিত্তিতে আলোচ্য প্রকল্পটির প্রস্তাবিত সংশোধিত ডিপিপিতে পৃথকভাবে অন্তর্ভুক্ত করা যেতে পারে।

৭। আলোচনায় অংশগ্রহণ করে পরিকল্পনা কমিশনের প্রতিনিধি উল্লেখ করেন যে, গত ০৯/০৭/২০১৯ তারিখে আলোচ্য প্রকল্পের পিআইসি সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় পরিকল্পনা কমিশন হতে ভৌত অবকাঠামো বিভাগের উপপ্রধান সভায় অংশগ্রহণ করেন। উপপ্রধানের অবজারভেশন হলো আলোচ্য প্রকল্পের কয়েকটি প্যাকেজে ডিপিপি মূল্যের সাথে প্রাক্কলিত দর এবং চুক্তি মূল্যের ব্যাপক পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়েছে। উপপ্রধান জানান প্রকল্পটির কাজ শুরু করতে দেয়ী হয়। তবুও সরকারি আর্থিক বিধি বিধান মেনে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা উচিত ছিল মর্মে তিনি সভাকে জানান। আইএমইডি'র প্রতিনিধিও উপপ্রধানের সাথে একমত পোষণ করেন। সভায় ভবিষ্যতে প্রকল্প বাস্তবায়নে ডিপিপি'র প্রভিশন অনুযায়ী সকল আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণ করে প্রকল্প বাস্তবায়নের জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়।


৮। কারা মহাপরিদর্শক সভাকে জানান যে, কেরানীগঞ্জ “বঙ্গবন্ধু কারা প্রশিক্ষণ ইনস্টিটিউট” নামে একটি পৃথক প্রকল্প নেয়া হয়েছে, যার ডিপিপি প্রণয়নাদীন আছে। এ বিষয়ে উপপ্রধান জানান যে, বর্তমানে যে অবকাঠামো কারা প্রশিক্ষণের জন্য নির্মাণ করা হচ্ছে তা ছড়ানো ছিটানো। তাছাড়া, এত বৃহৎ একটি প্রতিষ্ঠানের জন্য রাজশাহীর বাস্তবায়নাদীন প্রকল্পটি ইনস্টিটিউট হওয়ার মত উপযুক্ত নয়। তাই তিনি প্রকল্পের নাম ও উদ্দেশ্য পরিবর্তন প্রয়োজন মর্মে মতামত দেন। সভায় সকল সদস্য প্রকল্পটির নাম পরিবর্তন করে “কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী” রাখার বিষয়ে ঐক্যমত পোষণ করা হয়।

৯। উপপ্রধান জানান যে, প্রকল্প প্রণয়ন ও প্রাক্কলনে ত্রুটি পরিলক্ষিত হয় যেমন: যেখানে পাইল ফাউন্ডেশন প্রয়োজন, সেখানে শ্যালো/কিংবা ম্যাট ফাউন্ডেশন এর প্রাক্কলন ডিপিপিতে প্রদান করা হয়েছে। ভবিষ্যতে প্রাক্কলনের সময় সাবধানতা অবলম্বন প্রয়োজন। এছাড়া, প্রকল্পের কাজে ধীরগতি পরিলক্ষিত হচ্ছে বিধায় গতিশীলতা আনার জন্য কারা অধিদপ্তর হতে প্রকল্পের কার্যক্রম নিবিড় তদারকি করা যেতে পারে, প্রকল্পের মাস্টারপ্লানটি সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ প্রয়োজন, স্বয়ংসম্পূর্ণ অডিটোরিয়াম নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, এয়ারকন্ডিশন, স্টেজ তৈরী এবং চেয়ার ক্রয় করা যেতে পারে, প্রকল্পের সাইট উন্নয়নের ব্যয় যৌক্তিক এবং ডিপিপি মূল্যের মধ্যে করা যেতে পারে। Arboriculture/Landscaping এর জন্য ডিপিপি'র বরাদ্দ ৫.০০ লক্ষ টাকা হতে বৃদ্ধি করে ১৫.০০ লক্ষ টাকা করা যেতে পারে, ৬ তলা সকল ভবনে লিফট সংযোজনের ব্যবস্থা করা যেতে পারে, একাডেমিক ভবনের সামনে দৃষ্টিনন্দন ১টি ফাউন্টেন নির্মাণ করা যেতে পারে, গাছ কর্তন এর বিষয়ে স্থানীয় প্রশাসনকে কাজে লাগানো যেতে পারে এবং নদীর বাধের বাইরে মাঠ কিংবা কোন প্রকার অবকাঠামো নির্মাণ সংশোধিত ডিপিপিতে বাদ দেয়া যেতে পারে মর্মে উপপ্রধান মতামত প্রদান করেন।

বিস্তারিত আলোচনান্তে সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়ঃ












- ১০.১ প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবায়নের লক্ষ্যে বাস্তব চাহিদার ভিত্তিতে সংশোধিত ডিপিপি প্রণয়ন করা;
- ১০.২ যে সকল কম্পোনেন্ট নতুন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে এবং যে সকল কম্পোনেন্টের ডিপিপি'র মূল্যের সাথে প্রকৃত ব্যয়ের তারতম্য হবে সে সকল কম্পোনেন্ট অন্তর্ভুক্তি/পরিবর্তনের বিষয়ে ডিপিপিতে যৌক্তিকতা প্রদান করা;
- ১০.৩ WD-১৩ ২ এর Acoustic Stage Sound System, Visitor Chair, Central Air Conditioner, সুইমিংপুল, ওয়াটার ট্রিটমেন্ট প্লান্ট সংশোধিত ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা;
- ১০.৪ মুর্যাল নির্মাণের জন্য প্রফেশনাল প্রতিষ্ঠান/ ব্যক্তির মাধ্যমে নকশা প্রণয়ন করা;
- ১০.৫ অফিসার্স মেস ৩য় তলা পর্যন্ত বর্ধিত করে আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্তকরণ;
- ১০.৬ ৬-তলা পর্যন্ত মহিলা স্টাফ এন্ড ট্রেইনী ব্যারাক সম্প্রসারণ করে আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্তকরণ;
- ১০.৭ মাস্টারপ্লান সংশোধন করা;
- ১০.৮ সাইট উন্নয়ন ব্যয় পুনরায় পরীক্ষা এবং বাস্তবভিত্তিক করে আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্তকরণ;
- ১০.৯ আরবরিকালচার অঞ্জে ৫.০০ লক্ষ টাকার স্থলে ১৫.০০ লক্ষ টাকা আরডিপিপিতে অন্তর্ভুক্তকরণ এবং LandScaping ও প্রজাতি নির্বাচনের বিষয়ে মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ নেয়া;
- ১০.১০ ৬-তলা সকল ভবনে লিফট এর সংস্থান রাখা;
- ১০.১১ ফুটবল গ্রাউন্ড পুরুষ ব্যারাকের পার্শ্বে ফাঁকা জায়গায় করা;
- ১০.১২ বাঁধের বাহিরে দক্ষিণ পাশে পদ্মার চরে প্রকল্পের কোন কার্যক্রম না রাখা;
- ১০.১৩ প্রকল্পের নাম পরিবর্তন করে “কারা প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, রাজশাহী, করা এবং সে মোতাবেক প্রকল্পের উদ্দেশ্য সংশোধন করা;
- ১০.১৪ প্রকল্পের মেয়াদ জুলাই ২০১৫ থেকে জুন ২০২১ পর্যন্ত পুনঃনির্ধারণ করা;
- ১০.১৫ প্রশাসনিক ভবনে সুইমিংপুল এবং সুইমিংপুলের আনুষংগিক যন্ত্রপাতি ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা। তাছাড়া প্রশাসনিক ভবনের সামনে ডেকোরিটিভ লাইটিং এর ব্যবস্থা ডিপিপিতে রাখা;
- ১০.১৬ সকল প্রকার বৈদ্যুতিক লাইন Under Ground করা;
- ১০.১৭ গেস্ট হাউজের ডিজাইন এবং নির্মাণ কাজের জন্য মন্ত্রণালয়ের পরামর্শ গ্রহণ করা;
- ১০.১৮ ভবিষ্যতে ডিপিপির বাইরে যেন কোন অংশ পরিবর্তন কিংবা কার্যাদেশ প্রদান না করা;
- ১০.১৯ প্রকল্প সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণের জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধিকল্পে উন্নত দেশের কারাগারে ব্যবস্থাপনা সম্পর্কিত ০২টি দেশে ৭ জন করে ১৪ জনের শিক্ষা সফর/একপোজার ডিজিট সংশোধিত ডিপিপিতে সংস্থান রাখা;
- ১০.২০ প্রকল্পটি সুষ্ঠুভাবে সমাপ্তির লক্ষ্যে বাস্তব চাহিদার ভিত্তিতে ডিপিপি সংশোধন করে জরুরী ভিত্তিতে ১ম সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;
- ১০.২১ প্রশিক্ষণার্থীদের জন্য পর্যাপ্ত পরিমাণ বই, জার্নাল এবং খেলাধুলার সামগ্রী ক্রয়ের ব্যবস্থা ডিপিপিতে অন্তর্ভুক্ত করা;
- ১০.২২ প্রকল্প বাস্তবায়নে ডিপিপি'র প্রভিশন অনুযায়ী সকল আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণ করে প্রকল্প বাস্তবায়ন করা।




১১। সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

  
(মোঃ শহিদুলজামান)  
সচিব  
সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়  
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ  
 পরিকল্পনা শাখা-২

২০ আগস্ট ২০১৯ তারিখ রোজ মঙ্গলবার বিকাল ৩.৩০ ঘটিকায় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতায় কারা অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন “কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের প্রজেক্ট স্টিয়ারিং কমিটির (পিএসসি) সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের হাজিরা:

ক্র: নং	নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১।	জনাব বঙ্গবন্ধু সৈয়দুল হক মহাপরিচালক	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭২৩-৫৫৫৯১১	 ২০/৮/১৯
২।	শ্রী: বি: এম: মাসুম অতিরিক্ত (প্রশিক্ষণ)	কারা অধিদপ্তর	-	 ২০/৮
৩।	শ্রী: মোঃ মোস্তাফিজ হোসেন অতিরিক্ত পরিচালক	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭১৬-০৫৫১৬৬	
৪।	শ্রী: মোঃ মাহমুদ হোসেন সহ পরিচালক	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭১৬-১৪৫১৬৬	 ২০/৮/১৯
৫।	শ্রী: মোঃ মাহমুদ হোসেন সহ পরিচালক	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭১৬-১৪৫১৬৬	 ২০/৮/১৯
৬।	শ্রী: মোঃ মাহমুদ হোসেন সহ পরিচালক	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭১৬-১৪৫১৬৬	 ২০/৮/১৯
৭।	শ্রী: মোঃ মাহমুদ হোসেন সহ পরিচালক	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭১৬-১৪৫১৬৬	 ২০/৮/১৯
৮।	শ্রী: মোঃ মাহমুদ হোসেন সহ পরিচালক	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭১৬-১৪৫১৬৬	 ২০/৮/১৯
৯।	শ্রী: মোঃ মাহমুদ হোসেন সহ পরিচালক	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭১৬-১৪৫১৬৬	 ২০/৮/১৯
১০।	শ্রী: মোঃ মাহমুদ হোসেন সহ পরিচালক	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭১৬-১৪৫১৬৬	 ২০/৮/১৯
১১।	শ্রী: মোঃ মাহমুদ হোসেন সহ পরিচালক	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭১৬-১৪৫১৬৬	 ২০/৮/১৯

ক্র: নং	নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১২।	উজ্জ্বল হামিদ সি.এ. প্রক্টর	কার্জন প্রক্টর	০১৭৫২০৮৭৫১৬	
১৩।	শাহী মোহাম্মদ হুসেইন সি.এ. (অতিরিক্ত সি.এ.)	সুভাষা স্কুল বিদ্যালয়	০১৭২৭২০২৭৬২	
১৪।	শ্রী: সত্যজিৎ কুমার সি.এ.	ব্রিটিশ স্কুল	০১৭৫০ ৭০০৫৫	
১৫।				
১৬।				
১৭।				
১৮।				
১৯।				
২০।				
২১।				
২২।				
২৩।				
২৪।				
২৫।				