

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-১
www.ssd.gov.bd

নং-৫৮.০০.০০০০.০৯৩.০৬.০০১.১৯-২৫৫

১৯ শ্রাবণ ১৪২৭ ব:


তারিখ: -----

০৩ আগস্ট ২০২০ খ্রি:

বিষয় : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন/২০২০ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা গত ২১ জুলাই ২০২০ তারিখে ভার্চুয়াল (Zoom Online Platform) ভিডিও কনফারেন্স এর মাধ্যমে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব মহোদয়ের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী কার্যার্থে এতদসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।


(শিরিন আখতার)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৬৫৫৭৫

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুযায়ী নহে):

১. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
(দৃঃ আঃ জনাব জসীম উদ্দিন হায়দার, পরিচালক-১২)।
২. সদস্য (সিনিয়র সচিব), ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩. সদস্য (সিনিয়র সচিব), কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৬. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৭. সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১১. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১২. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৩. অতিরিক্ত সচিব (নিরাপত্তা ও বহিরাগমন/কারা/উন্নয়ন/প্রশাসন ও অর্থ), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, বকশি বাজার, ঢাকা।
১৬. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৭. যুগ্মসচিব (মাদক/অগ্নি), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৮. পরিচালক (পূর্ত) ই ইন সিজ ব্রাজ, ওয়ার্কস ডাইরেক্টরেট, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
১৯. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এজিবি ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
২০. উপপ্রধান (পরিকল্পনা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরিকল্পনা শাখা
www.ssd.gov.bd

সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের আরএডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুন ২০২০ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : মো: শহিদুজ্জামান
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
তারিখ : ২১ জুলাই ২০২০ খ্রি:
সময় : বেলা ১২.৩০ টা
স্থান : ভার্চুয়াল (Zoom Online Platform) ভিডিও
কনফারেন্স

সভায় উপস্থিতি সভায় বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (আইএমইডি), পরিকল্পনা কমিশন, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, গণপূর্ত অধিদপ্তর ও স্থাপত্য অধিদপ্তরের প্রতিনিধি, মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, কারা মহাপরিদর্শক, অতিরিক্ত সচিব (নিরাপত্তা ও বহিরাগমন, প্রশাসন ও অর্থ, কারা ও উন্নয়ন), যুগ্মসচিব (অগ্নি/মাদক নিয়ন্ত্রণ) ও উপপ্রধান, সুরক্ষা সেবা বিভাগ ও সকল প্রকল্প পরিচালক সভায় অংশগ্রহণ করেন।

সকল কর্মকর্তাকে শুভেচ্ছা জানিয়ে সভাপতি সভার কার্যক্রম শুরু করেন। তিনি বর্তমান করোনা সংক্রমণ পরিস্থিতিতে স্বাস্থ্য সেবা বিভাগের নির্দেশনা যথাযথভাবে অনুসরণ করে উন্নয়ন প্রকল্পের কাজ যথাযথভাবে বাস্তবায়নের জন্য পুনরায় সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অতঃপর সভায় যে সকল প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতি জাতীয় অগ্রগতি (৮০.২৮%) অপেক্ষা বেশি হয়েছে সেসব প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালককে আন্তরিক ধন্যবাদ জানানো হয়। সভাপতি নতুন অর্থবছরের শুরু হতে নব উদ্যমে কর্ম পরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজে প্রকল্প পরিচালকগণকে মনোনিবেশ করার অনুরোধ করেন। তিনি প্রকল্পভিত্তিক মাসিক, ত্রৈমাসিক ও বাৎসরিক কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ এবং প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি আহ্বান জানান। অতঃপর সভার এজেন্ডা অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করার জন্য তিনি উপপ্রধানকে অনুরোধ জানান। উপপ্রধান সভাকে জানান যে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (আরএডিপি) তে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১৯টি প্রকল্পের অনুকূলে ১১৬৮.৮৮ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল, যার মধ্যে জিওবি খাতে ১১২৩.৮৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য বাবদ ৪৫.০০ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে জুন ২০২০ পর্যন্ত ১০১৮.৩৭ কোটি টাকা অবমুক্ত হয়েছে, যা বরাদ্দের ৮৭.১২% এবং ব্যয় হয়েছে ৭৪০.৭২ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৬৩.৩৭% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ৭২.৭৪%। বরাদ্দের তুলনায় অর্থ অবমুক্তি কম হওয়ার বিষয়ে উপপ্রধান সভাকে জানান যে অর্থ বিভাগ প্রকল্পসমূহকে তিনটি অগ্রাধিকার ক্রমে বিভক্ত করে সর্বনিম্ন অগ্রাধিকার প্রকল্পসমূহের সমুদয় অর্থ অবমুক্তিতে সম্মতি না থাকায় বরাদ্দের তুলনায় অর্থ অবমুক্তি কম হয়েছে।

২। সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে উপপ্রধান সভাকে জানান যে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের আরএডিপি'তে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (এফএসসিডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৫টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৫৩৬.৯০ কোটি টাকা, অবমুক্ত করা হয়েছে ৪০৮.৩৯ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৭৬.০৬%), ব্যয় হয়েছে ১৯৮.৪৯ কোটি

টাকা, যা বরাদ্দের ৩৬.৯৭% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ৪৮.৬০%। কারা অধিদপ্তরের ৯টি (১টি নতুনসহ) প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ১৭১.৯৩ কোটি টাকা, অবমুক্ত হয়েছে ১৫৩.৯০ কোটি টাকা (বরাদ্দের ৮৯.৫১%), ব্যয় হয়েছে ১১৮.৫১ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৬৮.৯৩% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ৭৭%। বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ৩টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৪৫৫.০০ কোটি টাকা, অবমুক্ত হয়েছে ৪৫৫.০০ কোটি টাকা (বরাদ্দের ১০০%) এবং ব্যয় হয়েছে ৪২২.৬৯ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৯২.৯০% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ৯২.০০%। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ২টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৫.০৫ কোটি টাকা, অবমুক্ত ১.০৮ কোটি টাকা (বরাদ্দের ২১.৩৮%) এবং ব্যয় হয়েছে ১.০৩ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ২০.৪০% এবং অবমুক্তকৃত অর্থের ৯৫.৩৭%। সংস্থাওয়ারী বাস্তবায়ন অগ্রগতি বিশ্লেষণ করে উপপ্রধান সভাকে জানান যে, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর সুরক্ষা সেবা বিভাগের সংস্থাসমূহের মধ্যে বরাদ্দকৃত অর্থের সর্বোচ্চ ব্যয়ে সামর্থ্য হয়েছেন। ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে প্রায় সমুদয় অর্থ ব্যয় হওয়াতে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর অর্থ ব্যয়ে সাফল্য দেখিয়েছেন। অন্যদিকে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর সংস্থাসমূহের মধ্যে সর্বনিম্ন হারে অর্থ ব্যয়ে সামর্থ্য হয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনি আরো বলেন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের অনুকূলে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সর্বোচ্চ বরাদ্দ ছিল। ফলে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর অর্থ ব্যয়ের অসামর্থ্যতার ফলে সুরক্ষা সেবা বিভাগের সার্বিক অগ্রগতি সন্তোষজনক হতে পারিনি। তিনি বলেন, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ৫টি প্রকল্পের মধ্যে ৩টি প্রকল্প নির্মাণধর্মী। এ সকল প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের জটিলতার কারণে প্রকল্পসমূহের সময় ও ব্যয় উভয়ই বৃদ্ধি পাচ্ছে। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরী ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্পটি ক্রয়ধর্মী। কিন্তু এ প্রকল্পের ক্রয়কার্য যথাসময়ে শুরু না করতে পারায় বাস্তবায়ন অগ্রগতি হতাসাব্যঞ্জক। সচিব মহোদয় বরাদ্দকৃত অর্থ ব্যয়ে সাফল্যের জন্য মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট কে ধন্যবাদ জানান এবং বলেন এ কৃতিত্ব অনেকাংশেই ই-পাসপোর্ট প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক এর। ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রকল্প বাস্তবায়নে ধীর গতি এবং জমি অধিগ্রহণে ও নির্মাণ কাজে সংস্থা প্রধান ও প্রকল্প পরিচালকদের তিনি আরো দায়িত্বশীলতার পরিচয় প্রদানের অনুরোধ জানান। তিনি প্রকল্প পরিচালকদের নিয়মিত প্রকল্প সাইট পরিদর্শন ও প্রকল্প সাইটে ভ্রমণ সংক্রান্ত মতামত/মন্তব্য প্রদানের জন্য রেজিস্টার রাখার নির্দেশনা প্রদান করেন। তিনি প্রকল্প পরিচালকদের ভ্রমণসূচি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের নির্দেশনা প্রদান করেন। সচিব গণপূর্ত বিভাগের প্রতিনিধিকে কেন্দ্রীয়ভাবে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের প্রকল্পসমূহ পরিদর্শন ও জেলা পর্যায়ের নির্বাহী প্রকৌশলীদের কাজের গতি ও গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্প বাস্তবায়নের বিষয়ে গুরুত্ব আরোপ করেন।

০৩। বিগত সভার কার্যবিবরণী অনুমোদন :

০৪.০৬.২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত মাসিক এডিপি সভার কার্যবিবরণী পাঠান্তে সভায় দৃষ্টিকরণ করা হয়।

০৪। দপ্তর/সংস্থাওয়ারী প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি পর্যালোচনা :

(ক) মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম .	২০১৯-২০ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ (প্রকল্প সাহায্য)	অর্থ বিভাগ কর্তৃক ছাড়	জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যয়		মন্তব্য
				বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যয় (%)	ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে ব্যয় (%)	
(১)	৪টি বিভাগীয় শহরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্প	৫০০.০০	১০২.৮০	১০১.২৩ (২০.২৫%)	১০১.২৩ (৯৮.৪৮%)	
(২)	The project for illicit Drug Eradication and Advanced Management through It (I DERAM it) প্রকল্প	৫.০০	৫০০.০০	১.৩৯ (২৭.৮০)	১.৩৯ (২৭.৮০)	প্রকল্পটি জুন ২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে।

(খ) ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	২০১৯-২০ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ (প্রকল্প সাহায্য)	অর্থ বিভাগ কর্তৃক ছাড়	জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যয়		মন্তব্য
				বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যয় (%)	ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে ব্যয় (%)	
(১)	বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্প	৪১০০০.০০	৪১০০০.০০	৩৯৯৭৬.৫২ (৯৭.৫০%)	৩৯৯৭৬.৫২ (৯৭.৫০%)	
(২)	১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প	১৫০০.০০	১৫০০.০০	৭৫৫.৬৬ (৫০.৩৮%)	৭৫৫.৬৬ (৫০.৩৮%)	
(৩)	১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প	৩০০০.০০	৩০০০.০০	১৫৩৭.০৬ (৫১.২৪%)	১৫৩৭.০৬ (৫১.২৪%)	

(গ) কারা অধিদপ্তর :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	২০১৯-২০ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ (প্রকল্প সাহায্য)	অর্থ বিভাগ কর্তৃক ছাড়	জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যয়		মন্তব্য
				বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যয় (%)	ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে ব্যয় (%)	
(১)	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধিত)	৫৪০০.০০	৫৪০০.০০	৪৬০৭.০০ (৮৫.৩১%)	৪৬০৭.০০ (৮৫.৩১%)	প্রকল্পটি মার্চ ২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে।
(২)	খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	২৫৬০.০০	২৫৬০.০০	১৫৮৪.৯৮ (৬১.৯১%)	১৫৮৪.৯৮ (৬১.৯১%)	
(৩)	কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ প্রকল্প	২২০০.০০	২২০০.০০	১৫০৩.০২ (৬৮.৩২%)	১৫০৩.০২ (৬৮.৩২%)	
(৪)	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প	২৬০০.০০	২৬০০.০০	১৮৫২.৭৮ (৭১.২৬%)	১৮৫২.৭৮ (৭১.২৬%)	
(৫)	মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ	১২৯৯.০০	১২৯৯.০০	১২৯৮.৩৭ (৯২.৭৪%)	১২৯৮.৩৭ (৯২.৭৪%)	প্রকল্পটি ডিসেম্বর ২০২০ এ সমাপ্ত হয়েছে।
(৬)	কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) প্রকল্প	৭৯৪.০০	৭৯৪.০০	৭৩২.০৬ (৯২.২০%)	৭৩২.০৬ (৯২.২০%)	
(৭)	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প	৩০০.০০	২৮২.৬৮	২০.০৩ (৬.৬৮%)	২০.০৩ (৭.০৯%)	
(৮)	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প	২০০০.০০	২৩৬.৬৮	২৩৫.০৬ (১১.৭৫%)	২৩৫.০৬ (৯৯.৩২%)	
(৯)	নরসিংদী জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প	৪০.০০	১৮.০০	১৭.২২ (৪৩.০৫%)	১৭.২২ (৯৫.৬৭%)	

(ঘ) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর :

(লক্ষ টাকায়)

ক্রমিক	প্রকল্পের নাম	২০১৯-২০ অর্থ বছরের আরএডিপি বরাদ্দ (প্রকল্প সাহায্য)	অর্থ বিভাগ কর্তৃক ছাড়	জুন ২০২০ পর্যন্ত ব্যয়		মন্তব্য
				বরাদ্দকৃত অর্থের বিপরীতে ব্যয় (%)	ছাড়কৃত অর্থের বিপরীতে ব্যয় (%)	
(১)	দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উপজেলা/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প	২১৮০০.০০	২১৮০০.০০	৭৭৪২.৫৪ (৩৫.৫২%)	৭৭৪২.৫৪ (৩৫.৫২%)	
(২)	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (২য় সংশোধিত) প্রকল্প	৬৫৮৭.০০	৬৫৮৭.০০	৩০০৮.৭৮ (৪৫.৬৮%)	৩০০৮.৭৮ (৪৫.৬৮%)	
(৩)	১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প	১৬০০০.০০	৭৩৬৬.৯১	৬২৪৯.৮৫ (৩৯.০৬%)	৬২৪৯.৮৫ (৩৯.০৬%)	
(৪)	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরী ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প	৪৮০৩.০০	৫৮৫.২৫	৫৮৫.২৫ (১২.১৮%)	৫৮৫.২৫ (১০০%)	
(৫)	Strengthening Ability of Fire Emergency Response (SAFER) Project প্রকল্প	৪৫০০.০০ (৪৫০০.০০)	৪৫০০.০০ (৪৫০০.০০)	২২৬২.৯১ (২২৬২.৯১) (৫০.২৯%)	২২৬২.৯১ (২২৬২.৯১) (৫০.২৯%)	

০৫। বিস্তারিত আলোচনা শেষে উপপ্রধান উল্লেখ করেন যে, বছরের শুরুতেই প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক মন্ত্রণালয়ে কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা দাখিল করা হয় এবং উক্ত কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম সম্পাদনের জন্য মন্ত্রণালয় হতে একাধিকবার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। তিনি আরো উল্লেখ করেন যে, আরএডিপি প্রণয়নের সময় প্রকল্প পরিচালকদের বারংবার ব্যয় হ্রাস/বৃদ্ধির সুযোগ দেয়া হয় এবং প্রকল্প সংক্রান্ত প্রতিটি পর্যালোচনা সভায় প্রকল্পের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার জন্য অনুরোধ করা সত্ত্বেও অধিকাংশ প্রকল্পের অগ্রগতি জাতীয় গড় অগ্রগতি অপেক্ষা কম হওয়ার কারণে অত্র বিভাগের সার্বিক অগ্রগতি কম হয়েছে। যেসকল প্রকল্পের অগ্রগতি জাতীয় অগ্রগতির চেয়ে কম হয়েছে যেসকল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকদের নিকট ব্যাখ্যা চাওয়ার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। এছাড়া, সভায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরে যেসকল প্রকল্প বরাদ্দবিহীন ভাবে অননুমোদিত-প্রকল্প তালিকায় রয়েছে এবং মন্ত্রণালয়ে প্রক্রিয়াধীন আছে সেগুলো দ্রুত প্রক্রিয়াকরণ করা, যেগুলো পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে সেগুলোর অনুমোদন গ্রহণের বিষয়ে অধিদপ্তর এবং মন্ত্রণালয় হতে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ অব্যাহত রাখা। সভাপতি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহকে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দিয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

০৬। প্রকল্প পরিচালকগণ জানান, তারা প্রকল্পের পূর্ত কাজ বাস্তবায়নের বিষয়ে গণপূর্ত বিভাগের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের সাথে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন। কোভিড-১৯ এর কারণে শ্রমিক এবং নির্মাণ সামগ্রীর সরবরাহ না থাকায় পূর্ত কাজ মূলত বন্ধ ছিল বলে গণপূর্ত বিভাগের প্রতিনিধি সভাকে অবহিত করেন। তিনি জানান, এখন পুনরায় পূর্ত কাজ শুরু হচ্ছে। প্রকল্পসমূহের পূর্ত কাজের সুষ্ঠু বাস্তবায়নসহ প্রকল্পের অর্থ শতভাগ ব্যয়ে সহযোগিতা করার জন্য গণপূর্ত বিভাগকে অনুরোধ করা হয়।

০৭। নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে সৃষ্ট পরিস্থিতি মোকাবিলায় ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ হতে গত ০৮ জুলাই ২০২০ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী 'মধ্যম অগ্রাধিকার এবং 'নিম্ন অগ্রাধিকার সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের অর্থছাড় এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগের সম্মতির জন্য প্রস্তাব অতি সত্ত্বর মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।

বিস্তারিত আলোচনা শেষে সভায় নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় :


- (৮.১) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের সংশোধিত এডিপিতে বরাদ্দের বিপরীতে যে সকল প্রকল্পের অগ্রগতি জাতীয় গড় অগ্রগতি অপেক্ষা অনেক কম- সে সকল প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালকগণকে ব্যাখ্যা প্রদানের জন্য পত্র দিতে হবে;
- (৮.২) চলমান সাধারণ ছুটির মধ্যে সরকারি বিধি নিষেধ মান্য করে পূর্ত কাজ চলমান রাখার বিষয়ে সকলকে সচেতন হতে হবে;
- (৮.৩) যে সকল প্রকল্প সংশোধনের প্রয়োজনীয়তা রয়েছে এবং সময় মেয়াদ বৃদ্ধি করতে হবে সে সকল প্রকল্পের ডিপিপি অতি দ্রুত সংশোধনের আনুষঙ্গিক কার্যাদি সম্পন্ন করে আরডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে এবং মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রেরণ করতে হবে;
- (৮.৪) প্রত্যেকটি প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে এবং নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত ডিপিরি প্রতিশন অনুযায়ী সরকারি সকল বিধি বিধান মেনে ও কাজের গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করতে হবে;
- (৮.৫) সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের মহাপরিচালকদের সাথে আলোচনা পূর্বক প্রকল্পভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও ত্রয় পরিকল্পনা (মাসিক, কোয়ার্টারলি, বাৎসরিক) প্রণয়ন করে গ্যান্ট চার্টসহ সফট কপি এবং হার্ড কপি আগামী ৩০/০৭/২০২০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ের উন্নয়ন উইং এ প্রেরণ নিশ্চিত করা। এছাড়া, যেসকল প্রকল্পে বর্তমান অর্থবছরে যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম ত্রয় রয়েছে যেসকল প্রকল্পের ত্রয় কার্যক্রমের নিমিত্ত কারিগরি বিনির্দেশনা (Technical Specification) প্রণয়ন ও কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা এবং প্রথম কোয়ার্টারের (জুলাই সেপ্টেম্বর ২০১৯) মধ্যে দরপত্র আহ্বান করতে হবে ও কার্যাদেশ প্রদান করা;
- (৮.৬) প্রকল্প পরিচালকগণ প্যাকেজ ভিত্তিক এবং কম্পোনেন্ট ওয়াইজ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং গৃহীত পদক্ষেপের হালনাগাদ তথ্য ও অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং প্রকল্প সাইটের নির্মিতব্য অবকাঠামোর বিভিন্ন এঞ্জেলের ছবি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন এবং প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা এবং ত্রয় পরিকল্পনা অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন;
- (৮.৭) প্রকল্প বাস্তবায়ন, অর্থছাড়, মনিটরিং, ~~প্রশিক্ষণ~~ প্রকল্পের বিষয়ে সকল প্রকার যোগাযোগ উন্নয়ন উইং এর মাধ্যমে সম্পাদন করতে হবে;
- (৮.৮) কাজের গুণগত মান বজায় রেখে প্রকল্পের অনুকূলে বর্তমান অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করতে হবে;
- (৮.৯) পরিকল্পনা কমিশনের বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী প্রতি ০৩ মাস অন্তর প্রকল্পের পিআইসি সভা এবং প্রতি ০৪ মাস অন্তর প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বান করতে হবে;
- (৮.১০) ২০১৯-২০২০ অর্থবছরে সমাপ্ত ৩টি প্রকল্পের [(ক) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাগীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধিত), (খ) মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ এবং (গ) The project for illicit Drug Eradication and Advanced Management through It (I DERAM it)] সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) আগামী ০১ সেপ্টেম্বর ২০২০ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- (৮.১১) (ক) ডিপিপিতে বরাদ্দবিহীনভাবে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রণয়ন করে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;
(খ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (এপিএ) অন্তর্ভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি ত্বরান্বিত করা এবং নতুন প্রকল্পের ডিপিপি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে;
- (৮.১২) ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণের সাথে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন প্রতিবেদন ও প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে;
- (৮.১৩) পিডব্লিউডিসহ মাঠ-পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয় করে প্রকল্পের কাজ করতে হবে। প্রকল্প পরিচালকগণ স্ব স্ব এলাকায় অবস্থান করে নিয়মিতভাবে প্রকল্পের কাজ তদারকি করবেন;



(চ.১৪) নভেল করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাবে সৃষ্ট পরিস্থিতিতে ২০২০-২০২১ অর্থবছরের এডিপি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে অর্থ বিভাগ হতে গত ০৮ জুলাই ২০২০ তারিখে জারিকৃত পরিপত্র অনুযায়ী মধ্যম অগ্রাধিকার এবং নিম্ন অগ্রাধিকার সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের অর্থছাড় এবং ব্যয়ের ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয় এবং অর্থ বিভাগের সম্মতি গ্রহণ;

(চ.১৫) প্রত্যেক প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে প্রকল্পের সাথে সংশ্লিষ্ট সকলের নিয়মিত প্রকল্প পরিদর্শন করা এবং প্রকল্প এলাকায় সাইটবুক সংরক্ষণ করা যাতে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ কাজের মান ও অন্যান্য বিষয়ে মতামত প্রদান করতে পারেন।

৯। সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


(মোঃ শাহিদুল ইসলাম)
সচিব
সুরক্ষা সেবা বিভাগ।