



নং-৫৮.০০.০০০০.০৯৩.০৬.০০১.১৯- ২০৭

২৬ ফাল্গুন ১৪২৬ ব:

তারিখ: -----

১০ মার্চ ২০২০ খ্রি:

বিষয় : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জানুয়ারি/২০২০ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা গত ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অত্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব। সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী কার্যার্থে এতদসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

(Handwritten signature)
২০/০৩/২০২০

(শিরিন আখতার)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৬৫৫৭৫

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুযায়ী নহে):

১. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
(দৃঃ আঃ জনাব মোহাম্মদ মমিনুর রহমান, পরিচালক-১১২)।
২. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৬. সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৭. সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১২. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৩. অতিরিক্ত সচিব (নিরাপত্তা ও বহিরাগমন/অগ্নি/উন্নয়ন/মাদক/কারা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, বকশি বাজার, ঢাকা।
১৬. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৭. যুগ্মসচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৮. পরিচালক (পূর্ত) ই ইন সিজ ব্রাঞ্জ, ওয়ার্কস ডাইরেক্টরেট, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
১৯. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এজিবি ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।

- (৫.১) দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি (সংশোধিত ৪৬টি) উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ০৯টি স্টেশন ইতোমধ্যে চালু হয়েছে। দিরাই, পলাশবাড়ি ও বিশ্বজ্ঞানপুর স্টেশনের পূর্ত কাজের অগ্রগতি ৯৮%। সিংগাইর (৯৩%), চৌগাছা (৮৭%), নিকলি (৪৫%) ও কাপাসিয়া (৪১%) স্টেশনের নির্মাণ কাজ চলমান। টেকেরহাট স্থলকাম-নদী স্টেশনের পূর্তকাজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। মোল্লাহাট স্টেশনের পাইলিং চলছে। ভাষানটেক স্টেশনের জমির জন্য গত ১১/৯/২০১৯ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র দেয়া হয়েছে এবং বিষয়টি বর্তমানে সেনা সদরে পেন্ডিং আছে। পাইকগাছা স্টেশনের জমি নিয়ে মামলা হয়েছে। সিলেটে জায়গা পাওয়ার ক্ষেত্রে সমস্যা হচ্ছে। দৌলতপুর এবং পাইকগাছার জায়গার ব্যাপারে জেলা প্রশাসকের সাথে কথা বলতে হবে। আইএমইডি ০৪/২/২০২০ তারিখে জানিয়েছে, খিলগাঁও ফায়ার স্টেশনের দরজার ফাটল ঠিক করতে হবে। প্রকল্পের নিবিড় পরিবীক্ষণের জন্য আইএমইডি কর্তৃক নিয়োগকৃত পরামর্শক ফার্মের প্রারম্ভিক প্রতিবেদন পাওয়া গেছে। প্রারম্ভিক প্রতিবেদনের বিষয়ে গত ১৬/২/২০২০ তারিখে আইএমইডির সচিব মহোদয়ের নেতৃত্বে টেকনিক্যাল কমিটির সভা হয়েছে। পরিবীক্ষণ সমীক্ষার জন্য ২৩টি স্থান নির্বাচন করা, নির্বাচিত ২৩টি স্থানের পূর্তকাজ এবং পণ্য ক্রয় সংক্রান্ত সকল প্যাকেজ পরীক্ষা করা ইত্যাদি বিষয়ে টেকনিক্যাল কমিটির সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির হার আর্থিক ৩৬.৬০% এবং ভৌত ৪৬.২০%, ভৌত অগ্রগতি ৬৮.৩২%।
- (৫.২) দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উপজেলা/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জুন/২০২০ এর মধ্যে ২০টি (চিতলমারী, ভুরুঞ্জামারি, মুজিবনগর, খালিয়াজুরী স্থল কাম নদী, মানিকছড়ি, বাঘাইছড়ি স্থল কাম নদী, শ্যামনগর, পাগলা স্থল কাম নদী, নানিয়ারচর স্থল-কাম নদী, গোয়াইনঘাট, মতলব (উত্তর), তিতাস, চৌহালি, দেবিদ্বার, ধামইরহাট, ব্রাহ্মণপাড়া, কাঁচপুর) স্টেশনের কাজ করা সম্ভব হবে না। পরবর্তীতে আরো পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মহালছড়ি স্থল-কাম নদী, নাইক্ষ্যংছড়ি ও আজমিরীগঞ্জ স্থল-কাম নদী ফায়ার স্টেশনের কাজ করা সম্ভব হবে না। কাঁচপুর ব্রিজ ফায়ার স্টেশনটি ১১ মডার্ন প্রকল্পে স্থানান্তর করা হয়েছে। নানিয়ারচর স্থল-কাম নদী ফায়ার স্টেশনের পূর্ত কাজের বিষয়ে গণপূর্ত বিভাগ ও স্থানীয় প্রশাসনের সাথে আলোচনা করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ০৪/০২/২০২০ তারিখে অনুষ্ঠিত পিএসসি সভায় প্রকল্পের মেয়াদ ০১ (এক) বছর বৃদ্ধি করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির হার আর্থিক ৩৫.১৭%। উল্লেখ্য, আইএমইডি কর্তৃক গত ১১/১০/২০১৯ ও ১৮/১০/২০১৯ তারিখে উক্ত প্রকল্পের রামপাল, ফকিরহাট ও রোয়াংছড়ি ফায়ার স্টেশন পরিদর্শন করা হয়। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে এ সব স্টেশনের কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারের বিরুদ্ধে চুক্তি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা, রামপাল ও ফকিরহাট সাইটের অবশিষ্ট কাজ দ্রুত সম্পন্ন করা, বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি ফায়ার স্টেশনের বিভিন্ন অংশের মাটি ডেবে যাওয়া, কিচেন কাম ডাইনিংয়ের নিচে ফাটল সৃষ্টি হওয়া এবং মূল ভবনের ছাদের পানি নিষ্কাশন ব্যবস্থায় ত্রুটি থাকা ইত্যাদি বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করার জন্য আইএমইডি অনুরোধ জানিয়েছে।
- (৫.৩) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরী ইউনিট সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় সরঞ্জাম ক্রয়ের প্যাকেজ ১৪টি, আইটেম ৪৬টি, এ সব সরঞ্জামের মোট পরিমাণ ১০০৩টি। ০৮টি আইটেমের মোট ২৩৮টি সরঞ্জামের স্পেসিফিকেশন পাওয়া গেছে এবং ইতোমধ্যে দরপত্র আহবান করা হয়েছে। সালভেজ ফায়ার ফাইটিং টাগ ০১টি যার প্রাক্কলিত মূল্য ৭৫.০০ কোটি টাকা। এটি রাখার জায়গা এখনো নির্বাচন করা হয়নি। সালভেজ ফায়ার ফাইটিং টাগটি ডিপিপি মোতাবেক চট্টগ্রাম সমুদ্রগামী ফায়ার স্টেশনের জন্য নির্ধারিত। কিন্তু বর্তমানে চট্টগ্রাম সমুদ্র সংলগ্ন স্থানে কোন ফায়ার স্টেশন নেই। পন্টুন ও জেটের সংখ্যা ০৭টি। প্রাক্কলিত মূল্য ১০.৫০ কোটি টাকা। সালভেজ ফায়ার ফাইটিং টাগ এবং পন্টুন ও জেটের সংস্থান সংক্রান্ত সরেজমিনে পরীক্ষা-নিরীক্ষাপূর্বক যৌক্তিকতাসহ করণীয় নির্ধারণ করতে হবে। হেডি ডিউটি রেসকিউ বোট ১৪টি, প্রাক্কলিত মূল্য ২১.০০ কোটি টাকা। খুলনা শিপইয়ার্ড থেকে ওগুলো সংগ্রহ করার জন্য গত অর্থবছরে চুক্তি করা হয়েছে। খুলনা শিপইয়ার্ড পরিদর্শনে গিয়ে দেখে গেছে যে, এসব বোট, পন্টুন ও জেট সেখানে প্রস্তুত করা হচ্ছে না। বাকী ৭৪৯টি সরঞ্জামের টেকনিক্যাল স্পেসিফিকেশন মার্চ মাসের ১ম সপ্তাহে সম্পন্ন হবে এবং তারপর টেন্ডার আহবান করা হবে। প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির হার ১১.৯৮%।
- (৫.৪) ১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় জিরাবো স্টেশনের জমি বাংলাদেশ সেনাবাহিনী হতে বিনামূল্যে পাওয়া গেছে (১.০০ একর)। রূপপুর পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্রের ফায়ার স্টেশনের জন্য ০.৯০ একর জমি বিনামূল্যে পাওয়া গেছে এবং নির্মাণ কাজ চলছে। গাজীপুর চৌরাস্তার জমি ০৩ (তিন) মাস পূর্বে গণপূর্ত বিভাগ'কে বুকিয়ে দেয়া হয়েছে। এ মাসের মধ্যে দরপত্র আহবান করা হবে বলে গণপূর্ত বিভাগ জানিয়েছে। কাঁচপুর ফায়ার স্টেশনের জমির প্রাক্কলিত মূল্যের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশনে পত্র দেয়া হয়েছে। কর্ণফুলি, সারাবো ও কাঁচপুর স্টেশনের নির্মাণ কাজের জন্য মার্চ/২০২০ মাসে টেন্ডার আহবান করা হবে। খুলসি ফায়ার স্টেশনের জমি হস্তান্তর করার জন্য গত ১২/০১/২০২০ তারিখে রেলপথ মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। কোনাবাড়ি ফায়ার স্টেশনের জন্য জেলা প্রশাসক, গাজীপুর বরাবর বিকল্প প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। রাজেন্দ্রপুর ফায়ার স্টেশনের জন্য সংশ্লিষ্ট জমির মালিকগণ ১.১৪ একর জমির পুরোটাই অধিগ্রহণের আওতায় সমর্পণ করতে আগ্রহী। নারায়ণগঞ্জ শিবু মার্কেটের জমির জন্য ভূমি মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা হয়েছে। মাতারবাড়ি ফায়ার স্টেশনের জায়গার জন্য বিদ্যুৎ বিভাগে পত্র প্রেরণ করা হয়েছে। ০৭ (সাত)টি প্যাকেজের মালামাল ক্রয়ের টেন্ডার মূল্যায়নের কাজ চলছে। ০২টি প্যাকেজের টেন্ডার আহবান করা হয়েছে ১২/০২/২০২০ তারিখে। প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির হার ১৫%।

(৫.৫) Strengthening Ability of Fire Emergency Response (SAFER) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় KOICA'র আর্থিক সহায়তায় ফায়ার সার্ভিসের সদর দপ্তরে ০১টি Emergency Response Control Centre স্থাপন করা হবে। ভবন নির্মাণের নির্ধারিত স্থানে টেলিফোন লাইন, ৩০০ মি.মি ব্যাস বিশিষ্ট পানির লাইন এবং ৭৫০ মি.মি ব্যাস বিশিষ্ট Storm Sewerage Line থাকায় নির্মাণ কাজে বিলম্ব হয়েছে। উক্ত লাইনসমূহ অপসারণের কাজের পাশাপাশি ইতোমধ্যে বেইজ তৈরির কাজ শুরু করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির হার ১২.৩১%।

(৫.৬) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় নির্মাণ (পুরুষ) কাজ শেষ হয়েছে, ডিআইজি বাসভবন ৯৫%, আরসিসি সীমানা প্রাচীর ৯৫% (মামলার কারণে ২৬৭ মিটার প্রাচীর নির্মাণ করা সম্ভব হচ্ছে না), গ্যাস সংযোগ ৯৫%, সেন্টার টাওয়ার ৯০%, পুকুর খনন ০২টি ৯৮%, পুরুষ ওয়ার্ডেন ব্যারাক ৯৫%, মহিলা ওয়ার্ডেন ব্যারাক ৯৫%, সাক্ষাৎকার রুম-২ এর ৯০% কাজ শেষ হয়েছে। ওয়াশিং প্ল্যান্ট ব্যালার ০২টি শেড নির্মাণ কাজ চলমান আছে যা ১৫/৩/২০২০ তারিখের মধ্যে শেষ হবে। পিকআপ ভ্যান ০৪টি, স্কুল বাস/মিনিবাস ০২টি, (৩১/০৩/২০২০ তারিখের মধ্যে সম্পন্ন হবে)। নিরাপত্তা যন্ত্রপাতি এবং ওয়াশিং প্ল্যান্ট সংগ্রহের কাজ চলমান আছে যা ১৫/৩/২০২০ তারিখের মধ্যে শেষ হবে। প্রকল্পের মেয়াদ ০৩ (তিন) মাস অর্থাৎ মার্চ ২০২০ পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়েছে। আইএমইডি জানিয়েছে, নির্ধারিত সময়ের মধ্যে কাজ সম্পন্ন না হওয়ায় সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারগণের বিরুদ্ধে চুক্তি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। ভার্টুয়াল কোর্টের damp অপসারণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় corrective measure গ্রহণ এবং মহিলা কারারক্ষী ব্যারাকের নিম্নমানের কাঠ অপসারণ করে স্পেসিফিকেশন মোতাবেক কাঠ ব্যবহার করার বিষয়টি পিডি এবং পিডিলিউডি নিশ্চিত করবে। আরসিসি সীমানা প্রাচীর নির্মাণ সংক্রান্ত মামলার বিষয়ে সভাকে জানানো হয় যে, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ প্রকল্পে অধিগ্রহণকৃত ১৯৪.৪১ একর জমির মধ্যে বাঁঘের মৌজার আরএস দাগ নং-৩০৮২, ৩০৮৩, ৩০৮৪, ৩০৮৫, ৩০৮৬, ৩০৮৭ এর মোট ২.০৫ একর জমির বিষয়ে ২০০৫ ও ২০০৭ সালে ২৭৮১/২০০৫, ২৯৬৩/২০০৫, ৫৮৯৫/২০০৭, ৫৮৯৬/২০০৭, ৫৮৯৭/২০০৭ ও ৫৮৯৮/২০০৭ নং রিট মোকদ্দমা হয়। উক্ত ০৬টি রিট মোকদ্দমায় গত ১০/২/২০০৯ তারিখে মহামান্য আদালত বুল নিষ্পত্তি করে আদেশ প্রদান করে। পরবর্তীতে উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে লিড টু আপীল দায়ের করা হলে মহামান্য আদালত গত ১৩/১০/২০১১ তারিখে আদেশ প্রদান করেন মর্মে জানা যায়।

উক্ত আদেশের বিরুদ্ধে রিভিউ পিটিশন দায়ের করার জন্য ০১ জন এ্যাডভোকেট অন রেকর্ড নিয়োগপূর্বক তার কাছে সকল কাগজপত্র গত ১২/১২/২০১৮ তারিখে প্রেরণ করা হয়েছে।

(৫.৭) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ (১ম সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের ১২/১২/২০১৮ তারিখের পিএসসি সভায় কোন কর্তৃপক্ষের আদেশে প্রকল্পের কাজের কী কী পরিবর্তন করা হয়েছে তার ব্যাখ্যা চাওয়া, প্রকল্প মেয়াদ ০১ বছর বৃদ্ধি করা, বাস্তব চাহিদার প্রেক্ষিতে প্রকল্প সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উক্ত সিদ্ধান্ত মোতাবেক মার্চ মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে প্রকল্পের আরডিপিপি সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করা হবে।

(৫.৮) কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মোট প্যাকেজ ১০টি, প্রশাসনিক ও একাডেমিক ভবন কাম অডিটোরিয়াম মাল্টিপারপাস ভবন (৫তলা ভবন)-২য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন হয়েছে (অগ্রগতি ৩৫%), জেল অফিসার এবং ডেপুটি জেলারের মেস এর ফিনিশিং কাজ চলছে (অগ্রগতি ৮৯%), কমান্ডেন্টের বাসভবন এর ফিনিশিং কাজ চলছে (অগ্রগতি ৯০%), ডেপুটি কমান্ডেন্ট এবং অফিসার বাসভবন এর (১২৫০ বর্গফুট) ফিনিশিং কাজ চলছে (অগ্রগতি ৮০%), ১০০০ বর্গফুট বাসভবনের ইটের গাঁথুনিও ফিনিশিং কাজ চলছে (অগ্রগতি ৭৭%), ৮০০ বর্গফুট বাসভবনের ইটের গাঁথুনিও ফিনিশিং এর কাজ চলছে, কোয়ার্টার গার্ড এর ইটের গাঁথুনি, প্লাস্টার ও ফিনিশিং কাজ চলছে (অগ্রগতি ৭৮%), মসজিদ- ২য় তলার ছাদ ঢালাই সম্পন্ন করে ইটের গাঁথুনির কাজ চলছে (অগ্রগতি ৮০%), এম আই ইউনিট-ফিনিশিং এর কাজ চলছে (অগ্রগতি ৯২%), পুরুষ স্টাফ ব্যারাক-৬ষ্ঠ তলার ছাদ ঢালাই শেষ করে ইটের গাঁথুনিও ফিনিশিং কাজ চলছে (অগ্রগতি ৭০%), মহিলা স্টাফ ব্যারাক-ইটের গাঁথুনিও ফিনিশিং এর কাজ চলছে (অগ্রগতি ৭৮%), পাওয়ার হাউজ এর লে-আউট ও ফাউন্ডেশন এর কাজ চলমান (অগ্রগতি ৫৫%), ট্রেনিং শেড (অগ্রগতি ৫৫%), কমপাউন্ড ড্রেন (অগ্রগতি ২০%), রাস্তা নির্মাণ (অগ্রগতি ৭%), গেইটসহ ওয়াল নির্মাণ (অগ্রগতি ৫৫%), প্যারেড গ্রাউন্ড (অগ্রগতি ৯৫%), পোডিয়াম (অগ্রগতি ৮০%), গার্ড অব অনার (অগ্রগতি ৪০%), পানি সরবরাহ ও বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ কাজ (অগ্রগতি ২২%)। সেন্ট্রি বক্স, পাম্প হাউস, স্টোর, ফুটবল মাঠ, টেনিস মাঠ, ভলিবল মাঠ, ভাস্কর্য নির্মাণ, পুকুর খনন, ভূমি উন্নয়ন, বনায়ন, ফায়ার ফাইটিং, বহিস্থ বিদ্যুৎ ইত্যাদি কাজ শুরু হয়নি। ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব প্ল্যানিং কমিশনে বিবেচনাধীন রয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের বর্তমান অগ্রগতির হার ১৯%।

(৫.৯) ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় মানসিক ভারসাম্যহীন প্রিজন ওয়ার্ড, ক্লাসিফাইড প্রিজন্স ওয়ার্ড, পুরুষ প্রিজনার্স ও মহিলা প্রিজনার্স হাসপাতাল, সাজাপ্রাপ্ত বন্দি ব্যারাক নির্মাণ, ফিমেইল আন্ডারট্রায়াল প্রিজনার্স ওয়ার্ড, ওয়ার্কশেড, কিশোরবন্দি ব্যারাক, কনডেম ও সিকিউরিটি, মেইল ক্লাসিফাইড বন্দি ব্যারাক এর নির্মাণ কাজ চলমান আছে। পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক প্রকল্প সংশোধনের জন্য আরডিপিপি প্ল্যানিং কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতির আর্থিক ৪৮.৩০ বাস্তব অগ্রগতি ৬০%।

(৫.১৬) বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় ডেরিডোজ জিএমবিএইচ কর্তৃক প্রস্তাবিত চেঞ্জ রিকুয়েস্ট সিআর-০০১ এর মাধ্যমে বেশ কিছু আইটেমের সংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়ে সিআর কমিটি অনুমোদন প্রদান করে। চেঞ্জ রিকুয়েস্ট সংক্রান্ত প্রস্তাবনা প্রচলিত বিধি বিধানের আলোকে নিষ্পত্তি করার জন্য মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তকে অনুরোধ জানানো হয়।


(৫.১৭) Illicit Drug Eradication and Advanced Management through It (IDERAM it) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় প্রদেয় ৩৭টি সেবা অনলাইনে প্রদানের জন্য প্রণীত Narcotics Information Management Systems (NIMS) ১২/১/২০২০ তারিখে মাননীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী উদ্বোধন করেছেন। ঢাকা এবং চট্টগ্রাম রাসায়নিক পরীক্ষাগারে আধুনিক যন্ত্রপাতি সংযোজন করা হয়েছে। দুইটি মাইক্রোবাস, তিনটি ডাবলকেবিন পিকআপ, ১৫০টি কম্পিউটার, ০৫টি ড্রাগ ডিটেক্টিং মেশিন পাওয়া গেছে। মাদকবিরোধী টিভিসি নির্মাণ করা হয়েছে যা ফেব্রুয়ারি/২০২০ সময়ে জনপ্রিয় টিভি চ্যানেলসমূহে প্রচার করা হবে। আগামী মার্চ-এপ্রিল ২০২০ সময়ে দেশব্যাপী মাদকবিরোধী ক্যাম্পেইন/প্রচার কার্যক্রম পরিচালনা করা হবে।

(৫.১৮) ৪টি বিভাগীয় শহরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় রাজশাহী, বরিশাল ও সিলেটে বিদ্যমান ৩য় তলা ভবনের ৪র্থ ও ৫ম তলার উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণের জন্য টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। মার্চ ২০২০ মাসের ১ম সপ্তাহের মধ্যে কার্যাদেশ প্রদান করা সম্ভব হবে। চট্টগ্রাম বিভাগীয় অফিসের বিদ্যমান ভবনের ৪র্থ তলার আংশিক ও ৫ম তলায় টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন সংক্রান্তে গণপূর্ত বিভাগ জানিয়েছে, ৪র্থ তলার আংশিক ও ৫ম তলাসহ ফ্লোর এরিয়া ধরা হয়েছে ৫৭৫৫.৭১ বর্গফুট। কিন্তু স্থাপত্য নকশা অনুযায়ী মোট ফ্লোর এরিয়া ৭৬১০.০০ বর্গফুট এবং প্রাক্কলিত মূল্য ২৩১.২৯ লক্ষ টাকা। উক্ত কাজের ডিপিপি মূল্য ২১০.০০ লক্ষ টাকা। গত ১৮/২/২০২০ তারিখে প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভায় প্রকল্পের ১ম সংশোধনী হিসেবে চট্টগ্রাম বিভাগীয় টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন সংক্রান্ত অঞ্জের অতিরিক্ত ব্যয় ২১.২৯ লক্ষ টাকা সমন্বয়ের উদ্যোগ গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে।

০৬। বিস্তারিত আলোচনান্তে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় :

- (৬.১) ২৫টি ফায়ার স্টেশন (সংশোধিত ৪৬) স্থাপন প্রকল্প, ১৫৬টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন প্রকল্প, ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস স্থাপন প্রকল্প, মহিলা কারারক্ষীদের আবাসন নির্মাণ প্রকল্প, ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার (কেরাণীগঞ্জ) নির্মাণ প্রকল্প, কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন প্রকল্প সংক্রান্তে আইএমইডি কর্তৃক প্রদত্ত মতামত/সুপারিশ মোতাবেক গৃহীত ব্যবস্থা সম্পর্কে জরুরি ভিত্তিতে আইএমইডি'তে ফলোআপ প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে। সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রধান এবং প্রকল্প পরিচালক এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- (৬.২) আইএমইডি'র নির্দেশনার আলোকে সুরক্ষা সেবা বিভাগের প্রকল্পসমূহের ভৌত ও আর্থিক অগ্রগতির মাসভিত্তিক তথ্য নিয়মিত পিএমআইএস সফটওয়্যারে এন্ট্রি দিতে হবে। দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- (৬.৩) ১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস এবং ১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের কাজ এবং ভূমি অধিগ্রহণের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করতে হবে এবং উক্ত ০২টি প্রকল্পের বাস্তবায়ন অগ্রগতির বিষয়ে আগামী সভায় ফলোআপ রিপোর্ট উপস্থাপন করতে হবে;
- (৬.৪) ০৪টি বিভাগীয় শহরে টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্পের ১ম সংশোধনীর বিষয়ে পিএসসি সভার সিদ্ধান্তের আলোকে দ্রুত প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;
- (৬.৫) প্রকল্প বাস্তবায়নের কাজ আরো নিবিড়ভাবে তদারকি করতে হবে। প্রকল্প পরিচালক এবং দপ্তর/সংস্থা প্রধানগণ এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন;
- (৬.৬) খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব অতি দ্রুত সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;
- (৬.৭) প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত সময়াবদ্ধ কর্মপরিকল্পনা অনুসরণ করে প্রকল্পের কাজ বাস্তবায়ন করতে হবে। এ সকল পরিকল্পনার কপি আবশ্যিকভাবে সুরক্ষা সেবা বিভাগে প্রেরণ করতে হবে;
- (৬.৮) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধিত) শীর্ষক প্রকল্পের আওতায় আরসিসি সীমানা প্রাচীর সংক্রান্তে দায়েরকৃত মামলা/মোকদ্দমার সর্বশেষ অবস্থা, কারা অধিদপ্তর কর্তৃক গৃহীত আইনগত পদক্ষেপ ইত্যাদি বিষয় উল্লেখপূর্বক ০১টি প্রতিবেদন অবিলম্বে প্রেরণ করার জন্য কারা মহাপরিদর্শক'কে অনুরোধ জানানো হয়।

০৭। পরিশেষে সভায় আর কোন আলোচ্য বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


(নো: শাহিদুজ্জামান)

সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়






সুরক্ষা সেবা বিভাগ

পরিকল্পনা শাখা-১

২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২০ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের হাজিরা:

ক্র: নং	নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১।				
২।	শ্রী: মোঃ হুমায়ুন কবীর অতিরিক্ত সচিব	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭১১৪৩৫১০৪	
৩।	শ্রী: বিজয় কুমার হোসেন প্রোগ্রামার-১ (সিস্টেম এনালিসিস)	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭২০০৩৭৬৪১	
৪।	শ্রী: আমানুল হক সিস্টেম এনালিসিস	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭২০০৩৭৬৪১	
৫।	শ্রী: উদয় কুমার ইউএসডি PD Mymensingh Central Jail	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০১৭১৫১৭৫৭১৫	
৬।	শ্রী: জাহাঙ্গীর আলম সিস্টেম এনালিসিস (ইউএসডি)	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০১৫৫০১৫৫০১৭	
৭।	শ্রী: মোঃ হুমায়ুন কবীর সিস্টেম এনালিসিস (ইউএসডি)	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০১৭১১৪৩৫১০৪	
৮।	শ্রী: মোঃ হুমায়ুন কবীর সিস্টেম এনালিসিস (ইউএসডি)	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০১৭১১৪৩৫১০৪	
৯।	শ্রী: মোঃ হুমায়ুন কবীর সিস্টেম এনালিসিস (ইউএসডি)	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০১৭১১৪৩৫১০৪	
১০।	শ্রী: মোঃ হুমায়ুন কবীর সিস্টেম এনালিসিস (ইউএসডি)	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০১৭১১৪৩৫১০৪	
১১।	শ্রী: সুবোধ শেখর সিস্টেম এনালিসিস	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০১৭১৬৫১৪৩০	
১২।	শ্রী: মোঃ হুমায়ুন কবীর সিস্টেম এনালিসিস (ইউএসডি)	স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়	০১৭১১৪৩৫১০৪	

ক্র: নং	নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১৩।	ক. মুহাম্মদ আলী Director & PD	DNZ IT	০১২ ১১ - ০৬৭৫৭৭	
১৪।	বুজুয়াত-জাহান নির্বাহী দৃপতি	দূপত অফিস -	০১৭ ১৪২১০০১	
১৫।	মেঃ মারিনা হান্নান মুদ্রা-অফিস (PD)	SSD	০১৭ ১৬৪২১২৫১	
১৬।	বিদ্যাভিষ্ণু বড়ুয়া উপস্বাক্ষরিক দৃপতি	DOA	০১৭৭২৫০০৮০০	
১৭।	Lt Col Zulfikar Dir (Dev & Trg)	FSCD	০১৭/৩১৫ ৫০৭০	
১৮।	Lt Col Md. Shukil Ahmed PD, MES	Works Directorate, Emcs Bx, AHR	০১৭১১৫০৩৬২৩	
১৯।	Lt Col Shahriar Mustafiz, psc DPD, E-Passport Project	E-Passport Project DIP	০১৭৬৯০৫০২৫৫	
২০।	Lt Col Zillur Rahman Dir OPS & Maint	FSCD	০১৭৩০০০২৩২২	
২১।	Md. Musharraf Hossain PD, Divers unit	FSCD	০১৫ ৫০১৫১২০	
২২।	মেঃ মঈদ হোসেন (সদ্য প্রদত্ত পরিচয় ১০ মাস)	FSCD	০১৭১১১১৬৭৭৭	
২৩।	জাহিদুল ইসলাম প্রকল্প পরিচালক কুমিল্লা কারাগার পুলিশ	SSD	০১৭১১০৫৭৬৭৪	
২৪।	মেঃ আজহারুল ইসলাম মুদ্রা-অফিস	SSD	০১৭১৫০০৮০৩০	
২৫।	আলীক-আব্দুল-আব্বাস মুদ্রা-অফিস	SSD	০১৭১২-৭৭৩২৯৫	
২৬।	বিঃ(সে): মাজিদ	FSCD	০১৭৩০০০২৩২২	

ক্র: নং	নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
২৭।	স্বিল্পতিয়া জেগজেন সায়ুদর রহমান খান	স্বিল্পতিয়া জেগজেন ই-৩/১/১০০০/১ ইসিআইআইএস ও ৩/১/১০০০/১	০১৭৬৭৫৬৬৬৬৬	
২৮।	শেখর জেগা বেন সদস্যবিশ্বাস কর্মকর্তা	স্বিল্পতিয়া		 ২৫/১/২০২০
২৯।	কাজিম বেগম: সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার পদবি: কাজিম সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার	কাজিম সফটওয়্যার	০১৭৬২২৭০০০১	AM ২৫/১/২০২০
৩০।	মোহাম্মদ আব্দুল হক অতিরিক্ত সচিব	স্বিল্পতিয়া সফটওয়্যার বিভাগ	০১৭১১৫৬৭০৫২	 ২৪/০১/২০২০
৩১।	ড. বাকর কামাল সিদ্দিক পদবি: সচিব -	৪		
৩২।	মোঃ হুমায়ুন কবীর DD, Development	DNC HR	০১৭১৬০২৭৭৩৪	 ১
৩৩।				
৩৪।				
৩৫।				
৩৬।				
৩৭।				
৩৮।				
৩৯।				
৪০।				