

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-২
www.ssd.gov.bd


তারিখ : ০৩ আশ্বিন ১৪২৫
১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮

নং-৫৮.০০.০০০০.০৯৩.০৫.০০১.১৮- ৬৬৬

বিষয় : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনার বিষয়ে একটি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ প্রসঙ্গে।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনার বিষয়ে একটি পর্যালোচনা সভা গত ০৪/০৯/২০১৮ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জনাব মো: জহিরুল ইসলাম, অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), সুরক্ষা সেবা বিভাগ। উক্ত সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যার্থে এতদসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।


(শিরিন আখতার)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৬৫৫৭৫

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুযায়ী নহে):

১. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
২. মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
৩. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, নাজিম উদ্দিন রোড, ঢাকা।
৪. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৫. উপপ্রধান (পরিকল্পনা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
৬. প্রকল্প পরিচালক, “দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৭. প্রকল্প পরিচালক, “৪০ ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এয়ার ব্রিডিং এবং গ্যাস ফায়ার্ড ফায়ার ফাইটিং গ্যালারী এবং ঘাটতি ফায়ার ফাইটিং রেসকিউ সরঞ্জাম সংগ্রহ” শীর্ষক প্রকল্প, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৮. প্রকল্প পরিচালক, “দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উপজেলা/ স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
৯. প্রকল্প পরিচালক, “মর্ডানাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স” শীর্ষক প্রকল্প, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
১০. প্রকল্প পরিচালক, “পাসপোর্ট তথ্য সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১১. প্রকল্প পরিচালক, “১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।

১২. প্রকল্প পরিচালক, “বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্প, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৩. প্রকল্প পরিচালক, “ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প, কারা অধিদপ্তর, বকশী বাজার, ঢাকা।
১৪. প্রকল্প পরিচালক, “ইমপ্রোভমেন্ট অব দি রিয়াল সিচুয়েশন অব ওভার ক্রাউডিং প্রিজন্স ইন বাংলাদেশ” শীর্ষক প্রকল্প, আনন্দ ভবন, বাড়ি নং- ৩/বি, রোড নং- ৮৩, গুলশান-২, ঢাকা-১২১২।
১৫. প্রকল্প পরিচালক, “কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প, কারা অধিদপ্তর, বকশী বাজার, ঢাকা।
১৬. প্রকল্প পরিচালক, “ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ আধুনিকীকরণ” শীর্ষক প্রকল্প, কারা অধিদপ্তর, বকশী বাজার, ঢাকা।
১৭. প্রকল্প পরিচালক, “মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প, কারা অধিদপ্তর, বকশী বাজার, ঢাকা।
১৮. প্রকল্প পরিচালক, “খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্প, কারা অধিদপ্তর, বকশী বাজার, ঢাকা।
১৯. প্রকল্প পরিচালক, “কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ” শীর্ষক প্রকল্প, কারা অধিদপ্তর, বকশী বাজার, ঢাকা।
২০. প্রকল্প পরিচালক, The project for illicit Drug Eradication and Advanced Management through It (I DERAM it) শীর্ষক প্রকল্প, তেজগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি :

- (১) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- (২) প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ জন্য)।
- (৩) অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
- (৪) অফিস কপি।
- (৫) মাস্টার কপি।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষাসেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা
www.ssd.gov.bd

সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনার বিষয়ে পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : মো: জহিরুল ইসলাম
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন), সুরক্ষা সেবা বিভাগ
তারিখ : ০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮
সময় : সকাল ১০.০০ টা
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে উপস্থাপন করা হলো।

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। সভার প্রথমে তিনি ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা বাস্তবায়নের উপর গুরুত্বারোপ করেন। তিনি জানান যে, ডিসেম্বর/২০১৮ মাসের মধ্যেই চলমান প্রকল্পসমূহের উল্লেখযোগ্য পরিমাণ অগ্রগতি অর্জনের বিষয়ে পরিকল্পনা কমিশন হতে নির্দেশনা রয়েছে। ডিসেম্বর /২০১৮ এর মধ্যে প্রকল্পসমূহের কাঙ্ক্ষিত অগ্রগতি অর্জন করতে হলে প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা যথাযথভাবে অনুসরণ করা জরুরী। সভায় উপস্থিত উপ-প্রধান জানান যে, পরিকল্পনা কমিশন থেকে ডিসেম্বর/২০১৮ মধ্যে এডিপি'তে বরাদ্দকৃত অর্থের ৫০% ব্যয়ের লক্ষ্যমাত্রা দেয়া হয়েছে। উক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জনের লক্ষ্যে ডিপিপি অনুসারে বছরভিত্তিক বাস্তব কাজের সাথে মিল রেখে ক্রয়পরিকল্পনা এবং কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন পূর্বক অনুসরণ করা আবশ্যিক। তিনি আরো জানান যে, ই-পাসপোর্ট প্রকল্পে এ অর্থবছরে ১৮১০ কোটি টাকা প্রয়োজন হবে, ইতোমধ্যে উক্ত মন্ত্রণালয়ের জন্য বরাদ্দকৃত খোক বরাদ্দ হতে ১৪৯.৯৯ কোটি টাকা সহ সর্বমোট ২০০ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে। ফলে উক্ত প্রকল্পসহ চলতি অর্থবছরে এডিপি'তে অন্তর্ভুক্ত নতুন অন্যান্য প্রকল্পের জন্য চাহিদা অনুসারে অর্থের সংস্থান করার লক্ষ্যে চলমান কোন প্রকল্পে বরাদ্দকৃত অর্থ উদ্বৃত্ত থাকলে তা মন্ত্রণালয়কে জানানো প্রয়োজন মর্মে তিনি সভায় উল্লেখ করেন।

২। অতঃপর সভাপতির অনুমতিক্রমে “দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উপজেলা/ স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান প্রকল্পটি এ বছরে সমাপ্তির জন্য নির্ধারিত রয়েছে। ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্পটির জন্য এডিপি'তে বরাদ্দ ৪৯০৫৮.০০ লক্ষ টাকা। এ প্রকল্পের আওতায় ১৫৬টির মধ্যে ১৪৩টির জমি অধিগ্রহণ সমাপ্ত হয়েছে, ১৩টি জমি অধিগ্রহণ প্রক্রিয়াধীন আছে। সংশ্লিষ্ট এলাকার জেলা প্রশাসকগণ আগামী দুই মাসের মধ্যে জায়গার সমস্যা সমাধান করবেন মর্মে আশ্বস্ত করেছেন বলে তিনি

সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রকল্প সমাপ্তির লক্ষ্যে একটি টাইম বাউন্ড এ্যাকশন প্ল্যান প্রণয়ন করার তাগিদ দেন। এছাড়া, তিনি এ মাসের মধ্যে প্রকল্পের জন্য এডিপি'তে বরাদ্দকৃত অর্থের মধ্যে কত টাকা লাগবে এবং কত টাকা অব্যয়িত থাকবে তা মন্ত্রণালয়কে জানানোর জন্য অনুরোধ করেন।

৩। “দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পটির অধিনে ২৫টি ফায়ার স্টেশনের পরিবর্তে ৪৬টি ফায়ার স্টেশন স্থাপন করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে সংশোধন করা হয়েছে এবং তা একনেক সভায় অনুমোদনের অপেক্ষায় আছে। তিনি আরো জানান যে, প্রকল্পের ২৫টি ফায়ার স্টেশন নির্মাণে মধ্যে ২৩ টি ইতোমধ্যে সমাপ্ত হয়েছে। অবশিষ্ট ২টি ফায়ার স্টেশন নির্মাণে (ভাষানটেক ও পাইকগাছা) জমি সংক্রান্ত সমস্যা রয়েছে। সভাপতি জমি সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানের জন্য প্রকল্প পরিচালককে ব্যক্তিগত ভাবে সংশ্লিষ্টদের সাথে যোগাযোগ রাখার অনুরোধ করেন। প্রকল্পে অন্তর্ভুক্ত নতুন ফায়ার স্টেশনসমূহের জন্য জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে সভাপতি জানতে চাইলে প্রকল্প পরিচালক জানান ২১ টি নতুন ফায়ার স্টেশনের মধ্যে ৫টির জন্য জমি রয়েছে। অবশিষ্ট ১৬টির জন্য প্রয়োজনীয় জমি আগামী ডিসেম্বর /২০১৮ এর মধ্যে নির্বাচন করা হবে। প্রকল্প পরিচালক আরো জানান যে, প্রকল্পটির অনুকূলে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে ৭২৪৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে। যার বেশীর ভাগই নির্মাণ কাজে ব্যয় হবে। সভাপতি আগামী ২ মাসের মধ্যে অবশিষ্ট ১৬টি নতুন ফায়ার স্টেশনের জন্য জমি নির্বাচন করার নির্দেশনা দেন।

৪। “মর্ডানাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান, উক্ত প্রকল্পের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপি'তে ১০২৮৬.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং ক্রয়পরিকল্পনা এবং কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়ের নির্দেশনা অনুসারে পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে কি ধরনের অগ্নি নির্বাপক যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয় তা পর্যালোচনাপূর্বক যন্ত্রপাতিসমূহের স্পেসিফিকেশন পুনঃনির্ধারণ করে দ্রুত দরপত্র আহবান করার অনুরোধ করেন।

৫। “৪০ ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এয়ার ব্রিডিং এবং গ্যাস ফায়ার্ড ফায়ার ফাইটিং গ্যালারী এবং ঘাটতি ফায়ার ফাইটিং রেসকিউ সরঞ্জাম সংগ্রহ” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপি'তে প্রকল্পটির অনুকূলে ১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। তবে প্রকল্পের সিডি ভ্যাট ও যন্ত্রপাতি খাতে প্রায় ২০৭.০০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে। সভাপতি আগামী এক সপ্তাহের মধ্যে উক্ত প্রকল্পে কত টাকা খরচ হবে এবং কি কি যন্ত্রপাতি ক্রয় করা হবে তার জন্য দরপত্র আহবান সহ অন্যান্য সকল কার্যক্রম গ্রহণের নির্দেশনা প্রদান করেন।

৬। “১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপি'তে প্রকল্পটির অনুকূলে ৪০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। যার মধ্যে ফার্নিচার ও যন্ত্রপাতি বাবদ ১০০.০০ লক্ষ টাকা এবং নির্মাণ খাতে ৩৯০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ আছে। তিনি আরো জানান যে, এডিপি'তে বরাদ্দকৃত সমুদয় অর্থই খরচ করা সম্ভব হবে।

৭। “বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন” শীর্ষক প্রকল্পের বিষয়ে বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের প্রতিনিধি জানান যে, ২০১৮-১৯ অর্থবছরে প্রকল্পটির জন্য সর্বমোট ১৮১০০০.০০ লক্ষ টাকা প্রয়োজন হবে। যার মধ্যে ২০০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। সভাপতি উক্ত প্রকল্পের অধীনে Veridos এর সাথে চুক্তি মোতাবেক কোন সময়ে কত বরাদ্দ প্রয়োজন তা যাচাই করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার নির্দেশনা প্রদান করেন। এছাড়া, সমাপ্ত প্রকল্পের যথাযথ হিসাব সংরক্ষণের জন্য ক্যাশ বই, চেক বই সহ অন্যান্য প্রয়োজনীয় রেজিস্ট্রার যথাযথ নিয়ম অনুসরণ পূর্বক সংরক্ষণ করার অনুরোধ করেন।

৮। The project for illicit Drug Eradication and Advanced Management through It (I DERAM it)” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান, উক্ত প্রকল্পের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপি’তে ২৬৫১.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং সে অনুসারে প্রণীত ক্রয়পরিকল্পনা এবং কর্মপরিকল্পনার আলোকে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি এ মাসের মধ্যে প্রকল্পের পিআইসি এবং পিএসসি সভা আহ্বান করা এবং চলতি অর্থবছরে জিওবি খাতে কত টাকা লাগবে তা দ্রুত মন্ত্রণালয়কে অবহিত করার জন্য অনুরোধ করেন।

৯। “ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান, উক্ত প্রকল্পের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপি’তে ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে, যার মধ্যে নির্মাণ খাতে বরাদ্দ ৩৮০০.০০ লক্ষ টাকা এবং আগস্ট /২০১৮ পর্যন্ত অবমুক্ত হয়েছে ১২৫০.০০ লক্ষ টাকা। তিনি আরো জানান উক্ত প্রকল্পের অধীনে অবশিষ্ট ৪টি প্যাকেজের দরপত্র চলতি সেপ্টেম্বর মাসেই আহ্বান করা হবে। সভাপতি আগামী অক্টোবরের /২০১৮ মধ্যে প্রকল্পের অবশিষ্ট ৪টি প্যাকেজের ওয়ার্ক অর্ডার প্রদানের লক্ষ্যে গণপূর্ত অধিদপ্তরের সাথে সমন্বয় করার নির্দেশনা প্রদান করেন। সভাপতি আরো জানান যে, উক্ত প্রকল্প সংশোধনের কোন সুযোগ নাই বিধায় প্রকল্পের কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্তির লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে সমন্বিত ভাবে কাজ করতে হবে।

১০। “খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের ভারপ্রাপ্ত প্রকল্প পরিচালক জানান, উক্ত প্রকল্পের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপি’তে ১০২০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে যার মধ্যে ৬০০০.০০ লক্ষ টাকা ব্যয় হবে। সভাপতি প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দের উদ্বৃত্ত অর্থের বিষয়ে মন্ত্রণালয়কে জানানোর নির্দেশনা প্রদান করেন। তাছাড়া তিনি গণপূর্ত অধিদপ্তরের কাজের মান ও গতি নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেন। এ বিষয়ে তিনি নির্মাণাধীন প্রকল্পের কাজ সরাসরি তদারকি করার জন্য প্রকল্প পরিচালককে অনুরোধ করেন।

১১। “কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী নির্মাণ” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান, উক্ত প্রকল্পের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপি’তে ২৫০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে এবং সে অনুসারে প্রণীত ক্রয়পরিকল্পনা এবং কর্মপরিকল্পনার আলোকে কার্যক্রম চলমান রয়েছে। সভাপতি ডিসেম্বর/২০১৮ এর মধ্যে উক্ত প্রকল্পের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জনের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে তৎপর হওয়ার আহ্বান জানান।

১২। “ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান, উক্ত প্রকল্পের জন্য ২০১৮-১৯ অর্থবছরের এডিপি’তে ৫০০০.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রয়েছে, যার পুরোটাই নির্ধারিত


সময়ে খরচ হবে। তিনি আরো জানান যে, প্রকল্প কাজের অগ্রগতির স্বার্থে প্রকল্পের ডিপিপি'র কিছু কিছু প্যাকেজ ভেঙ্গে দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে এবং পাইলিং এর দৈর্ঘ্য বাড়ানো হয়েছে। নানাবিধ প্রয়োজনে উক্ত প্রকল্পের সংশোধন প্রয়োজন মর্মে তিনি সভাকে অবহিত করেন। সভাপতি দ্রুত প্রকল্প স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বানের পরামর্শ প্রদান করেন। তাছাড়া তিনি ডিসেম্বর/২০১৮ মধ্যে প্রকল্পের এডিপি'র বরাদ্দের ৫০% ব্যয় নিশ্চিতকল্পে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে সংশ্লিষ্টদের নির্দেশনা প্রদান করেন।

১৩। “কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন, ঢাকা ও চট্টগ্রাম বিভাগ” শীর্ষক প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক জানান, প্রকল্পের ডিপিপি সংশোধন করে অনুমোদনের জন্য পরিকল্পনা কমিশনে প্রেরণ করা হয়েছে। সভাপতি সংশোধিত ডিপিপি অনুমোদনের পর দ্রুত প্রকল্প বাস্তবায়নের লক্ষ্যে সংশ্লিষ্ট সকলকে তৎপর থাকার পরামর্শ প্রদান করেন।

১৪। অতঃপর বিস্তারিত আলোচনা শেষে নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

- (১৪.১) ডিসেম্বর/২০১৮ এর মধ্যে প্রত্যেকটি প্রকল্পের উল্লেখ যোগ্য পরিমাণ অগ্রগতি অর্জন করা;
- (১৪.২) ডিসেম্বর/২০১৮ এর মধ্যে প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দের ৫০% ব্যয় নিশ্চিত করা;
- (১৪.৩) প্রকল্পের জন্য প্রণীত ক্রয়পরিকল্পনা ও কর্মপরিকল্পনা গ্যান্ট চার্টে করে তা অনুসরণ করা;
- (১৪.৪) যেসকল প্রকল্পের জমি সংক্রান্ত জটিলতা রয়েছে তা নিরসনে তৎপর হওয়া;
- (১৪.৫) প্রকল্পের এডিপি বরাদ্দের উদ্বৃত্ত অর্থ সম্পর্কিত তথ্য দ্রুত মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা;
- (১৪.৬) এ অর্থবছরে সমাপ্তির তালিকায় যেসকল প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত রয়েছে সেগুলো যথা সময়ে সমাপ্ত করা এবং যেসকল প্রকল্প বিভিন্ন কারণে সমাপ্ত করা সম্ভব হবে না তার কারণ এবং সংশ্লিষ্ট মহাপরিচালকের মতামতসহ মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;
- (১৪.৭) নিয়মিত প্রকল্পের পিএসসি ও পিআইসি সভার আয়োজন করা;
- (১৪.৮) ক্রয় পরিকল্পনা অনুসারে দ্রুত দরপত্র আহ্বানের ব্যবস্থা গ্রহণ করা;
- (১৪.৯) প্রকল্প কাজের অগ্রগতি পর্যবেক্ষণের লক্ষ্যে নিয়মিত প্রকল্প এলাকা পরিদর্শন করা;
- (১৪.১০) স্ব স্ব প্রকল্প পরিচালকদের স্ব স্ব প্রকল্প এলাকায় অবস্থান করা।

১৫। পরিশেষে সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভাপতি সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


১৭.১২.২০১৮
(মো: জহিরুল ইসলাম)
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

সুরক্ষা সেবা বিভাগ

০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে চলমান উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের সুষ্ঠু বাস্তবায়নের নিমিত্ত প্রস্তাবিত কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনার বিষয়ে পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের হাজিরা:

ক্র: নং	নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল নং	স্বাক্ষর
১।				
২।	সি. এ. বি. সি. এ. এ. এ. সি. এ. বি. সি. এ. এ. এ. সুরক্ষা সেবা বিভাগ	সুরক্ষা সেবা বিভাগ (সি. এ. এ.)		
৩।	ডায়াল হুদুদ (মো: সজিবুল হক) অতিরিক্ত সচিব (সু: সে)	সুরক্ষা সেবা বিভাগ সি. এ. এ. এ. এ.	০২৫৫-৫৭৫২ ৩ pdmodu@bir.gov.bd	
৪।	মোহাম্মদ হোসেন হক প্রকল্প পরিচালক (উন্নয়ন)	কাজী আব্দুল হক	০১৭১-৩১৬৭৬৬ mohammadof@yahoo.com	
৫।	মো: এ. এ. এ. এ. এ. ইন্সপেক্টর PD সুরক্ষা সেবা বিভাগ	কাজী আব্দুল হক	০১৭১-৩১৬৭৬৬ 975 emph333@gmail.com	
৬।	মো: জাহাঙ্গীর হোসেন (সু: সে) PD (সু: সে) কাজী আব্দুল হক	কাজী আব্দুল হক	০১৫৫০১৫৫০১৭ Zahurul@yahoo.com	Z. Han
৭।	এ. বি. হুদুদ (মো: সজিবুল হক) অতিরিক্ত সচিব	ডি. এ. এ. এ. এ.	০১২৪১১৪৭৭৭৭ abuasad@passport.gov.bd	
৮।	সুজিবুল হক সুজিবুল হক সি. এ. এ. এ. এ.	DNZ 9dream	০১৭১-০৪৭৭৭ 72amr 5308@y.net	
৯।	মো: জাহাঙ্গীর হক প্রকল্প পরিচালক	Project-156	০১৭২-০০৩-০৩৩২	
১০।	কর্নেল জুবাইদ হক উপ-প্রকল্প পরিচালক	E-Passport project (MRPE-MRV)	০১৭৬৯০৫০২৫১	
১১।	মেজর্নেল জাহাঙ্গীর হক সুজিবুল হক	E-passport project (MRPE-MRV project)	০১৭৬৯০৫০২৫৫	
১২।	সুজিবুল হক উপ-প্রকল্প পরিচালক সুজিবুল হক	সুজিবুল হক	০১৭২৭১৭২ ২২২	

ক্র: নং	নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল নং	স্বাক্ষর
১৩।	মোঃ আমজাদ হামিদ কামাল সহকারী প্রধান	মুন্সিরা মেল টিভি	০১৪৭৫০১৩০০	Munir ০৪/০২/১৮
১৪।	মে. মামুন হোসেন সহকারী কলা মহাসচিব	কলা কবিদপ্তর	০১৭৬৭-৭৭০০০	Amunir
১৫।	মোঃ হোসেন হোসেন সহকারী প্রোগ্রামার	কলা কবিদপ্তর	০১৭১১২২৫/৭৭	Amunir ০৪/০২/১৮
১৬।	মে. মোঃ মাসুদ হোসেন সহকারী Dir (Planning & Dev).	FSCD	০১৭১৩১৫০৭০	Amunir ০৪/০২/১৮
১৭।	কবিবিন হোসেন সি. অফিস	কলা কবিদপ্তর	০১৭১৬৩২৪৪ ৬৪৩৪	Amunir ০৪/০২/১৮
১৮।	মে. মোঃ মাসুদ হোসেন সহকারী সচিব (প.স.)	FSCD	০১৪১৭২৭৬৪ ০৭	Amunir ০৪/০২/১৮
১৯।	মে. মোঃ মাসুদ হোসেন সহকারী সচিব	SSD		Amunir
২০।				
২১।				
২২।				
২৩।				
২৪।				
২৫।				
২৬।				