

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-১
www.ssd.gov.bd

নং-৫৮.০০.০০০০.০৯৩.০৬.০০১.১৯-৪৬৫

২০ ভাদ্র ১৪২৬ ব:


তারিখ: -----

০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৯ খ্রি:

বিষয় : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের আওতাধীন ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুলাই/২০১৯ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা গত ২৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অত্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব। সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী কার্যার্থে এতদসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।


(শিরিন আখতার)
সিনিয়র সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৬৫৫৭৫

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুযায়ী নহে):

১. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা।
(দৃঃ আঃ জনাব মোহাম্মদ মমিনুর রহমান, পরিচালক-১২)
২. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৩. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৪. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৬. সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৭. সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১০. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১১. অতিরিক্ত সচিব (প্রশাসন/নিরাপত্তা ও বহিরাগমন/কারা/অগ্নি/উন্নয়ন/মাদক নিয়ন্ত্রণ), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১২. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৩. মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১৪. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, তেজগাঁও, ঢাকা।
১৫. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৬. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, নাজিম উদ্দিন রোড, ঢাকা।
১৭. যুগ্মসচিব (কারা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৮. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এজিবি ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরিকল্পনা অনুবিভাগ
www.ssd.gov.bd

সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের জুলাই ২০১৯ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি : মোঃ শহিদুজ্জামান
সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
তারিখ : ২৭ আগস্ট ২০১৯
সময় : দুপুর ১২.০০ টা
স্থান : মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযোজিত।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সভাপতি নতুন অর্থবছরের শুরু হতে নব উদ্যমে কর্ম পরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজে প্রকল্প পরিচালকগণকে মনোনিবেশ করার অনুরোধ করেন। তিনি প্রকল্প পরিচালকদের স্ব স্ব স্টেশনে থাকা, প্রকল্পের পিআইসি এবং পিএসসি সভা নিয়মিত অনুষ্ঠানসহ প্রকল্প পরিদর্শনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন। অতঃপর সভার এজেন্ডা অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করা হয়। সে প্রেক্ষিতে উপপ্রধান সভাকে জানান যে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১৮টি প্রকল্পের অনুকূলে ১৪১৬৬.১৬ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে, যার মধ্যে জিওবি খাতে ১৩৭১.১৬ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য বাবদ ৪৫.০০ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে জুলাই ২০১৯ পর্যন্ত ৩৫৪.০৪ কোটি টাকা অবমুক্ত হয়েছে, যা বরাদ্দের ২৫% এবং ব্যয় হয়েছে ০.৪৩ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ০.০৩০%। বিবেচ্য সময়ে জাতীয় গড় অগ্রগতি হয়েছে ১.৮৪%।

২। সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে উপপ্রধান সভাকে জানান যে, ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরের এডিপিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর (এফএসসিডি) কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৫টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৫০৮.১৮ কোটি টাকা, অবমুক্ত করা হয়েছে ১২৭.০৪ কোটি টাকা (বরাদ্দের ২৫%), ব্যয় হয়েছে ০.৩৯ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ০.০৭৭%। কারা অধিদপ্তরের ৮টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৪৫৭.৯৮ কোটি টাকা, অবমুক্ত হয়েছে ১১৪.৫০ কোটি টাকা (বরাদ্দের ২৫%), ব্যয় হয়েছে ০.০২ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ০.০০৪%। বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ৩টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৪৪৫.০০ কোটি টাকা, অবমুক্ত হয়েছে ১১১.২৫ কোটি টাকা (বরাদ্দের ২৫%) এবং ব্যয় হয়েছে ০.০২ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ০.০০৪%। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ২টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৫.০০ কোটি টাকা, অবমুক্ত ১.২৫ কোটি টাকা (বরাদ্দের ২৫%)।

৩। অতঃপর প্রকল্পভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

৩.১ সাধারণ সিদ্ধান্ত:

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	প্রত্যেকটি প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে এবং নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত ডিপিপি প্রভিশন অনুযায়ী সরকারি সকল বিধি বিধান মেনে ও কাজের গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করা।	সংস্থা প্রধান (সকল) ও প্রকল্প পরিচালক (সকল)

২।	প্রকল্প পরিচালকগণ প্যাকেজ ভিত্তিক এবং কম্পোনেন্ট ওয়াইজ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং গৃহীত পদক্ষেপের হালনাগাদ তথ্য ও অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং প্রকল্প সাইটের নির্মিতব্য অবকাঠামোর বিভিন্ন এঞ্জেলের ছবি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন এবং প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন। প্রকল্পের অবশিষ্ট সময়ের জন্য বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা ও ক্রয় পরিকল্পনা প্রণয়ন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।	প্রকল্প পরিচালক (সকল)
৩।	একনেকের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন, অর্থছাড়, মনিটরিং, প্রশিক্ষণসহ প্রকল্পের বিষয়ে সকল প্রকার যোগাযোগ উন্নয়ন উইং এর মাধ্যমে সম্পাদন করা।	সংস্থা প্রধান (সকল) ও প্রকল্প পরিচালক (সকল)
৪।	কাজের গুণগত মান বজায় রেখে প্রকল্পের অনুকূলে বর্তমান অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করা।	সংস্থা প্রধান (সকল) ও প্রকল্প পরিচালক (সকল)
৫।	পরিকল্পনা কমিশনের বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী প্রতি ০৩ মাস অন্তর প্রকল্পের পিআইসি সভা এবং প্রতি ০৪ মাস অন্তর প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বান করা।	সংস্থা প্রধান (সকল) ও প্রকল্প পরিচালক (সকল)
৬।	(১) ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সমাপ্ত ০৩টি প্রকল্পের [কারা অধিদপ্তরের ২টি যথাক্রমে “৩টি জেলা কারাগারের অবকাঠামো নির্মাণ এবং ২টি জেলা কারাগারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প ও “সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প এবং বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ১টি “ইন্ট্রোডাকশন অব মেশিন রিডেবল পাসপোর্ট (এমআরপি) এন্ড মেশিন রিডেবল ভিসা (এমআরভি) ইন বাংলাদেশ (৩য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) আগামী ০৭ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; (২) ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সমাপ্ত ৪টি প্রকল্পের (ক) মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, (খ) ৪০ ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এয়ার ব্রিডিং এবং গ্যাস ফায়ার্ড ফায়ার ফাইটিং গ্যালারী এবং ঘাটতি ফায়ার ফাইটিং রেসকিউ সরঞ্জাম সংগ্রহ, (গ) ইমপুভমেন্ট অব দি রিয়াল সিচুয়েশন অব ওভার ক্রাউডিং ইন প্রিজন্স ইন বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত) এবং (ঘ) পাসপোর্ট তথ্য সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত)] সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) আগামী ০১ সেপ্টেম্বর ২০১৯ তারিখের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা।	সংস্থা প্রধান (সকল)/সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক
৭।	(ক) ডিপিপিতে বরাদ্দবিহীনভাবে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রণয়ন করে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে; (খ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (এপিএ) অন্তর্ভুক্ত নতুন প্রকল্পের ডিপিপি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করতে হবে।	সংস্থা প্রধান (সকল)/প্রকল্প প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট পরিচালক/কর্মকর্তা
৮।	ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণের সাথে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন প্রতিবেদন ও প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করতে হবে।	সংস্থা প্রধান (সকল) ও প্রকল্প পরিচালক (সকল)
৯।	প্রকল্পের টেন্ডার আহ্বান এবং কার্যাদেশ প্রদান সংক্রান্ত কপি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।	গণপূর্ত অধিদপ্তর
১০।	পিডব্লিউডিসহ মাঠ-পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয় করে প্রকল্পের কাজ করতে হবে। প্রকল্প পরিচালকগণ স্ব স্ব এলাকায় অবস্থান করে নিয়মিতভাবে প্রকল্পের কাজ তদারকি করবেন।	সংস্থা প্রধান (সকল) ও প্রকল্প পরিচালক (সকল)

১০

৩.২ প্রকল্পভিত্তিক সিদ্ধান্ত:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্প।	(ক) বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্পের Veridos GmbH এর সাথে সম্পাদিত agreed কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী কার্যক্রম এগিয়ে নেয়া; (খ) নির্ধারিত সময়ে ই-পাসপোর্ট ইস্যু শুরু নিশ্চিত করা; (গ) এমআরপি এবং এমআরভি প্রকল্পের পিসিআর জরুরী ভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ; (ঘ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের প্রস্তুতির বিষয়ে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং মন্ত্রণালয়কে অবহিতকরণ; (ঙ) ই-পাসপোর্ট প্রচলনের পূর্বে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য বিটিভি এবং অন্যান্য প্রচার সামগ্রী তৈরি ও প্রচারের ব্যবস্থা করা; (চ) প্রকল্প সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া।	মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক, ই-পাসপোর্ট প্রকল্প
২।	পাসপোর্ট তথ্য সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	PCR দাখিল করা।	মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক
৩।	১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প।	(ক) যে সকল স্থানে প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে সে সকল স্থানে জরুরী ভিত্তিতে আরপিও স্থানান্তর করা; (খ) আন্ত:খাত সমন্বয়ের কাজ ত্বরান্বিত করা।	মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক
৪।	১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প।	১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের জমি অধিগ্রহণ দ্রুত সম্পন্ন করে নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করা।	মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক
৫।	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরাণীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প।	(ক) ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে প্রকল্পের সমুদয় কাজ সমাপ্ত করা; (খ) পুঙ্খের সমস্যা দ্রুত সমাধান করা; (গ) অর্থের চাহিদার বরাদ্দের বিষয়ে সুনির্দিষ্ট প্রস্তাব প্রেরণ করা; (ঘ) পিআইসি এবং পিএসসি সভা আহ্বান করা; (ঙ) আন্ত:খাত সমন্বয়ের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ। (চ) ১৫ দিন পর পর অঙ্গভিত্তিক প্রকল্পের অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	কারা মহাপরিদর্শক/ প্রকল্প পরিচালক

৫৮

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
৬।	খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প।	(ক) প্রকল্পের জন্য গঠিত কমিটির সুপারিশ মোতাবেক পিআইসি ও পিএসসি সভা আহ্বান এবং সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জরুরী ভিত্তিতে ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া; (খ) প্রকল্প পরিচালকের সার্বক্ষণিক স্টেশনে অবস্থান করে প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকি করা।	কারা মহাপরিদর্শক ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক
৭।	কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী প্রকল্প।	পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জরুরী ভিত্তিতে ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া।	কারা মহাপরিদর্শক ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক
৮।	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প।	প্রকল্পের জন্য গঠিত কমিটির সুপারিশ, পিআইসি ও পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জরুরী ভিত্তিতে ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া।	কারা মহাপরিদর্শক/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক
৯।	মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প।	(ক) ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে প্রকল্পের সমুদয় কাজ সম্পন্ন করা; (খ) প্রকল্পের Scope কমে যাওয়ায় এক মাসের মধ্যে প্রকল্প সংশোধন এবং অনুমোদন গ্রহণ; (গ) পিআইসি এবং পিএসসি সভা আহ্বান করা।	কারা মহাপরিদর্শক/ প্রকল্প পরিচালক
১০।	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প।	(ক) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে দ্রুত চুক্তি সম্পাদন; (খ) কম্বল ফ্যাক্টরী সরানোর বিষয়ে কার্যকর আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ; (গ) পুরাতন অবকাঠামো অপসারণ, গাড়ি ক্রয় ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয়; (ঘ) নিয়মিত পিআইসি এবং পিএসসি সভা আহ্বান করা; (ঙ) বঙ্গবন্ধু ও চার নেতার স্মৃতি সংরক্ষণ, পুরাতন অবকাঠামো সংরক্ষণের কাজে অগ্রাধিকার প্ল্যান প্রণয়ন করে কাজ সম্পাদন; (চ) বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ; (ছ) স্কুল ভবনের স্থান ও আয়তন এবং মসজিদের স্থান নির্ধারণ ও অন্যান্য বিষয়ে প্রকল্প সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ।	কারা মহাপরিদর্শক ও প্রকল্প পরিচালক
১১।	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প।	(ক) প্রকল্পের কার্যক্রম দ্রুত শুরু করা; (খ) স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে নকশা অনুমোদনের কাজ করা; (গ) পিআইসি এবং পিএসসি সভা আহ্বান করা।	প্রকল্প পরিচালক এবং সহকারী নির্বাহী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর
১২।	জামালপুর কারাগার নির্মাণ, বৃহত্তর নোয়াখালীর কারাগারসমূহ এবং স্বজন প্রকল্প	জামালপুর কারাগার নির্মাণ, বৃহত্তর নোয়াখালীর কারাগারসমূহ এবং স্বজন প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।	কারা মহাপরিদর্শক
১৩।	মডার্নাইজেশন অব ফায়ার	(ক) পিসিআর প্রণয়ন ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;	প্রকল্প পরিচালক

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স প্রকল্প।	(খ) ফলোআপ প্রকল্প পুনর্গঠন করে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	এবং পরিচালক (উন্নয়ন) ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
১৪।	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।	(ক) জমি অধিগ্রহণের কাজ দ্রুত ত্বরান্বিত করা; (খ) প্রকল্পের যে স্টেশনগুলো অনুমোদিত মেয়াদে করা সম্ভব হবে না তার তালিকা দ্রুত প্রণয়ন করা; (গ) ভাষানটেক ফায়ার স্টেশনের জমির বিষয়ে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণের জন্য প্রস্তাব প্রেরণ করা; (ঘ) ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে জরাজীর্ণ ৯টি স্টেশনের নির্মাণ কাজ শুরু করা এবং অবশিষ্ট ১২টি স্টেশনের জন্য জমি অধিগ্রহণ এর যাবতীয় কাজ সমাপ্ত করা এবং ১৫ দিন পর পর জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক
১৫।	দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উপজেলা/ স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।	(ক) প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদ (জুন ২০২০) এর মধ্যে যে কয়টি স্টেশন নির্মাণ কাজ করা সম্ভব হবে না তার তালিকা দ্রুত প্রণয়ন এবং প্রকল্পটির সংশোধনের বিষয়ে স্টিয়ারিং কমিটির সভা আয়োজন করা; (খ) প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে যে কয়টি স্টেশনের নির্মাণ কাজ চলমান তার তালিকা প্রণয়নসহ ১৫৬টির অবস্থান নির্ণয় করে একটি অবস্থানপত্র উন্নয়ন অনুবিভাগে প্রেরণ করা; (গ) পল্লবী ফায়ার স্টেশন নির্মাণ এর ডিজাইন চূড়ান্ত করা এবং নির্মাণ কাজ শুরু করা; (ঘ) প্রকল্পের Scope কমায় জরুরী ভিত্তিতে ডিপিপি সংশোধন এবং অনুমোদনের উদ্যোগ নেয়া; (ঙ) এ প্রকল্পের অনুকূলে কাঁচপুরে ভূমি মন্ত্রণালয় হতে অনুমোদিত ০.৫০ একর জমি একই অধিদপ্তরের ১১টি মর্ডার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের অনুকূলে ব্যবহারের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ। জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত সকল ব্যয় ১১টি মর্ডার ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প হতে বহন করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক প্রকল্প পরিচালক তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (উন্নয়ন) গণপূর্ত বিভাগ মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক


৫০৮

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১৬।	৪০ ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এয়ার ব্রিডিং এবং গ্যাস ফায়ার্ড ফায়ার ফাইটিং গ্যালারী এবং ঘাটতি ফায়ার ফাইটিং রেসকিউ সরঞ্জাম সংগ্রহ প্রকল্প।	পিসিআর প্রণয়ন ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক
১৭।	১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।	(ক) প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণসহ নকশা প্রণয়নের কাজ শুরু করা; (খ) কাটপুর, নারায়ণগঞ্জের জমির প্রশাসনিক অনুমোদনের বিষয়ে দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উপজেলা/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্পের অনুকূলে অনুমোদিত জমি (০.৫০ একর) সহ অবশিষ্ট (০.৩০ একর) অর্থাৎ ০.০৮ একর জমির প্রশাসনিক অনুমোদন গ্রহণের লক্ষ্যে সংশোধিত প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, প্রকল্প পরিচালক এবং নির্বাহী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, প্রকল্প পরিচালক
১৮।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরী ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প।	প্রকল্পের যন্ত্রপাতিসমূহের Technical Specification (SPEC) দ্রুত সম্পন্ন করে টেন্ডার আহ্বান করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক
১৯।	Strengthening Ability of Fire Emergency Response (SAFER) Project প্রকল্প।	(ক) প্রকল্পের পিআইসি এবং পিএসসি সভা আহ্বান করা; (খ) প্রকল্পের মাসিক অগ্রগতির তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক
২০।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ১০টি বিশেষায়িত অগ্নি নির্বাপন ও উদ্ধার ইউনিট স্থাপন প্রকল্প	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে আগামী ৭ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
২১।	The project for illicit Drug Eradication and Advanced Management through It (I DERAM it)	প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধির বিষয়ে ইআরডি এবং KOICA এর সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখা।	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালক
২২।	৪টি বিভাগীয় শহরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্প	(ক) প্রকল্পের কার্যক্রম দ্রুত শুরু করা; (খ) স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে নকশার কাজ শুরু করা।	প্রকল্প পরিচালক এবং নির্বাহী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর
২৩।	৭ (সাত)টি বিভাগীয় শহরে	৭ (সাত)টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা	মহাপরিচালক,















ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	২০০ শয্যা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ, মাদকাসক্ত সনাক্তকরণে ডোপ টেস্ট প্রবর্তন এবং জেলা অফিস ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্প	মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ, মাদকাসক্ত সনাক্তকরণে ডোপ টেস্ট প্রবর্তন এবং জেলা অফিস ভবন নির্মাণ সংক্রান্ত প্রকল্পের ডিপিপি পিইসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠন করে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।	বাস্তবায়নকারী মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

৪। সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।


 (মোঃ শহিদুল আলম)
 সচিব
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 পরিকল্পনা শাখা-১

২৭ আগস্ট ২০১৯ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মাসিক অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের হাজিরা:

ক্র: নং	নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল নং	স্বাক্ষর
১।	মৈয়দ আলমু ন মায়িন অতিরিক্ত সচিব	মুজিব মেমোরিয়াল বিদ্যালয়	০১৭১৬-০৫৫১৬৬	
২।	মৈয়দ আলমু ন মায়িন অতিরিক্ত সচিব	মুজিব মেমোরিয়াল বিদ্যালয়	০১৭১৬-০৫৫১৬৬	
৩।	সদীক বরুণ চক্রবর্তী অতিরিক্ত সচিব	মুজিব মেমোরিয়াল বিদ্যালয়	০১৭১৬-০৫৫১৬৬	
৪।	মো: আলমাসুদ হোসেন অতিরিক্ত সচিব	মুজিব মেমোরিয়াল বিদ্যালয়	০১৭১৬-০৫৫১৬৬	
৫।	মালিক-সাদ্দত মাহমুদ, মুজিব মেমোরিয়াল, মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয়	মুজিব মেমোরিয়াল বিদ্যালয়	০১৭১৬-০৫৫১৬৬	
৬।	মো: মিজানুর হোসেন অতিরিক্ত সচিব	মুজিব মেমোরিয়াল বিদ্যালয়	০১৭১৬-০৫৫১৬৬	
৭।	মো: মিজানুর হোসেন অতিরিক্ত সচিব	মুজিব মেমোরিয়াল বিদ্যালয়	০১৭১৬-০৫৫১৬৬	
৮।	মো: মিজানুর হোসেন অতিরিক্ত সচিব	মুজিব মেমোরিয়াল বিদ্যালয়	০১৭১৬-০৫৫১৬৬	
৯।	মো: মিজানুর হোসেন অতিরিক্ত সচিব	মুজিব মেমোরিয়াল বিদ্যালয়	০১৭১৬-০৫৫১৬৬	
১০।	মো: মিজানুর হোসেন অতিরিক্ত সচিব	মুজিব মেমোরিয়াল বিদ্যালয়	০১৭১৬-০৫৫১৬৬	
১১।	মো: মিজানুর হোসেন অতিরিক্ত সচিব	মুজিব মেমোরিয়াল বিদ্যালয়	০১৭১৬-০৫৫১৬৬	
১২।	মো: মিজানুর হোসেন অতিরিক্ত সচিব	মুজিব মেমোরিয়াল বিদ্যালয়	০১৭১৬-০৫৫১৬৬	

ক্র: নং	নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	টেলিফোন নম্বর ও ই-মেইল নং	স্বাক্ষর
১৩।	মুহাম্মদ জাহান মহাজীরী প্রচলন দপ্তর	দুসদে- আবিদুল-	০১৭১৪২৭১৯০২	
১৪।	দেবেশ্বর শান্তনু শিবি: ১৪: সুখি	বীও এনএল বিশ্ব	০১৭১৭১৪৩৬	
১৫।	ডাঃ এমএল ডাঃ এমএল ডাঃ এমএল PD এমএল ডাঃ এমএল	ডাঃ এমএল	০১৭১৫১৭৫ ৭৭৫	
১৬।	কিবিবন শান্তনু শিবি: ১৪: সুখি	কিবিবি	০১৭১৬৩২ ৩৪৩৪	
১৭।	ডাঃ কিবির উদ্দিন ডাঃ কিবির উদ্দিন, ডাঃ কিবির স্বাক্ষর ডাঃ কিবির ১৭: ১৭	ডাঃ কিবির	৭১৩৭০১১	
১৮।	ডাঃ কিবির উদ্দিন শিবি: ১৪: সুখি	ডাঃ কিবির আবিদুল	০১৮১৭৫৭৭৫ ee.pd1@gmail.com	
১৯।	ডাঃ কিবির উদ্দিন শিবি: ১৪: সুখি	ডাঃ কিবির	০১৭১১০১৩৭৪৬ www.kibir.com	
২০।	ডাঃ কিবির উদ্দিন শিবি: ১৪: সুখি	ডাঃ কিবির	০১৭১১০১৩৭৪৬	
২১।	ডাঃ কিবির উদ্দিন শিবি: ১৪: সুখি	ডাঃ কিবির	০১৭৭৪৭৫৪৭৫৬	
২২।	ডাঃ কিবির উদ্দিন শিবি: ১৪: সুখি	ডাঃ কিবির	০১৭১১০০২৪ ৭৫	
২৩।	ডাঃ কিবির উদ্দিন শিবি: ১৪: সুখি	FSCD	০১৭৩০০২৩২২	
২৪।	ডাঃ কিবির উদ্দিন শিবি: ১৪: সুখি	FSCD	০১৭১৩১৫০৭০	
২৫।	ডাঃ কিবির উদ্দিন শিবি: ১৪: সুখি	ডাঃ কিবির	০১৭৬৭৭৭ ০০০০	
২৬।	ডাঃ কিবির উদ্দিন শিবি: ১৪: সুখি	ডাঃ কিবির	০১৭৬৭৭৭৭০২০	