

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
পরিকল্পনা শাখা-১
www.ssd.gov.bd

নং-৫৮.০০.০০০০.০৯৩.০৬.০০১.১৯-১২

২৮ পৌষ ১৪২৬ ব:
তারিখ: -----
১২ জানুয়ারি ২০২০ খ্রি:

বিষয় : স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী প্রেরণ।

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের আওতাধীন সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের নভেম্বর/২০১৯ মাস পর্যন্ত বাস্তবায়ন অগ্রগতি পর্যালোচনা সভা গত ২৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখে অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় সভাপতিত্ব করেন অত্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের সচিব। সভার কার্যবিবরণী পরবর্তী কার্যার্থে এতদসঙ্গে নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে।

Mamir
২২.০১.২০২০
(মোহাম্মদ মনিরুজ্জামান)
সহকারী প্রধান
ফোনঃ ৯৫৬৫৫৭৫

বিতরণ (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুযায়ী নহে):

১. মুখ্য সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়, তেজগাঁও, ঢাকা
(দৃঃ আঃ জনাব মোহাম্মদ মমিনুর রহমান, পরিচালক-১২)।
২. সচিব, অর্থনৈতিক সম্পর্ক বিভাগ, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৩. সচিব, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৪. সচিব, বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ, পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৫. সদস্য, কার্যক্রম বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৬. সদস্য, ভৌত অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৭. সদস্য, আর্থ-সামাজিক অবকাঠামো বিভাগ, পরিকল্পনা কমিশন, শেরে বাংলা নগর, ঢাকা।
৮. সচিব, গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
৯. প্রধান স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১০. মহাপরিচালক, বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর, আগারগাঁও, ঢাকা।
১১. মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১২. প্রধান প্রকৌশলী, গণপূর্ত অধিদপ্তর, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।
১৩. অতিরিক্ত সচিব (নিরাপত্তা ও বহিরাগমন/অগ্নি/উন্নয়ন/মাদক/কারা), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৪. অর্থনৈতিক উপদেষ্টা, অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
১৫. কারা মহাপরিদর্শক, কারা অধিদপ্তর, বকশি বাজার, ঢাকা।
১৬. মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, ঢাকা।
১৭. যুগ্মসচিব (প্রশাসন/উন্নয়ন), সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
১৮. পরিচালক (পূর্ত) ই ইন সিজ ব্রাঞ্জ, ওয়ার্কস ডাইরেক্টরেট, ঢাকা সেনানিবাস, ঢাকা।
১৯. প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, এজিবি ভবন, সেগুনবাগিচা, ঢাকা।

অনুলিপি সদয় অবগতির জন্যঃ

১. সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।
২. প্রোগ্রামার, আইসিটি সেল, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা (সভার কার্যবিবরণী ওয়েব সাইটে প্রকাশের অনুরোধসহ)।
৩. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সুরক্ষা সেবা বিভাগ, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
সুরক্ষা সেবা বিভাগ
পরিকল্পনা অনুবিভাগ
www.ssd.gov.bd

সুরক্ষা সেবা বিভাগের ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিভুক্ত প্রকল্পসমূহের নভেম্বর ২০১৯ মাসের বাস্তবায়ন অগ্রগতি সংক্রান্ত মাসিক পর্যালোচনা সভার কার্যবিবরণী:

সভাপতি :	মোঃ শহিদুজ্জামান সচিব, সুরক্ষা সেবা বিভাগ
তারিখ :	২৯ ডিসেম্বর ২০১৯
সময় :	সকাল ১১.০০ ঘটিকা
স্থান :	মন্ত্রণালয়ের সম্মেলন কক্ষ।

উপস্থিত কর্মকর্তাগণের তালিকা পরিশিষ্ট 'ক' তে সংযোজিত।

সভার শুরুতে সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। সভাপতি কর্ম পরিকল্পনা এবং ফ্রয় পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রকল্পের বাস্তবায়ন কাজে প্রকল্প পরিচালকগণকে মনোনিবেশ করার অনুরোধ করেন। তিনি প্রকল্প পরিচালকদের স্ব স্ব স্টেশনে থাকা, প্রকল্পের পিআইসি এবং পিএসসি সভা নিয়মিত অনুষ্ঠানসহ প্রকল্প পরিদর্শনের বিষয়ে গুরুত্বারোপ করেন।

২। অতঃপর সভার এজেন্ডা অনুযায়ী সভার কার্যপত্র উপস্থাপন করা হয়। সে প্রেক্ষিতে উপপ্রধান সভাকে অবহিত করেন যে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) তে সুরক্ষা সেবা বিভাগের ১৮টি প্রকল্পের অনুকূলে ১৪৯৯.০৮ কোটি টাকা বরাদ্দ রয়েছে, যার মধ্যে জিওবি খাতে ১৪৫৪.০৮ কোটি টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য বাবদ ৪৫.০০ কোটি টাকা। বরাদ্দকৃত অর্থ হতে নভেম্বর ২০১৯ পর্যন্ত ৩৮৫.৭১ কোটি টাকা অবমুক্ত হয়েছে, যা বরাদ্দের ২৫.৭২% এবং ব্যয় হয়েছে মাত্র ৯৪.৯৬ কোটি টাকা, যা মোট বরাদ্দের ৬.৩৩%। বিবেচ্য সময়ে জাতীয় গড় অগ্রগতি হয়েছে ১৯.২৪%। জাতীয় অগ্রগতি হতে সুরক্ষা সেবা বিভাগের অগ্রগতি অনেক কম হওয়ায় সভাপতি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। তিনি ৪টি অধিদপ্তরের মহাপরিচালকগণকে নিয়মিত প্রকল্প পরিচালকগণের সাথে আলোচনা ও সভা অনুষ্ঠান করে প্রকল্পের কাজের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেন।

৩। চলতি অর্থবছরে এডিপিতে অন্তর্ভুক্ত নতুন প্রকল্পসমূহের ডিপিপি জরুরিভিত্তিতে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের বিষয়ে সভায় আলোচনা হয়। ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সমাপ্ত সকল প্রকল্পের পিসিআর প্রেরণ না করায় সভাপতি অসন্তোষ প্রকাশ করেন এবং ০৭ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট প্রকল্পসমূহের পিসিআর প্রেরণের জন্য নির্দেশনা প্রদান করেন। প্রকল্পের আওতায় গৃহীত নির্মাণ কাজের গুণগত মান নিশ্চিত করার জন্য সভাপতি নির্দেশনা প্রদান করেন।

৪। সংস্থাওয়ারী প্রকল্পের অগ্রগতির বিষয়ে উপপ্রধান সভাকে জানান যে, ২০১৯-২০২০ অর্থবছরের এডিপিতে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন ৫টি প্রকল্পের অনুকূলে মোট বরাদ্দ ৫০৮.১৮ কোটি টাকা, অবমুক্ত করা হয়েছে ১২৭.০৪ কোটি টাকা (বরাদ্দের ২৫%), ব্যয় হয়েছে ৬৫.৬২ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ১২.৯১%। কারা অধিদপ্তরের ৮টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৫৪০.৯০ কোটি টাকা, অবমুক্ত হয়েছে ১৪১.৪৯ কোটি টাকা (বরাদ্দের ২৬.৩৮%), ব্যয় হয়েছে ২৩.০৭ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ৪.৩০%। বহিরাগমন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তরের ৩টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৪৪৫.০০ কোটি টাকা, অবমুক্ত হয়েছে ১১১.২৫ কোটি টাকা (বরাদ্দের ২৫%) এবং ব্যয় হয়েছে ৬.২৭ কোটি টাকা, যা বরাদ্দের ১.৪০%। মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের ২টি প্রকল্পের অনুকূলে বরাদ্দ ৫.০০ কোটি টাকা, অবমুক্ত ১.২৫ কোটি টাকা (বরাদ্দের ২৫%)।

৫। অতঃপর প্রকল্পভিত্তিক বিস্তারিত আলোচনা হয় এবং নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

৫.১ সাধারণ সিদ্ধান্ত:

ক্র: নং	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	প্রত্যেক প্রকল্প সুষ্ঠুভাবে এবং নির্ধারিত সময়ে বাস্তবায়নের নিমিত্ত অনুমোদিত ডিপিপি প্রভিশন অনুযায়ী সরকারি সকল আর্থিক বিধি বিধান মেনে ও কাজের গুণগতমান বজায় রেখে প্রকল্পের কার্যক্রম পরিচালনা করা;	সংস্থা প্রধান (সকল) ও প্রকল্প পরিচালক (সকল)
২।	সংস্থা প্রধানগণ প্রতিমাসের প্রথম সপ্তাহে প্রকল্প পরিচালকগণের সাথে সভা করে প্রকল্পের অগ্রগতি ত্বরান্বিত করার বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন;	সংস্থা প্রধান (সকল)
৩।	প্রকল্প সংক্রান্ত সভায় গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ প্রতিপালনের অগ্রগতি প্রতি মাসে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;	সংস্থা প্রধান (সকল)
৪।	মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের অগ্রগতির বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা;	সংস্থা প্রধান (সকল)
৫।	প্রকল্প পরিচালকগণ প্যাকেজ ভিত্তিক এবং কম্পোনেন্ট ওয়াইজ প্রকল্পের বিভিন্ন কার্যক্রম এবং গৃহীত পদক্ষেপের হালনাগাদ তথ্য ও অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং প্রকল্পের নির্মাণ কাজের ছবি পরবর্তী সভায় উপস্থাপন করবেন এবং প্রকল্পের কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা অনুসরণপূর্বক কার্যক্রম বাস্তবায়ন করবেন;	প্রকল্প পরিচালক (সকল)
৬।	প্রত্যেক প্রকল্পের সুষ্ঠু বাস্তবায়ন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে নিয়মিত প্রকল্প পরিদর্শন করা এবং প্রকল্প এলাকায় সাইটবুক সংরক্ষণ করা যাতে পরিদর্শনকারী কর্মকর্তাগণ কাজের মান ও অন্যান্য বিষয়ে মতামত প্রদান করতে পারেন;	সংস্থা প্রধান (সকল)/প্রকল্প পরিচালক (সকল)/গণপূর্ত অধিদপ্তর
৭।	একনেকের সিদ্ধান্ত অনুসারে প্রকল্প বাস্তবায়ন, অর্থছাড়, মনিটরিং, প্রশিক্ষণসহ প্রকল্পের বিষয়ে সকল প্রকার যোগাযোগ উন্নয়ন উইং এর মাধ্যমে সম্পাদন করা;	সংস্থা প্রধান (সকল) ও প্রকল্প পরিচালক (সকল)
৮।	কাজের গুণগত মান বজায় রেখে প্রকল্পের অনুকূলে বর্তমান অর্থবছরে বরাদ্দকৃত অর্থের শতভাগ ব্যয় নিশ্চিত করা;	সংস্থা প্রধান (সকল) ও প্রকল্প পরিচালক (সকল)
৯।	পরিকল্পনা কমিশনের বিদ্যমান পরিপত্র অনুযায়ী প্রতি ৩ মাস অন্তর প্রকল্পের পিআইসি সভা এবং প্রতি ৪ মাস অন্তর প্রকল্পের স্টিয়ারিং কমিটির সভা আহ্বান করা। মাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদনে সভার বিষয়ে তথ্য প্রদান করা;	সংস্থা প্রধান (সকল) ও প্রকল্প পরিচালক (সকল)
১০।	(১) ২০১৭-২০১৮ অর্থবছরে সমাপ্ত কারা অধিদপ্তরের ২টি প্রকল্প “৩টি জেলা কারাগারের অবকাঠামো নির্মাণ এবং ২টি জেলা কারাগারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্তকরণ (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্প এবং “সিলেট কেন্দ্রীয় কারাগার নির্মাণ (২য় সংশোধিত)” শীর্ষক প্রকল্পের সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) ০৭ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা; (২) ২০১৮-২০১৯ অর্থবছরে সমাপ্ত ৪টি প্রকল্পের (ক) মডার্নাইজেশন অব ফায়ার সার্ভিস এন্ড সিভিল ডিফেন্স, (খ) ৪০ ফুট দৈর্ঘ্য বিশিষ্ট এয়ার ব্রিডিং এবং গ্যাস ফায়ার্ড ফায়ার ফাইটিং গ্যালারী এবং ঘাটতি ফায়ার ফাইটিং রেসকিউ সরঞ্জাম সংগ্রহ, (গ) ইমপ্রুভমেন্ট অব দি রিয়াল সিচুয়েশন অব ওভার ক্রাউডিং ইন প্রিজন্স ইন বাংলাদেশ (১ম সংশোধিত) এবং (ঘ) পাসপোর্ট তথ্য সংরক্ষণ কেন্দ্র স্থাপন (১ম সংশোধিত)] সমাপ্ত প্রতিবেদন (পিসিআর) ০৭ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা;	সংস্থা প্রধান (সকল)/সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক
১১।	(ক) ডিপিপিতে বরাদ্দবিহীনভাবে অন্তর্ভুক্ত অননুমোদিত এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুত প্রকল্পসমূহের ডিপিপি প্রণয়ন করে দ্রুত মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা; (খ) বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তিতে (এপিএ) অন্তর্ভুক্ত নতুন প্রকল্পসমূহের ডিপিপি আগামী ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;	সংস্থা প্রধান (সকল)/প্রকল্প প্রণয়ন সংশ্লিষ্ট পরিচালক/

		কর্মকর্তা
১২।	ভূমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত প্রস্তাব প্রেরণের সাথে প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন প্রতিবেদন ও প্রত্যয়ন পত্র দাখিল করা;	সংস্থা প্রধান (সকল) ও প্রকল্প পরিচালক (সকল)
১৩।	প্রকল্পের টেন্ডার আহ্বান এবং কার্যাদেশ প্রদান সংক্রান্ত কপি সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক, অধিদপ্তর ও মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;	গণপূর্ত অধিদপ্তর
১৪।	পিডব্লিউডি সহ মাঠ-পর্যায়ের সংশ্লিষ্ট সকলের সাথে সমন্বয় করে প্রকল্পের কাজ করতে হবে। প্রকল্প পরিচালকগণ স্ব স্ব এলাকায় অবস্থান করে নিয়মিতভাবে প্রকল্পের কাজ তদারকি করা;	সংস্থা প্রধান (সকল) ও প্রকল্প পরিচালক (সকল)
১৫।	যাচাই কমিটি, পিইসি/এসপিইসি ও ডিপিইসি সভায় সুপারিশকৃত সিদ্ধান্তসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে অনুসরণপূর্বক ডিপিপি পুনর্গঠন করা;	সংস্থা প্রধান (সকল)/প্রকল্প পরিচালক (সকল)/গণপূর্ত অধিদপ্তর
১৬।	২০১৯-২০ অর্থবছরের সংশোধিত বাজেট এবং ২০২০-২০২১ অর্থবছরের বাজেট সংক্রান্ত চাহিত সকল তথ্যাদি নির্ধারিত সময়ে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।	সংস্থা প্রধান (সকল)/প্রকল্প পরিচালক (সকল)/গণপূর্ত অধিদপ্তর

৫.২ প্রকল্পভিত্তিক সিদ্ধান্ত:

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১।	বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্প।	(ক) বাংলাদেশে ই-পাসপোর্ট ও স্বয়ংক্রিয় বর্ডার নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থাপনা প্রবর্তন প্রকল্পের Veridos GmbH এর সাথে সম্পাদিত সর্বশেষ agreed কর্মপরিকল্পনা অনুযায়ী বাস্তবায়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করা; (খ) জানুয়ারি ২০২০ এর মধ্যে ই-পাসপোর্ট ইস্যু শুরু নিশ্চিত করা; (গ) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্বোধনের প্রস্তুতির বিষয়ে যাবতীয় কার্যক্রম গ্রহণ এবং মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা; (ঘ) ই-পাসপোর্ট প্রচলনের পূর্বে জনসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য টিভি ফিলার এবং অন্যান্য প্রচার সামগ্রী তৈরি ও প্রচারের ব্যবস্থা করা; (ঙ) ই-পাসপোর্ট এর যন্ত্রপাতি, জনবল এবং প্রশিক্ষণের বিষয়ে প্রতিটি বৈদেশিক মিশন হতে চাহিদাপত্র সংগ্রহ করার জন্য অতিরিক্তি সচিব (বহিরাগমন ও নিরাপত্তা) এর সভাপতিত্বে একটি কমিটি গঠন করে নির্দিষ্ট ফরমেট প্রণয়নপূর্বক তথ্য সংগ্রহ করা;	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক, ই-পাসপোর্ট প্রকল্প
২।	১৭টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	(ক) যে সকল স্থানে প্রকল্পের কাজ ইতোমধ্যে শেষ হয়েছে সে সকল স্থানে জরুরি ভিত্তিতে আরপিও স্থানান্তর করা; (খ) আন্ত:খাত সমন্বয়ের কাজ ত্বরান্বিত করা; (গ) সমাপ্তকৃত পাসপোর্ট অফিস উদ্বোধনের	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক


ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
		বিষয়ে মন্ত্রণালয়ে প্রস্তাব প্রেরণ করা; (ঘ) গাজীপুরের মামলার কাজ দ্রুত নিষ্পত্তির ব্যবস্থা করা; (ঙ) মামলা নির্দিষ্ট সময়ে শেষ না হলে প্রকল্পের সময় বৃদ্ধির পদক্ষেপ গ্রহণের বিষয়ে পিআইসি এবং পিএসসি সভা আহ্বান করা;	
৩।	১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিস নির্মাণ প্রকল্প।	১৬টি আঞ্চলিক পাসপোর্ট অফিসের জমি অধিগ্রহণ দ্রুত সম্পন্ন করে নির্মাণ কার্যক্রম শুরু করা;	মহাপরিচালক, ইমিগ্রেশন ও পাসপোর্ট অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক
৪।	ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার, কেরানীগঞ্জ নির্মাণ (৩য় সংশোধিত) প্রকল্প।	(ক) ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে প্রকল্পের সমুদয় কাজ সমাপ্ত করা; (খ) পুকুরের সমস্যা দ্রুত সমাধান করে মন্ত্রণালয়কে অবহিত করা; (গ) আন্ত:খাত সমন্বয়ের বিষয়ে প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করা; (ঘ) ১৫ দিন পর পর অজ্ঞাভিত্তিক প্রকল্পের অগ্রগতি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা; (ঙ) আন্ত:খাত সমন্বয়ের সময় কাজের পরিমাণ বৃদ্ধি না পেলে কোন কম্পেন্সেটের ব্যয় বৃদ্ধি না করা। রাস্তা, ওয়াল, বনায়ন, গেইট এর প্রাক্কলিত ব্যয় বাস্তবভিত্তিক করা; (চ) এলএনজির বয়লার এবং অন্যান্য অবকাঠামোর উপর প্রয়োজনীয় শেড নির্মাণ করা; (ছ) এলপিজি'র নিরাপত্তাজনিত বিষয়সমূহ কারা অধিদপ্তর কর্তৃক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা;	কারা মহাপরিদর্শক/ প্রকল্প পরিচালক
৫।	খুলনা জেলা কারাগার নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	(ক) প্রকল্পের পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জরুরি ভিত্তিতে ডিপিপি সংশোধনের উদ্যোগ নেয়া; (খ) প্রকল্প পরিচালকের সার্বক্ষণিক স্টেশনে অবস্থান করে প্রকল্পের কার্যক্রম তদারকি করা এবং সপ্তাহভিত্তিক পরিদর্শন প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;	কারা মহাপরিদর্শক ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক
৬।	কারা প্রশিক্ষণ একাডেমী, রাজশাহী প্রকল্প।	(ক) পিএসসি সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক জরুরি ভিত্তিতে সংশোধিত ডিপিপি মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা; (খ) পিআইসি সভায় সংশোধনের জন্য গৃহীত কার্যক্রম ও জমি অধিগ্রহণের বিষয় অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) ও সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাগণ কর্তৃক সরেজমিনে পরিদর্শন;	কারা মহাপরিদর্শক ও সংশ্লিষ্ট প্রকল্প পরিচালক
৭।	ময়মনসিংহ কেন্দ্রীয় কারাগার সম্প্রসারণ ও আধুনিকীকরণ প্রকল্প।	(ক) ডিপিপি সংশোধনের কাজ ত্বরান্বিত করা; (খ) প্রকল্প পরিচালকের প্রকল্প সাইটে অবস্থান নিশ্চিত করা;	কারা মহাপরিদর্শক/ সংশ্লিষ্ট প্রকল্প

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী পরিচালক
৮।	মহিলা কারারক্ষীদের জন্য আবাসন নির্মাণ প্রকল্প।	(ক) ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে প্রকল্পের সমুদয় কাজ সম্পন্ন করা; (খ) প্রকল্পের Scope কমে যাওয়ায় প্রকল্প সংশোধন এবং অনুমোদন গ্রহণ করা;	কারা মহাপরিদর্শক/ প্রকল্প পরিচালক
৯।	কারা নিরাপত্তা আধুনিকায়ন (ঢাকা, চট্টগ্রাম ও ময়মনসিংহ বিভাগ) প্রকল্প।	অবশিষ্ট কাজ জুন ২০২০ এর মধ্যে সমাপ্ত করার লক্ষ্যে বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা করে দ্রুত কার্যক্রম গ্রহণ করা;	কারা মহাপরিদর্শক/ প্রকল্প পরিচালক
১০।	পুরাতন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার এর ইতিহাস, ঐতিহাসিক ভবন সংরক্ষণ ও পারিপার্শ্বিক উন্নয়ন প্রকল্প।	(ক) পরামর্শক প্রতিষ্ঠানের সাথে দ্রুত চুক্তি সম্পাদন করার লক্ষ্যে সিপিটিইউ এর সাথে যোগাযোগ করে পরামর্শ গ্রহণ করা এবং সে অনুযায়ী পদক্ষেপ গ্রহণ করা; (খ) কন্থল ফ্যাক্টরি স্থানান্তরের বিষয়ে কার্যকর আইনগত পদক্ষেপ গ্রহণ; (গ) পুরাতন অবকাঠামো অপসারণ, গাড়ি ক্রয় ও অন্যান্য সামগ্রী ক্রয় করা; (ঘ) নিয়মিত পিআইসি এবং পিএসসি সভা আহ্বান করা; (ঙ) বঙ্গবন্ধু ও চার নেতার স্মৃতি সংরক্ষণ, পুরাতন অবকাঠামো সংরক্ষণের কাজে অগ্রাধিকার প্ল্যান প্রণয়ন করে কাজ সম্পাদন করা; (চ) বাস্তবভিত্তিক কর্মপরিকল্পনা এবং ক্রয় পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা; (ছ) স্কুল ভবনের স্থান ও আয়তন এবং মসজিদের স্থান নির্ধারণ ও অন্যান্য বিষয়ে প্রকল্প সংশোধনের উদ্যোগ গ্রহণ করা;	কারা মহাপরিদর্শক ও প্রকল্প পরিচালক
১১।	কুমিল্লা কেন্দ্রীয় কারাগার পুনঃনির্মাণ প্রকল্প।	(ক) প্রকল্পের কার্যক্রম দ্রুত শুরু করা; (খ) স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে নকশা অনুমোদন, বিস্তারিত প্রাক্কলন প্রণয়ন করা; (গ) পিএসসি সভা আহ্বান করা; (ঘ) প্রকল্পের কার্যক্রম উদ্বোধনের বিষয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা; (ঙ) ফেইজভিত্তিক পুরাতন ভবন ভাঙার কাজ করা, যাতে বন্দি রাখায় সমস্যা না হয়; (চ) অগ্রাধিকার এর মাধ্যমে ভূমি উন্নয়নের কাজ করা;	প্রকল্প পরিচালক এবং সহকারী নির্বাহী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর
১২।	দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিভিন্ন উপজেলা/স্থানে ১৫৬টি ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন (১ম সংশোধিত) প্রকল্প।	প্রকল্পের অনুমোদিত মেয়াদ (জুন ২০২০) এর মধ্যে যে কয়টি স্টেশন নির্মাণ কাজ করা সম্ভব হবে না তার তালিকা দ্রুত প্রণয়ন করে স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী প্রকল্প সংশোধনের প্রস্তাব মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক

ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
১৩।	দেশের গুরুত্বপূর্ণ ২৫টি উপজেলা সদর/স্থানে ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	(ক) জমি অধিগ্রহণের কাজ দ্রুত ত্বরান্বিত করা; (খ) ডিসেম্বর ২০১৯ এর মধ্যে জরাজীর্ণ ৯টি স্টেশনের নির্মাণ কাজ শুরু করা এবং অবশিষ্ট ১২টি স্টেশনের জন্য জমি অধিগ্রহণ এর যাবতীয় কাজ সমাপ্ত করা এবং ১৫ দিন পর পর জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ; (গ) গাইবান্ধা জেলাধীন পলাশবাড়ি স্টেশনের রাস্তার সমস্যা দ্রুত সমাধান করা;	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক গণপূর্ত অধিদপ্তর
১৪।	১১টি মডার্ন ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স স্টেশন স্থাপন প্রকল্প।	(ক) প্রকল্পের জমি অধিগ্রহণের বিষয়ে দ্রুত পদক্ষেপ গ্রহণসহ নকশা প্রণয়ন ও টেন্ডার আহ্বানের কাজ শুরু করা; (খ) স্টিয়ারিং কমিটির সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী কার্যক্রম গ্রহণ করা; (গ) মাতারবাড়ি পাওয়ার প্ল্যান্টের মধ্যে ফায়ার স্টেশন নির্মাণের জমি প্রাপ্তির বিষয়ে প্রচেষ্টা গ্রহণ করা;	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর, প্রকল্প পরিচালক এবং নির্বাহী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর
১৫।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স ডুবুরী ইউনিট সম্প্রসারণ প্রকল্প।	(ক) প্রকল্পের যন্ত্রপাতিসমূহের টেন্ডার আহ্বান করা; (খ) পিআইসি ও পিএসসি কমিটির সভা আহ্বান করা;	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক
১৬।	Strengthening Ability of Fire Emergency Response (SAFER) Project প্রকল্প।	(ক) প্রকল্পের পিআইসি এবং পিএসসি সভা আহ্বান করা; (খ) প্রকল্পের মাসিক আর্থিক অগ্রগতির তথ্য মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর এবং প্রকল্প পরিচালক
১৭।	ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তরের ১০টি বিশেষায়িত অগ্নি নির্বাপন ও উদ্ধার ইউনিট স্থাপন প্রকল্প।	প্রকল্পের ডিপিপি প্রণয়ন করে ৭ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
১৮।	FARSOW, গ্যাপ এরিয়ায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণ, হেভি ইকুইপমেন্টযুক্ত ফায়ার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্প।	FARSOW, গ্যাপ এরিয়ায় ফায়ার স্টেশন নির্মাণ, হেভি ইকুইপমেন্টযুক্ত ফায়ার স্টেশন নির্মাণ প্রকল্পের ডিপিপি ১৫ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ;	মহাপরিচালক, ফায়ার সার্ভিস ও সিভিল ডিফেন্স অধিদপ্তর
১৯।	The project for illicit Drug Eradication and Advanced Management through It (I DERAM it).	বর্ধিত মেয়াদে প্রকল্পের যে সকল কার্যক্রম সম্পন্ন করা হবে তার কর্মপরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা;	মহাপরিচালক, মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর ও প্রকল্প পরিচালক
২০।	৪টি বিভাগীয় শহরে মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের টেস্টিং ল্যাবরেটরি স্থাপন প্রকল্প	(ক) প্রকল্পের কার্যক্রম দ্রুত শুরু করা; (খ) সরেজমিনে পরিদর্শনসহ স্থাপত্য অধিদপ্তরের সাথে যোগাযোগ করে নকশা এবং প্রাক্কলনের কাজ শেষ করা;	প্রকল্প পরিচালক এবং নির্বাহী স্থপতি, স্থাপত্য অধিদপ্তর
২১।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তরের জেলা অফিস	মহাপরিচালক,













ক্র: নং	প্রকল্পের নাম	সিদ্ধান্ত	বাস্তবায়নকারী
	অধিদপ্তরের জেলা অফিস ভবন নির্মাণ প্রকল্প, ৭ (সাত)টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ এবং মাদকাসক্তি সনাক্তকরণ প্রকল্প।	ভবন নির্মাণ প্রকল্প, ৭ (সাত)টি বিভাগীয় শহরে ২০০ শয্যা মাদকাসক্তি নিরাময় কেন্দ্র ও পুনর্বাসন কেন্দ্র নির্মাণ এবং মাদকাসক্তি সনাক্তকরণ প্রকল্প সংক্রান্ত প্রকল্পের ডিপিপি পিইসি এবং যাচাই কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক পুনর্গঠন করে ০৭ দিনের মধ্যে মন্ত্রণালয়ে প্রেরণ করা।	মাদকদ্রব্য নিয়ন্ত্রণ অধিদপ্তর

৬। সভায় আর কোন আলোচনার বিষয় না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।




 (মোঃ শাহিদুল ইসলাম)
 সচিব
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
 স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়
 সুরক্ষা সেবা বিভাগ
 পরিকল্পনা শাখা-১

২৯ ডিসেম্বর ২০১৯ তারিখ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সুরক্ষা সেবা বিভাগের উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মাসিক
 অগ্রগতি পর্যালোচনা সভায় উপস্থিত কর্মকর্তাগণের হাজিরা:

ক্র: নং	নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১।	শেখ মুহাম্মদ হারুন অতিরিক্ত সচিব	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৬-০৪৪১৬৬	
২।	শেখ মুহাম্মদ মোস্তাফিজুল হক অতিরিক্ত সচিব	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭১৫৬৭০৫২	
৩।	ড. নূরুজ্জামান সিদ্দিক অতিরিক্ত সচিব	"	০১৭৯১১৪৫৫৩	
৪।	ডাঃ আমানুল হোসেন সিডেন্সি পরিচালক	ডাঃ আমানুল হোসেন	০১৭১১৩১৭৪২৪	
৫।	ডাঃ জিয়াউর রহমান সিডেন্সি পরিচালক	সিডেন্সি পরিচালক	০১৭২০০৩৭৪৪	
৬।	ডাঃ মোস্তাফিজুল হক অতিরিক্ত সচিব	সুরক্ষা সেবা বিভাগ	০১৭১১৪৩৫১০৪	
৭।	ডাঃ মোস্তাফিজুল হক সিডেন্সি পরিচালক	সিডেন্সি পরিচালক	০১৭১৫১৭৫৭৫	
৮।	সহকারী পরিচালক সিডেন্সি পরিচালক	সিডেন্সি পরিচালক সিডেন্সি পরিচালক	০১৭১০৪৭৫৫৫	
৯।	মুঃ মলিকুল্লাহ রহমান নির্বাহী অফিসার	PWD	০১৭১০০৫৫১১	
১০।	ডাঃ মোস্তাফিজুল হক নির্বাহী অফিসার	সিডেন্সি পরিচালক	০১৮১৭৫৪৫৫৫	
১১।	সুপ্রসেনা বড়ুয়া সিডেন্সি পরিচালক	সিডেন্সি পরিচালক	০১৮১৭৬৩৭০৫৭	
১২।	সুপ্রসেনা বড়ুয়া নির্বাহী অফিসার	সিডেন্সি পরিচালক	০১৭১৪২৪১৭ ০২	

ক্র: নং	নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
১৩।	শ্রী: মোস্তাফিজুল হক শ্রী: মোস্তাফিজুল হক কাজে প্রোগ্রামার	কাজে প্রোগ্রামার	০১৭১১-৩১৩৩৩	
১৪।	শ্রী: মোস্তাফিজুল হক সাস	ওয়েব ডিজিটাল	০১৭৪৩৫৫১১৫৫	
১৫।	শ্রী: মোস্তাফিজুল হক সাস	FSCD	০১৭১১১১৬৭৭৭	
১৬।	শ্রী: মোস্তাফিজুল হক সাস	FSCD	০১৮৬৭-৪০৮০২	
১৭।	শ্রী: মোস্তাফিজুল হক সাস	সাস	০১৭৬৬৪৪৫৪০	
১৮।	শ্রী: মোস্তাফিজুল হক সাস	সাস	০১৭১১২২৪১ ৭৪	
১৯।	শ্রী: মোস্তাফিজুল হক সাস	FSCD	০১৫৫০১৫১২৯০	
২০।	শ্রী: মোস্তাফিজুল হক সাস	SSD	০১৪৭৫০০১৩০০	
২১।	শ্রী: মোস্তাফিজুল হক সাস	SSD	০১৭১৬৪২২২৭	
২২।	শ্রী: মোস্তাফিজুল হক সাস	FSCD	০১৭১৩১৪৫০৭০	
২৩।	শ্রী: মোস্তাফিজুল হক সাস	Emc's Br, Works Director	০১৭১১৪০৩৬২৩	
২৪।	শ্রী: মোস্তাফিজুল হক সাস	FSCD	০১৭৩০০০২৩২১	
২৫।	শ্রী: মোস্তাফিজুল হক সাস	সাস	০১৭৪৭৭৭৭৭৭	
২৬।	শ্রী: মোস্তাফিজুল হক সাস	DNL	০১৭২২৭৭৩৭ ৩৭	

ক্র: নং	নাম ও পদবি	প্রতিষ্ঠানের নাম	মোবাইল নম্বর	স্বাক্ষর
২৭।	বিশিষ্টাঙ্গ জেলা প্রশাসন স্বাস্থ্য, ক্রীড়া ও পর্যটন	স্বাস্থ্য ন দপ্তর ২. পানি সোর্সিং	০১৭৬২৬৬৬৬৬	 ২৭/১১/২০১৯
২৮।	স্বাস্থ্য বুরো পরিচালনা এতি: ইন্টা, ১১০		০১৭২৫০ ৩৫৫৯১	 ২৭/১১/২০১৯
২৯।				
৩০।				
৩১।				
৩২।				
৩৩।				
৩৪।				
৩৫।				
৩৬।				
৩৭।				
৩৮।				
৩৯।				
৪০।				